

**DODATEK č. 1  
KE  
SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo SoD objednatele: CES 1297/17  
Číslo SoD zhotovitele: 02/2016-17

CES 5 2 3 / 1 7 7

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

## I. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce firmy Severočeské vodovody a kanalizace a.s. [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

### 1.2 Zhotovitel:

BAUTOPA, s.r.o.

se sídlem : Wintrova 490/22 , Liberec 460 01  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, spisová značka C 33204  
zastoupená : Tomášem Paseckým , jednatelem  
zástupce pro věc technick [REDACTED]  
IČ : 01983024  
DIČ : CZ01983024  
bankovní spojení : [REDACTED]  
telefon : [REDACTED]  
fax : -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED].  
[REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

## II. Předmět dodatku

2.1 Tento dodatek upravuje cenu akce: JN008282 Jablonec nad Nisou, Na úbočí – rekonstrukce vodovodu.

2.2 Dle změnové listu č. 1/2017 se dílčí části projektu upravují následovně:

- a.) Projektová dokumentace na objektu 03 - IO 02 vodovodní řad „2“ předpokládala poměr zastoupení hornin v tř. těžitelnosti 3.:4. v poměru 50:50%. Při realizaci bylo zjištěno, že poměr zastoupení se liší a dle geologického posudku došlo k přetřídění tříd těžitelnosti zemin následovně:
  - Úsek ve staničení 0,222 – 0,334 a 0,394 – 0,598
    - tř. těžitelnosti 3.: 33%
    - tř. těžitelnosti 4.: 33%
    - tř. těžitelnosti 6.: 33%
  - Úsek ve staničení 0,334 – 0,394
    - tř. těžitelnosti 6.: 100%
- b.) Napojovací bod na rozvodu VDJ byl níž než PD předpokládala. Z toho důvodu bylo nutné 12 bm potrubí opětovně obnažit, demontovat, rýhu prohloubit a opětovně potrubí namontovat. Oproti PD došlo k zahloubení o 0,7m.
- c.) Projektová dokumentace předpokládala pouze opravu asfaltového povrchu nad rýhou. Dle požadavku Statutárního města Jablonec nad Nisou a jejich interních předpisů v souladu s TP 146 bylo nutné provést pokládku asfaltových vrstev ve zvětšeném rozsahu. Při nedodržení výše citovaných požadavků odmítl správce komunikace převzít komunikaci zpět do správy.

- d.) Při odstranění obrusné a podkladní asfaltové vrstvy v úseku staničení 0,080 až 0,143 na objektu 04 – IO 02.3 Komunikace bylo zjištěno, že podkladní vrstvou je beton v tl. 30 cm. PD předpokládala vrstvu štěrkopísku o tl. 30 cm.

### III. Čas plnění

3.1 Nemění se.

### IV. Cena za dílo

4.1 Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

- |    |                             |                         |
|----|-----------------------------|-------------------------|
| a) | Cena za dílo dle SoD:       | 5 288 650,05 Kč bez DPH |
| b) | Cena díla dle ZL č. 1:      | 684 429,61 Kč bez DPH   |
| c) | Nově sjednaná cena za dílo: | 5 973 079,66 Kč bez DPH |

### V. Registr smluv

- 5.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že prodávající umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
- 5.3 Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 5.4 V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 5.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran

### VI. Závěrečná ustanovení

- 6.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
- 6.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 6.3 Ostatní body smlouvy o dílo ze dne 9.6.2017 se nemění.
- 6.4 Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:
1. Změnový list č. 1
  2. Oceněný výkaz výměr

V ..... dne .....

V Liberci, dne 26.10.2017

Objednatel


Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Bc. Tomáš Pasecký  
jednatel  
Bautopa, s.r.o.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 01/2017	
Zhotovitel:		Bautopa, s.r.o. Wintrova 490/22, Liberec, 460 01			
Komu:			Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 25.10.2017
Název akce: JN008282 Jablonec nad Nisou, Na Úbočí – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 25.10.2017	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Ze dne 25.10.2017			
		na jinou část smlouvy:			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<p>1.) Projektová dokumentace na objektu 03 - IO 02 vodovodní řad „2“ předpokládala poměr zastoupení hornin v tř. těžitelnosti 3.:4. v poměru 50:50%. Při realizaci bylo zjištěno, že poměr zastoupení se liší a dle geologického posudku došlo k přetřídění tříd těžitelnosti zemin následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Úsek ve staničení 0,222 – 0,334 a 0,394 – 0,598 tř. těžitelnosti 3.: 33% tř. těžitelnosti 4.: 33% tř. těžitelnosti 6.: 33%</li> <li>• Úsek ve staničení 0,334 – 0,394 tř. těžitelnosti 6.: 100%</li> </ul> <p>V případě výskytu horniny s třídou těžitelnosti 6 je nutné použít bourací kladivo nebo skalní frézu a vybouranou skálu odvézt a uložit na skládku.</p>					
<p>2.) Napojovací bod na rozvodu VDJ byl niž než PD předpokládala. Z toho důvodu je nutné 12 bm potrubí opětovně obnažit, demontovat, rýhu prohloubit a opětovně potrubí namontovat. Oproti PD dojde k zahloubení o 0,7m.</p>					
<p>3.) Projektová dokumentace předpokládala pouze opravu asfaltového povrchu nad rýhou. Dle požadavku Statutárního města Jablonec nad Nisou a jejich interních předpisů v souladu s TP 146 je nutné provést pokládku asfaltových vrstev ve zvětšeném rozsahu. Při nedodržení výše citovaných požadavků odmítá správce komunikace převzít komunikaci zpět do správy.</p>					
<p>4.) Při odstranění obrusné a podkladní asfaltové vrstvy v úseku staničení 0,080 až 0,143 na objektu 04 – IO 02.3 Komunikace bylo zjištěno, že podkladní vrstvou je beton v tl. 30 cm. PD předpokládala vrstvu štěrkopísku o tl. 30 cm. Podkladní beton je nutné odříznout, vybourat, odvézt na skládku a uložit.</p>					

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem + 684.429,61 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
<b>5.973.079,66 bez DPH</b>			<b>0</b> kalendářních dnů		
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>684.429,61 Kč bez DPH</b></p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 684.429,61 Kč bez DPH, tj. <b>12,94 %</b> nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. <b>0 %</b> nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,- Kč bez DPH, tj. <b>0,0 %</b> nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,- Kč bez DPH, tj. <b>0,0 %</b> nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 19					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
		Podpis		Datum <i>10.11.2017</i>	
<b>PŘIJETÍ ZMĚNY</b>					
<b>Posouzení změny:</b>					
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:					
Ceny vychází z jednotkových cen obsažených v nabídkovém rozpočtu a doplňují původní nabídku. Ceny položek, které nejsou v rozpočtu obsaženy vychází z cenové soustavy CS ÚRS 2017/ I v.2 (viz smlouva o dílo odst. 4.6)					
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NE, NEMĚNÍ</li> <li>- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE</li> <li>- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – ANO, JE NIŽŠÍ</li> </ul>					

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Datum 10.11.2017

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[Redacted]

Podpis

[Redacted]

Datum 10.11.2017

[Redacted]

Podpis

[Redacted]

Datum 15.11.2017

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

[Redacted]

Pod

[Redacted]

Datum 10.11.2017

[Redacted]

Podp

[Redacted]

Datum 10.11.2017

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.