

**D O D A T E K Č. 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O Č. 1 6 S 0 0 4 7**

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 98 / 2017

a

FRK s.r.o.

se sídlem Kadaň, Chomutovská 1254, PSČ 432 01

IČ: 61324817, DIČ: CZ61324817

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 6897

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ahmadem Raadem, jednatelem

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 13.1.2017 na akci „CV011149 Chomutov, Kochova, Bělohorská, Haškova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“:

3. CENA DÍLA

Ruší se bod 3.1 v plném znění a nahrazuje se novým znění:

3.1 Cena díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

| Cena v Kč bez DPH | Cena DPH – 21% | Cena v Kč vč. DPH |
|-------------------|----------------|-------------------|
| 5.720.489,34 | 1.201.302,76 | 6.921.792,10 |

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Původní cena díla: | 5.059.127,20 Kč bez DPH |
| Celková cena víceprací: | 1.133.096,98 Kč bez DPH |
| Celková cena méněprací: | - 471.734,84 Kč bez DPH |
| Nová cena díla: | 5.720.489,34 Kč bez DPH |

Ke změně ceny díla došlo na základě těchto skutečností:

ZR č. 01: - oprava topného kanálu a zvýšení objemu zemních prací

ZR č. 02: - upřesnění položek a výměr rozpočtu dle skutečnosti

ZR č. 03: - upřesnění položek a výměr rozpočtu dle skutečnosti

ZR č. 04: - odstraňování konstrukcí zpevněných ploch - navýšení

ZR č. 05: - společné úpravy povrchů vozovek

7. REGISTR SMLUV

7.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že prodávající zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Kupující může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že prodávající umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.

7.3 Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

7.4 V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují svoje podpisy.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Objednatel

Zhotovitel

V _____ dne _____

V Kadani dne 21.11.2017

04-12-2017

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Ahmad Raad
jednatel FRK s.r.o.

F115a_Změnový list

| | | | | | |
|--|--------|-----------|--------|-------------------|--|
| NÁVRH ZMĚNY | | | | číslo : 01/2017 | |
| Zhotovitel: FRK s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň | | | | | |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. | | | | Datum: 21.11.2017 | |
| Název akce: CV011149 Chomutov, Kochova, Bělohorská, Haškova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu | | | | | |
| Způsob odeslání/předání/datum: | poštou | E-mailem- | Faxem: | osobně | |
| Odkazy na specifikaci: | | | | | |
| na výkresy: | | | | | |
| na rozpočtové podklady: | | | | | |
| na jinou část smlouvy: | | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | |
| nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ) | | | | | |
| ZR č. 01: - 01 - KK IO 01 REKONSTRUKCE KANALIZACE | | | | | |
| - oprava topného kanálu a zvýšení objemu zemních prací | | | | | |
| Tento změnový list zohledňuje změny způsobu realizace stavby vyvolané: | | | | | |
| a) zvětšení objemu zemních prací vyvolaných výpadky zeminy ze stěn rýh před zapažením | | | | | |
| b) změny vyvolané prováděním rekonstrukce topného kanálu v ulici Haškova ve stan. 31,98 m dle požadavků objednatele stavby | | | | | |
| ZR č. 02: - 01 - KK IO 01 REKONSTRUKCE KANALIZACE | | | | | |
| - upřesnění položek a výměr rozpočtu dle skutečnosti | | | | | |
| Tento změnový list zohledňuje změny způsobu realizace stavby vyvolané: | | | | | |
| a) odstranění podkladů a krytů vozovek, kdy tyto položky v rozpočtu byly nasazovány ve vyšších limitech ploch ve vazbě na celkové součty všech odstraňovaných ploch bez zohlednění členění na velikosti jednotlivých ploch s odstraňovanými konstrukcemi - dílče po jednotlivých ulicích | | | | | |
| b) navazující změny ve vazbě na zvýšené množství sutí vzniklých odstraňováním konstrukčních vrstev - přesuny, uložení | | | | | |
| c) změny vyvolané dopravní obsluhou stavby, kdy na stavbu nelze nasadit nákladní vozidlo zahrnutá v TOV použitých položek v rozpočtu (sklápeč 325 kW o nosnosti 32), ale pouze vozidla s nosností max do 12 t | | | | | |
| d) změna dopravních vzdáleností a to jak ve vazbě na umístění meziskládky, tak i skládky pro trvalé uložení sutí a přebytečných výkopků | | | | | |
| e) doplnění manipulace s výkopkem na meziskládce - nakládání přebytečných výkopků pro odvoz na trvalou skládku, kdy současně dochází ke změně typu nákladního vozidla z nosností do 12 t (prvotní přeprava ze staveniště na meziskládku) na nákladní vozidla s nosností do 32 t - druhotná přeprava z meziskládky na trvalou skládku | | | | | |
| f) přepočty v rozpočtu u příplatku u položky vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů a vybouraných hmot | | | | | |
| g) doplnění poplatku za využívání pozemku meziskládky u bývalé pily v Údlících - nájemné | | | | | |
| ZR č. 03: - 03 - KV IO 02 REKONSTRUKCE VODOVODU | | | | | |
| - upřesnění položek a výměr rozpočtu dle skutečnosti | | | | | |
| Tento změnový list zohledňuje změny způsobu realizace stavby vyvolané: | | | | | |
| a) odstranění podkladů a krytů vozovek, kdy tyto položky v rozpočtu byly nasazovány ve vyšších limitech ploch ve vazbě na celkové součty všech odstraňovaných ploch bez zohlednění členění na velikosti jednotlivých ploch s odstraňovanými konstrukcemi - dílče po jednotlivých ulicích | | | | | |
| b) navazující změny ve vazbě na zvýšené množství sutí vzniklých odstraňováním konstrukčních | | | | | |

- vrstev - přesuny, uložení
- c) změny vyvolané dopravní obslužností stavby, kdy na stavbu nelze nasadit nákladní vozidla zahrnutá v TOV použitých položek v rozpočtu (sklápěč 325 kW o nosnosti 32), ale pouze vozidla s nosností max do 12 t
- d) změna dopravních vzdáleností a to jak ve vazbě na umístění meziskládky, tak i skládky pro trvalé uložení sutí a přebytečných výkopků
- e) doplnění manipulace s výkopkem na meziskládce - nakládání přebytečných výkopků pro odvoz na trvalou skládku, kdy současně dochází ke změně typu nákladního vozidla z nosností do 12 t (první přeprava ze staveniště na meziskládku) na nákladní vozidla s nosností do 32 t - druhotná přeprava z meziskládky na trvalou skládku
- f) přepočít v rozpočtu u příplatku u položky vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů a vybouraných hmot
- g) doplnění poplatku za využívání pozemku meziskládky u bývalé pily v Udlicích - nájemné

ZR č. 04: - 03 - KV IO 02 REKONSTRUKCE VODOVODU

– odstraňování konstrukcí zpevněných ploch - navýšení

Tento změnový list zohledňuje změnu tloušťek odstraňovaných konstrukcí zpevněných ploch v ul. Haškova a v ul. Bělohorská vždy v místě připojení na ul. Spořickou současně s doplněním odstraňování podkladní vrstvy z betonu prostého, která nebyla v rozpočtu uvažována, včetně úpravy všech navazujících položek vodorovné dopravy a uložení na skládce

ZR č. 05: - 01 - KK IO 01 + 03 KV 02 - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU

– společné úpravy povrchů vozovek

Tento změnový list zohledňuje rozdíl mezi kalkulovaným množstvím rekonstrukce povrchů vozovek ul. Bělohorská a Haškova a skutečným rozsahem oprav povrchu uvedených vozovek po odpočtu množství, které je předmětem oprav těchto vozovek dle samostatné objednávky města Chomutov. Rozdíl vznikl výpadky zemin z okrajů rýh (viz ZL 01

| Důvod vícepráce/méně práce | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|----------------|
| | | | | | X |

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:

Celkem + 661 362,14 Kč + DPH

| | |
|---|--|
| Nově navržená změna sjednané ceny díla 5 720 489,43 bez DPH | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů |
|---|--|

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: **661 362,14 Kč bez DPH**
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 133 096,98 Kč bez DPH, tj. 22,40% nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -471 734,84 Kč bez DPH, tj. -9,32% nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 1 133 096,98 Kč bez DPH, tj. 22,40% nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí – 471 734,84 Kč bez DPH, tj. -9,32% nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

21.09.17

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS. Je-li oceňovaná položka obsažena v rámcové smlouvě, je vynásobena příslušným koeficientem pro KK nebo KV.

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce – NE
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné - ANO
- nedojde ke změně zhotovitele - NE
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním [redacted] investorovi k přijetí / zamítnutí změny [redacted]

Podpis ..

Datum ..

24. 11. 2017

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny [redacted]

Podpis ..

Podpis ..

24. 11. 2017

24. 11. 2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž [redacted]

Podpis ..

Podpis ..

Datum ..

Datum ..

24. 11. 2017

29. 11. 17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.