

DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO

Číslo objednatele: CES.....

CES 25 43 / 17

Číslo zhotovitele: 17105

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje Alfa 09 s.r.o. [REDACTED] k zajišťování investorskoo-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Milanem Hrušou, ředitelem rozvoje a investic
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 49099451
DIČ : CZ 49099451
bankovní spojení : [REDACTED]
telefon : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo je:

- změna ceny za dílo byla vyvolána změnou rozsahu stavby. Podle předpokladů se měla celá trasa rekonstruovaného vodovodu vyměnit pomocí řízeného podvrtnu. Jelikož složení terénu neumožnilo provést vodovod bezvýkopovou technologií (velké kameny), byl úsek v délce 163,150m proveden v otevřeném výkopu. Tyto úpravy nebyly součástí nabídkové ceny.

II. Předmět plnění – beze změn

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby : TP 006 088 Dubí, Mstišov, Dvojhradí- rekonstrukce vodovodu
Místo stavby : Mstišov
Okres : Teplice
Generální projektant: Bez
Stavební úřad : Teplice
Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

IV. Cena za dílo – se mění a doplňuje

4.7 Rekapitulace ceny díla :

a) cena dle základní SoD:	1 976 483,20 Kč
b) dodatek č.1	167 689,68 Kč

Cena celkem včetně dodatku č.1: 2 144 172,88 Kč (bez DPH)

XVI. Závěrečná ustanovení – se doplňuje

16.9 Přílohy, které jsou nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy:

- oceněný položkový rozpočet
- změnový list

16.10 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č.1 smlouvy.

16.11 Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

V Teplicích dne

Objednatel:

24 -11- 2017

V Teplicích dne

Zhotovitel:

[Redacted signature]

04 -12- 2017

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

[Redacted signature]

Ing. Milan Hruša
ředitel rozvoje a investic
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 1/2017	
Zhotovitel:		Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 8.11.2017	
Název akce: TP 006 088Dubí, Mstišov, Dvohradí – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Příloha č.1 rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Podle předpokladů se měla celá trasa rekonstruovaného vodovody vyměnit pomocí protlaku. Jelikož složení terénu neumožnilo bezvýkopovou technologii (velké kameny), byl úsek v délce 163,150m proveden otevřeným výkopem.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Méněpráce		- 330 119,15 Kč bez DPH			
Vícepráce		497 808,83 Kč bez DPH			
Dodatek č.1		167 689,68 Kč bez DPH			
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SoD 1 976 483,20 Kč bez DPH Dodatek č.1 167 689,68 Kč bez DPH 2 144 172,88 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 167 689,68 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 497 808,83 Kč bez DPH, tj. 25,19 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -330 119,15Kč bez DPH, tj. 16,70% nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 497 808,83 Kč bez DPH, tj. 25,19 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí -330 119,15 Kč bez DPH, tj. 16,70% nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 15					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Podpis			Datum 13.11.2017		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle ÚRS platného pro daný rok.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele ANO
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat ANO
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky ANO
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ) ANO
- materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší ANO.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

13 -11- 2017

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž

Podpis Datum 24. 11. 2017

Podpis Datum 24. 11. 17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.