

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
Doc. 1-6a	2017	012
pod. číslo	rok	zkr. odb.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 2. 2017

I. Smluvní strany

Město Frenštát pod Radhoštěm,
se sídlem:
zastoupené ve věcech smluvních:
zastoupené ve věcech technických:

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Mgr. Zdeňka Leščišinová, starostka
Marie Bolcková, referent odboru investic a
rozvoje

vedoucí odboru
investic a rozvoje

00297852
CZ00297852, plátce DPH
Komerční banka, a.s.

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále „objednatel“)

a

JM Demicarr s.r.o.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupen ve věcech smluvních:

Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna
63489163
CZ63489163, plátce DPH
PaedDr. Miroslav Charvát – jednatel společnosti

zastoupen ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Komerční banka a.s.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 92673
(dále „zhotovitel“)

II. Předmět

Tento dodatek č. 1 se uzavírá po vzájemné dohodě obou smluvních stran ve smyslu čl. V., odst. 2 ve spojení s čl. XII. odst. 8 Smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2017, a to vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v průběhu realizace díla „**Víceúčelové hřiště Kopaná, Frenštát p. R.**“. Tímto dodatkem se mění odst. 1 čl. V. Doba a místo plnění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje k realizaci díla do **67 kalendářních dnů od data zahájení realizace** - tj. předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem, **podmínkou je termín zahájení prací nejpozději 20. 8. 2017, ukončení díla nejpozději do 27. října 2017** a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli. Ukončením realizace je myšlen oboustranný podpis předávacího protokolu dle odst. 2, čl. VIII. této smlouvy. Předpokládaný termín zahájení realizace definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště způsobem stanoveném v odstavci 3 tohoto článku.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 7. 2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2017 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.
5. Doložka platnosti právního jednání: Záměr uskutečnit toto právní jednání bylo schváleno usnesením Rady města Frenštát pod Radhoštěm č...../74/RM/2017 ze dne 25.10.2017.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 7. 11. 2014

Ve Slavkově u Brna dne 24. 10. 2014

.....
[redacted]
.....
za objednatele
Mgr. Zdeňka Leščišínová, starostka

[redacted]
za zhotovitele
PaedDr. Miroslav Charvát, jednatel

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru I
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852
-28-

JM Demicarr s.r.o.
Bučovičská 180 • 684 01 Slavkov u Brna
[redacted] ③
IČO: 634 89 163 • DIČ: CZ63489163