

DODATEK č. 1

**ke smlouvě o dílo č. 11PU-002065, evidenční číslo 54/16 uzavřené dne 28.11.2016
ISPROFIN: 327 111 0901, 27806**

mezi

objednatelům :

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

zastoupeným :

, ředitelem Správy Pardubice,
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

zhotovitelem :

Sedma International s.r.o.

Bubeníčková 510/26

615 00 Brno

IČO: 04808568. DIČ: CZ04808568

zastoupeným :

– jednatelem firmy

„I/14 Česká Třebová – průtah, protihluková okna, 1. etapa“

Tímto dodatkem č. 1 se mění objem prací, cena díla a termín plnění následujícím způsobem:

Předmět díla

Předmět díla se rozšiřuje o výměnu oken na objektech, které byly objednatelům požadovány dodatečně během realizace díla.

Doba plnění

Mění se termín pro dokončení díla z termínu 12. 12. 2017 na nový termín **31. 5. 2018**.

Cena díla

Navýšení ceny díla bude řešeno formou „změny během výstavby“.

Zdůvodnění

Jednání s majiteli některých domů je zdlouhavé a problematické z důvodu např. prodeje bytů, soudního sporu, změna vlastníka objektu atd.

Objekt Riegrova 187, je památkově chráněn a musí být vyrobeny a vyměněny dřevěná euro okna, s kterými se nepočítalo v původním zadání.

Požadavek objednatelů o rozšíření předmětu plnění na výměnu oken v objektech, se kterými se v původním zadání neuvažovalo.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v 4x. vyhotoveních, z nichž 3x obdrží objednatel a 1x zhotovitel.

V Pardubicích dne **12. 12. 2017**

V Brně dne **12. 12. 2017**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel:

Sedma International s.r.o.

ředitel Správy P dubice

jednatel