



S009P00S8G1T

Číslo SOD objednatele: 2017/001030/INV/DS/1/Šm

Číslo SOD zhotovitele: 005/2017

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### 1. Smluvní strany

**Objednatel** : **Město Blansko**  
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko  
Zastoupený : Mgr. Ivo Polákem - starostou města Blansko  
IČ : 00 27 99 43  
DIČ : CZ 00 27 99 43  
Plátce DPH : ano  
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]  
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. Alois Šmerda, [redacted]  
Ing. Marek Štefan, [redacted]

(dále jen „objednatel“ nebo „investor“)

a

**Zhotovitel** : **MOYSES, s.r.o.**  
Sídlo : **Dvorská 22/1, 678 01 Blansko**  
Zastoupený : Martinem Mojžíškem, jednatelem společnosti  
Zápis do OR : Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55070  
IČ : 27728722  
DIČ : CZ27728722  
Plátce DPH : ano  
Bankovní spojení : ČSOB, č. ú. [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Martin Mojžíšek

(dále jen „zhotovitel“)

### 2. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je **DODATKEM Č. 1** ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25.08.2017, číslo smlouvy o dílo objednatele 2017/001030/INV/DS/Šm a číslo smlouvy o dílo zhotovitele 005/2017, jejímž předmětem je provedení kompletní dodávky stavby s názvem:

#### **Blansko, Češkovice – místní komunikace**

DODATEK Č.1 je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran, v souladu s článkem XVI. odst. 7 uzavřené Smlouvy o dílo, a to z následujících důvodů:

- realizace stavby si vynutila přeložku sdělovacího kabelu společnosti CETIN, a.s. Nutnost přeložky byla známa již před začátkem realizace díla. Přeložku bylo nutné realizovat před započítáním dalších stavebních prací na komunikaci. Vzhledem k vytiženosti subjektu – vybraným společností CETIN, a.s. - který měl přeložku provádět, byly práce na přeložce zahájeny později. To zabránilo zhotoviteli v zahájení prací. Při zahájení prací na přeložce byla zjištěna kolize s vodovodem, který se dle poskytnutých podkladů správce měl nacházet jinde, tato situace vyžadovala nalezení řešení, což způsobilo další zdržení. Zdržení se všemi souvislostmi přeložky sdělovacího kabelu bylo do 27.09.2017, tj. o 31 kalendářních dní.

- Po zahájení stavebních prací na komunikaci bylo zjištěno, že projektová dokumentace, která byla zpracována v roce 2010, již plně nerespektuje okolní zástavbu a realizace díla dle zpracované projektové dokumentace je nereálná. Bylo tedy nutné upravit projektovou dokumentaci dle aktuálního stavu v místě stavby. Zdržení v této souvislosti bylo do 02.10.2017, tj. o dalších 5 kalendářních dní (celkem zdržení o 36 kalendářních dní).

- Objednatel se v průběhu projednávání aktualizace projektové dokumentace rozhodl pro změnu povrchu budoucích odstavných stání z vegetační betonové dlažby na betonovou dlažbu s distančníky, která byla plánována v prostoru budoucí komunikace. Vzhledem k nutnosti zadání této dlažby do výroby, protože nebyla k dostání skladem, byly touto změnou práce zdrženy do 16.10.2017, tj. o dalších 14 kalendářních dní (celkem zdržení o 50 kalendářních dní).

- Změna projektové dokumentace si vyžádala i změnu rozsahu prací tak, aby se stavba realizovala s maximální logikou a přizpůsobila se aktuální situaci na místě samém. Zejména se jednalo o šířku komunikace a napojení na stávající navazující plochy. Změna rozsahu prací je specifikována soupisem méněprací a víceprací, jejichž krycí listy jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

**D1/1** Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran a v souvislosti s výše uvedenými důvody, se tímto mění odst. 2. a 3. čl. 3. Čas plnění uzavřené Smlouvy o dílo, které nově zní:

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu nejpozději do **80** kalendářních dní ode dne předání staveniště, tedy do 15.11.2017.
3. Zhotovitel se zavazuje řádně provedené kompletní dílo včetně všech činností vymezených v čl. II této smlouvy a ostatních ustanovení smlouvy, provést a předat bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli nejpozději do **83** kalendářních dní ode dne uzavření této smlouvy o dílo, čímž bude dílo splněno, tedy do 15.11.2017.

**D1/2** Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran a v souvislosti s výše uvedenými důvody, tedy s vyčíslením méněprací v celkové výši 91.463 Kč vč. DPH a vyčíslením víceprací v celkové výši 111.947 Kč vč. DPH, což činí celkové navýšení celkové ceny o 20.484 Kč vč. DPH. Tímto se mění odst. 1. čl. 4. Cena uzavřené Smlouvy o dílo, který nově zní:

1. Celková cena je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího (nabídkového) řízení na zakázku a jeho nabídkou ze dne 14.08.2017, odpočtem méněprací a přičtením víceprací a činí:

<b>Celková cena díla</b>	
<b>Cena bez DPH</b>	: 416.477,00 Kč
+ DPH v aktuální zákonné výši	: 87.460,00 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	: 503.937,00 Kč
slovy	: pětsettřítisícdevěttřicetsedm korun českých

### **3. Závěrečná ustanovení**

**D1/3** Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy, k nimž je tento DODATEK Č. 1 sjednáván, zůstávají nezměněny.

**D1/4** Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem DODATKU Č. 1, a s celým obsahem DODATKU Č. 1 souhlasí.

**D1/5** DODATEK Č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

**D1/6** Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU Č. 1 v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel, a to nejpozději do 30

dnů po uzavření tohoto DODATKU Č. 1.

**D1/7** Tento DODATEK Č. 1 byl schválen Radou města Blansko na její 70. schůzi dne 05.12.2017 usnesením č. 27 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.


**D1/8** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

**Příloha**

- krycí list méněprací a víceprací

V Blansku, dne 07.12.2017

Za objednatele



Mgr. Ivo Polák  
starosta města

V Blansku dne 07.12.2017

Za zhotovitele





Martin Mojžíšek  
jednatel společnosti MOYSES, s.r.o.

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - MP

Stavba: **60 Blansko - Zahradní město - Místní komunikace**

Zadavatel **MĚSTO BLANSKO** IČO: 00279943  
 nám. Svobody 32/3 DIČ: CZ00279943  
 67801 Blansko-Blansko

Zhotovitel: **MOYSES s.r.o. Blansko, Dvorská 1** IČO:   
 DIČ: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	75 589,07
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>75 589,07</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	75 589,07 CZK
Základní DPH	21 %	15 874,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,07 CZK

**Cena celkem s DPH 91 463,00 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne **7.12.2017**



Za zhotovitele



Za objednatele

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - VP

Stavba: **60 Blansko - Zahradní město - Místní komunikace**

Zadavatel **MĚSTO BLANSKO** IČO: **00279943**  
 nám. Svobody 32/3 DIČ: **CZ00279943**  
 67801 Blansko-Blansko

Zhotovitel: **MOYSES s.r.o. Blansko, Dvorská 1** IČO:   
 DIČ:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	92 517,78
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>92 517,78</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	92 517,78 CZK
Základní DPH	21 %	19 429,00 CZK
Zaokrouhlení		0,22 CZK

**Cena celkem s DPH 111 947,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **7.12.2017**  

  
 Za zhotovitele
  Za objednatele