

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10

Sídlo: Kopeckého sady 10, 301 00 Plzeň

IČO: 49778111

Zastoupený: Miroslav Brejchou, ředitelem školy

E-mail: miroslav.brejcha@seznam.cz

Tel.: +420 377 226 325

(dále „Objednatel“)

a

2. J.C.E. Consulting & Engineering s.r.o.

Sídlo: Makovského 1392/2b, 163 00 Praha 6 - Řepy

IČO: 03939715

DIČ: CZ03939715

Zápis v OR: Městský soud Praha, oddíl C, vložka 240252

Zastoupený: Liborem Juříčkem, jednatel společnosti

E-mail: l.juricek@atlas.cz

Tel.: 775 572512

Bankovní spojení:

(dále „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo:

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 07. 2017 Smlouvu o dílo (dále též jen „SOD“) s názvem „**Drobné stavební úpravy objektu Plzeňského kraje ve správě Konzervatoře, Plzeň, Kopeckého sady 10 – budova Tylova 15 – oprava střechy – 2. vyhlášení**“.
- 2.2. Předmětem SOD bylo provedení stavebních prací, které se týkaly opravy střechy v objektu Tylova 931/15 v Plzni. Podrobná specifikace a rozsah stavebních prací byly obsaženy v Projektové dokumentaci, která tvořila Přílohu č. 1 SOD a která byla zpracována Lubošem Benedou, IČO:

13882589, v 05/2016. Jednotlivé položky stavebních prací a dodávek byly obsaženy v Příloze č. 2 Smlouvy – Soupis prací.

- 2.3. V souladu s postupem stavebních prací byly odkrývány konstrukce, které při zpracování projektové dokumentace byly nepřístupné a nebylo tedy možné zjistit jejich skutečný stavebně – technický stav. U odkrytých konstrukcí byl proto proveden mykologický průzkum, který provedl odborný expert - Ing. Martina Hřebenářová. Ze „Zápisu z konzultace“, vyhotovený Ing. Hřebenářovou dne 08. 09. 2017 a z „Kontroly stavu krovu pultové střechy z hlediska působení dřevokazných škůdců“ z 12. 09. 2017 vyplývá, že byl zjištěn poměrně značný výskyt dřevokazných škůdců (dřevomorka) ve zhlaví některých stropních trámů, v úžlabí krovové soustavy a u pozednic a to včetně okolního zdiva.
- 2.4. Předpokládané vyvolané stavební úpravy na sanaci poškozených konstrukcí překročily rozsah závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
- 2.5. Smluvní strany se tedy dohodly na pokračování ve stavebních pracích, dle původního předmětu veřejné zakázky, s výjimkou konstrukcí, u kterých byl zjištěn výskyt dřevokazných škůdců.
- 2.6. Smluvní strany se tak ve smyslu ustanovení článku XV. bod 15.5.3. „SOD“ dohodly na změně termínů plnění díla, kdy původní čl. V. - Termíny plnění, se změnil v článku V, v bodě 5.1.3. takto: Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá Objednateli kompletní dílo bez vad nejpozději do **18. 12. 2017**, Objednatel dílo ve stejném termínu převezme.
- 2.7. Takto byl dne 15. 09. 2017 uzavřen Dodatek č. 1. Smlouvy o dílo.
- 2.8. Po uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo zhotovitel zajistil postupné odkrývání jednotlivých částí stavebních konstrukcí. Po odkrytí konstrukcí byl stanoven rozsah výskytu dřevokazných škůdců a tím i stupeň poškození jednotlivých konstrukcí. Následně zajistil objednatel u zpracovatele projektové dokumentace dodatek k projektové dokumentaci „Objekt Konzervatoře Tylova 931/15, 301 00 Plzeň 3, odstranění statických poruch – dřevomorka – dodatek 11.2017“, který obsahoval dodatečné stavební práce nutné k odstranění napadených částí krovu dřevokaznou houbou, jejich náhradu, opravu, resp. statické zpevnění konstrukcí a to včetně výkazu výměr dodatečných stavebních prací.
- 2.9. Dne 27. 11. 2017 se uskutečnilo jednání k veřejné zakázce „Drobné stavební úpravy objektu Plzeňského kraje ve správě Konzervatoře, Plzeň, Kopeckého sady 10 – budova Tylova 15 – oprava střechy – 2. vyhlášení“, kde byly podrobně zpracovány změny v jednotlivých položkách rozpočtu a po započtení víceprací a méněprací byla hodnota původní veřejné zakázky stanovena na hodnotu (bez DPH): **8 403 337,59 Kč**
- Dodatek k projektové dokumentaci „Objekt Konzervatoře Tylova 931/15, 301 00 Plzeň 3, odstranění statických poruch – dřevomorka – dodatek 11.2017“, který obsahoval dodatečné stavební práce nutné k odstranění napadených částí krovu dřevokaznou houbou, jejich náhradu, opravu, resp. statické zpevnění konstrukcí byl oceněn na následující hodnotu (bez DPH): **2 710 743,80 Kč**
- 2.10. Dodatečné stavební práce budou zadány stávajícímu dodavateli a to v souladu s ustanovením § 222, odst. 6), písm. a), b) a c); a dále v souladu s ustanovením § 222, odst. 9), Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění, jehož naplnění bylo prokázáno zápisem ze dne 27. 11. 2017.
- 2.11. Smluvní strany se tak ve smyslu ustanovení článku XV. bod 15.5.3. „SOD“ dohodly na změně ceny za dílo, kdy původní čl. VIII. – Cena za dílo, se mění v článku VIII, v bodě 8.2., takto:

8.2. Cena za dílo je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši **11 114 081,39 Kč**,
slovy: **jedenáctmilionůsto jedenácttisíc osmdesát jedna** korun českých, **třicetdevět** haléřů bez DPH (dále jen „cena za dílo“).
Cena včetně DPH činí **13 448 038,48 Kč**.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní články Smlouvy o dílo, ze dne 17. 07. 2017 ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 15. 09. 2017 se nemění.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po dvou obdrží Objednatel a po jednom Zhotovitel.
- 3.3. Datum platnosti Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo bude stanoven ke dni podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo oběma smluvními stranami. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá účinnosti až dnem zveřejnění v Registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo, bude uveřejněn v Registru smluv s odkazem na profilu zadavatele (Objednatele) v elektronickém nástroji E-ZAK (<https://ezak.cnpk.cz>). Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zajistí uveřejnění Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo v Registru smluv do 15 dnů po uzavření.

V Plzni dne

V Praze dne

.....

Miroslav Brejcha

ředitel

Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10

za Objednatele

.....

Libor Juříček

jednatel společnosti

J.C.E. Consulting & Engineering s.r.o.

za Zhotovitele

Přílohy:

- Krycí list
- Rozpočet veřejné zakázky „Drobné stavební úpravy objektu Plzeňského kraje ve správě Konzervatoře, Plzeň, Kopeckého sady 10 – budova Tylova 15 – oprava střechy – 2. vyhlášení“.
- Rozpočet dodatečných stavebních prací „Objekt Konzervatoře Tylova 931/15, 301 00 Plzeň 3, odstranění statických poruch – dřevomorka – dodatek 11.2017“.