

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 22. 11. 2017 a odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2 v příloze se mění **rozsah díla a způsob provedení prací** z článku 2, odst. 2.2 smlouvy o dílo a **smluvní cena díla** z článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 4/VZ/2017 a dále projektovou dokumentací stavby „**Most ev. č. 167-013 u osady Račí**“ ve stupni DSP+PDPS, vypracovanou projekční kanceláří **Linio Plan, s.r.o.**, Sochorova 3178/23, 616 00 Brno, **oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele**, který je nedílnou součástí této SoD, a **soupisem prací dle odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2.**

4.1. Smluvní cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH	8 172 780,76 Kč
Změnový list č. 1 – méněpráce bez DPH	- 825 820,67 Kč
Změnový list č. 2 – vícepráce bez DPH	616 960,80 Kč
Smluvní cena díla dle tohoto dodatku bez DPH	7 963 920,89 Kč
DPH 21%	1 672 423,39 Kč
Smluvní cena díla dle tohoto dodatku včetně DPH	9 636 344,28 Kč

Slovy: devětmilionůšestsetřicetšesttisícřístáčtyřicetčtyři koruny české dvacetosm haléřů včetně DPH.

Zbývající části smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 - Žádost ze dne 22. 11. 2017
- Příloha č. 2 - Změnový list č. 1
- Příloha č. 3 - Změnový list č. 2



České Budějovice, dne: - 8. 12. 2017
Za objednatele:

Prachatice, dne: 29. 11. 2017
Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Technický vedoucí
oblasti České Budějovice

Ekonomický vedoucí
oblasti České Budějovice

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

STRABAG

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

V Prachaticích dne 22.11. 2017

Věc: Předložení změnových listů

V návaznosti na zprávu TDS a zápisy ve stavebním deníku a kontrolních dnů Vám předkládáme následující změnové listy na stavbu: Most ev.č.167-013 u osady Račí.

ZLč.1 – Odpočty nerealizovaných prací

ZL č.2 - Práce nutné pro rozšíření stavební jámy dle bodu č.3 zprávy TDS a zápisu z KD č.2
(Navýšení výkopu stavební jámy a zpětný zásyp vhodnou zeminou)
- Čerpání vody dle skutečnosti zapsané v SD

S pozdravem

vedoucí PJ Prachatic

STRABAG

STRABAG a.s.
podlépný závod České Budějovice
st. JIH
Prachatic
Nánská 333, 383 11 Prachatic

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5/Česká republika
www.strabag.cz

Tel. +420 222 868 111
Fax. +420 222 868 211
pr@strabag.com

IČ: 60838744
DIČ: CZ 60838744

Zpráva TDS ke změnám na stavbě: „Most ev. č. 167 – 013 u osady Račí“

K dnešnímu dni na stavbě nejsou žádné konstrukční ani technologické změny a stavba je prováděna v souladu se schválenou projektovou dokumentací.

Byly provedeny některé úpravy v provádění výkopových a zemních prací, které technická zpráva PD připouští s ohledem na druh technického a strojního vybavení zhotovitele. V průběhu stavby se jednalo o tyto oblasti:


1. Po demolici původního mostu bylo zjištěno, že geologické podmínky pro založení jsou v souladu s podmínkami geologického průzkumu v projektové dokumentaci. Dále po konzultaci se zhotovitelem stavby byla prověřena možnost, že lze vrtací soupravou pro mikropiloty, po provedení zemních úprav, najet na podkladní beton rámu mostu a mikropiloty vrtat z něj. Tím dojde k výrazné úspoře vypuštěním položky č. 39 – štětové stěny beraněné a položky č. 40 – vytažení štětových stěn. Proti tomu dojde k určitému navýšení položek zemních prací pro sjezd vrtací soupravy do stavební jámy, dále z důvodu provedení většího sklonu a rozměrů stavební jámy a úprav sklonu stěn podle požadavku koordinátora BOZP – viz. bod č. 5. , zápisu z KD č. 1 stavby, dne 18. 9. 2017. Celkově dojde k výrazné úspoře finančních prostředků.
2. Z položek, které je možno fakturovat se souhlasem investora je čerpána pouze položka č. 7 – čerpání vody ze stavební jámy a provádění spodní stavby z důvodu průsaků vody z nivy potoka, výronů spodní vody na základové spáře a z pro vyčerpání dešťových vod (viz fotografie z průběhu stavby). Ostatní položky čerpány nejsou.
3. Na KD č. 2 stavby dne 2. 10.2017 bylo dohodnuto, že pro urychlení stavebních prací a možnosti uvedení stavby do předčasného užívání na konci letošní stavební sezóny bude provedena betonáž opěr, mostovky a zavěšených křídel najednou (bod č. 4 zápisu z KD). Tím dojde k nutnosti odtěžit zeminu pod křídly pro zapření bednění, ale na konstrukci nebudou žádné další pracovní spáry, což má pozitivní vliv na její kvalitu. Zároveň budou výrazně zkráceny technologické přestávky v postupu stavebních prací.

Stavba byla průběžně monitorována pracovníkem CHKO Šumava bez připomínek. Zápis do stavebního deníku včetně souhlasu s uvedením stavby do předčasného užívání provede podle sdělení pracovník CHKO Šumava dne 24. 11. 2017.


Výkazy výměr s oceněním jednotlivých položek víceprací a méněprací s fotodokumentací a náčrtem jsou v příloze.

Za TDI SÚS JČK

Račí 21. 11. 2017.



Dopravní a inženýrské služby s.r.o.
Dynín 80, 373 64 (2)
okres České Budějovice
IČO: 280 23 881



Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Brno
			24.11.2017

Věc: VYJÁDŘENÍ AD K ZMĚNÁM NA STAVBĚ

Most ev.č. 167-013 u osady Račí

Provedené změny při realizaci stavby **nejsou v rozporu se ZDS.**

Nepropustná jímka ze štětovnic byla v ZDS navržena na základě požadavku Správy Národního parku Šumava na ochranu vodního toku potoka (II. zóna CHKO Šumava) před vlivem stavební činnosti při realizaci stavby.

Dle zápisu ve stavebním deníku se tato jímka, po vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a Správou Národního parku Šumava, nerealizovala. Po vzájemné dohodě byla realizována jiná technická opatření splňující požadavky Správy Národního parku Šumava.

S pozdravem

autorský dozor

Kontakt:



Linio Plan, s. r. o
Sochorova 3178/23
616 00 Brno
IČ: 277 38 809

BOROVÁ LADA

HORNÍ VLTAVICE

