

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
dále jen „dodatek“

Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah Protivín

číslo smlouvy zhotovitele: 26/2017/807-17

číslo smlouvy objednatele: 30/VZ/2016

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED] tel.: [REDACTED]

[REDACTED] tel.: [REDACTED] 5

Kordinátor bezpečnosti práce: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **ZNAKON, a .s.**
Sídlo: **Sousedovice 44, 386 01 Strakonice**
Zastoupený: **Vladimírem Kotrchem, předsedou představenstva**
tel.: 383 321 445 fax: 383 322 553
IČO: 26018055 DIČ: CZ26018055

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048, datum zápisu 19. 11. 1999.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:
[REDACTED] tel.: 383 321 445Zástupce ve věcech technických:
[REDACTED] tel. [REDACTED]Odpovědný stavbyvedoucí:
[REDACTED] tel. [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.



Tento dodatek upravuje změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 14. 11. 2017 a odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2 v příloze se mění **osoba odpovědného stavbyvedoucího** z článku 1, odst. 1.2, **rozsah díla** z článku 2, odst. 2.2 smlouvy, **termín dokončení prací a předání stavby** z článku 3, odst. 3.1 smlouvy o dílo a **smluvní cena díla** z článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

1.2. Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted] tel. [redacted]

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 30/VZ/2016, dále projektovou dokumentací stavby „**Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah Protivín**“ ve stupni DSP+ZDS/DPS, (dále jen „PD“), vypracovanou projekční kanceláří **AP2projekt s.r.o.**, Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 Č. Budějovice a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD, a soupisem prací dle odsouhlasených **změnových listů č. 1 a 2**.

3.1. Dokončení prací a předání stavby: **do 20. 4. 2018**

4.1. Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	14 380 935,16 Kč
Změnový list č. 1 – méněpráce	-285 847,02 Kč
Změnový list č. 2 – vícepráce	54 999,84 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	14 150 087,98 Kč
DPH 21 %	2 971 518,48 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	17 121 606,46 Kč

Slovy: =sedmáct milionů stovacetjeden tisíc šestsetšest korun českých a 46/100 včetně DPH

Zbývající části smlouvy o dílo jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy:

- příloha č. 1 – Žádost zhotovitele ze dne 14. 11. 2017
- příloha č. 2 – Změnový list č. 1
- příloha č. 3 – Změnový list č. 2

České Budějovice dne: - 8. 12. 2017
Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Stícha
ředitel organizace

Sousedovic [redacted] 4. 12. 2017
Za zhotovitele [redacted]

IČ: 260 18 055
Tel.: +420 383 321 44
OR KS České Budějovice, vložka 1048 2

Vladimír Kotrch
předseda představenstva

Věc: Žádost o prodloužení data realizace a rozsahu předmětu díla
podle zákona č. 513/191 Sb, Ve znění pozdějších novel**Zhotovitel: ZNAKON, a.s.**
č.p. 44
386 01 Sousedovice
IČ:26018055
DIČ:CZ24283410**Objednatel: SÚS JČK**
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice
IC: 70971641
DIC:CZ70971641

Číslo zakázky zhotovitele: 26/2017/807-17

Číslo smlouvy objednatele: 30/VZ/2016

Název zakázky. „**Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah Protivín**“

Místo plnění: Město Protivín

Předmět plnění: „**Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah Protivín**“

Zdůvodnění: Hlavním důvodem prodloužení doby realizace je nutné poskytnutí součinnosti dodavatelským firmám, které ve stejné době (časovém období) a místě realizovaly zakázky pro Město Protivín (jednotná kanalizační stoka – včetně všech přípojek pro přilehlé objekty, kompletní rekonstrukce vodovodu opět s kompletním provedením přípojek), pro investora fi. E.ON Distribuce, a.s. (kompletní rekonstrukce plynovodního řádu včetně přípojek všech přilehlých objektů). Při provádění bylo nutné postupovat dle TP, ČSN a především s předepsanou kvalitou dodržení pravidel BOZP, aby byla zachována všechna ochranná pásma, práce v nich a vymezení pracovišť jednotlivých dodavatelů (i cizích – pro jiné investory). Díky tomuto došlo ke značnému zpoždění dílčích předání staveníšť, tj. práce na plynovodním vedení včetně přepojení přípojek a odstavení původního plynovodního vedení společnosti E-ON v celém rozsahu 2. etapy byly dokončeny 2.11. a kompletní ukončení prací a vyklizení staveníště dodavatelské firmy jiného investora proběhlo 6.11.2017. Vzhledem ke značné hloubce uložení kanalizace, souběhu plynovodního potrubí s kanalizací a nutnosti pohybu mechanizace dále od výkopu, byl dodavatelskou firmou druhého investora zabrán takřka celý stavební prostor komunikace 2. etapy a nebylo tedy možné postupovat ve stavebních pracích současně což vedlo k nedodržení předem stanoveného časového harmonogramu, tzn. posunu všech prací.

Držitel certifikátů systému jakosti
dle ČSN EN ISO 9001:2009
dle ČSN EN ISO 14001:2005
dle OHSAS 18001:2008

Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
Firma zapsána v OR u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048

Vzhledem k předpokládanému termínu zahájení prací v době soutěže (duben 2017) a skutečnému zahájení prací (červen 2017) a tím posunutí celé výstavby do období nepříznivých klimatických podmínek není možné vzhledem k technologickým postupům dokončit dílo v prosinci 2017. Zbývající práce na 2. etapě mezi ulicemi M. Krásové a horní větve ulice Pivovar, tj. 120 bm kompletní komunikace v průměrné šířce 6,25m, budou zahájeny až po skončení zimního období, tj. březen 2018. V zimním období (nepříznivé klimatické podmínky) budou práce přerušeny a staveniště upraveno do takového stavu, který umožní zimní údržbu a nebude omezovat silniční dopravu.

Z důvodu ukončení pracovního poměru [redacted] k 15.1.2018, žádáme o doplnění [redacted] do funkce stavbyvedoucího. V příloze dokládáme autorizaci .

Postup nynějších prací:
Realizace dle odsouhlasených změnových listů

Datum: 14.11.2017

za objednatele
(jméno a podpis)

[redacted]
(jméno a podpis)

ZNAKON, a.s.
Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
IČ: 26018055
TEL: +420 383 321 445 FAX: +420 383 322 553
OR u KS České Budějovice, oddíl B, vložka 1048

Plná moc

Představenstvo společnosti ZNAKON, a.s., se sídlem Sousedovice č.p. 44, 386 01 Strakonice, IČO: 260 18 055, uděluje

plnou moc

místopředsedovi představenstva společnosti ZNAKON, a.s., [redacted]
[redacted] bytem U Studánky 470, 386 01 Strakonice 1

Tato plná moc opravňuje [redacted] ke všem právním úkonům s právem podepisovat se za společnost samostatně, zastupovat společnost vůči třetím osobám, před státními orgány, jednat a zavazovat se jejím jménem ve všech věcech, k nimž dochází při řízení a provozu společnosti, mimo těch, které dle platných stanov přísluší valné hromadě a představenstvu společnosti.

V Sousedovicích dne 1.11.2014

[redacted signature]

předseda představenstva
společnosti ZNAKON, a.s.

Plnou moc přijímám:

[redacted signature]

[redacted signature]

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 22909

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

██████████
jméno a příjmení

██████████
rodné číslo

je

autorizovaným technikem

v oboru

dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0007834

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde: ██████████

Autorizace je udělena ke dni 26.6.2001



██████████
předseda ČKAIT

Stavba: Rekonstrukce silnice III/1404 - průtah Protivín	č. SOD objednatele:	30/VZ/2016
Objekt: 101.1 - Silnice III/1407 - průtah Protivín - I.etapa 101.2 - Silnice III/1407 - průtah Protivín - II.etapa	š. SOD zhotovitele:	26/2017/807-17

Investor (objednatel) stavby:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS: [REDACTED]

Projektant: AP2projekt s.r.o. - [REDACTED]
Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.
č.p. 44, 386 01 Sousedovice

Předmět změny:

101.1 - Silnice III/1407 - průtah Protivín - I.etapa
29 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM
33 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA
34 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN

101.2 - Silnice III/1407 - průtah Protivín - II.etapa
28 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM
32 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA
33 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN

Návrh ocenění:	jednotka	množství	jedn. cena	cena celkem
101.1 - Silnice III/1407 - průtah Protivín - I.etapa				
29 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
33 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
34 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
101.2 - Silnice III/1407 - průtah Protivín - II.etapa				
28 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
32 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
33 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem bez DPH				-285 847,02
DPH 21%				-60 027,87
Celkem s DPH				-345 874,89

Podpis navrhovatele: **ZNAKON, a.s.** DIČ: CZ26018055 Datum: 14.11.2017
Sousedovice Fax: +420 383 322 553
[REDACTED] v.č. 1048 [21]

Vyjádření:

Zhotovitel: datum: 14.11.17 podpis: [REDACTED]

Projektant: datum: 21.11.2017 podpis: [REDACTED]

TDS: datum: 21.11.2017 podpis: [REDACTED]

Investor: datum: - 8. 12. 2017 podpis: [REDACTED]

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Přílohy: bez příloh

Stavba: Rekonstrukce silnice III/1404 - průtah Protivín	č. SOD objednatele:	30/VZ/2016
Objekt: 101.1 - Silnice III/1407 - průtah Protivín - I.etapa	š. SOD zhotovitele:	26/2017/807-17

Investor (objednatel) stavby:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
 Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS: [redacted]

Projektant: AP2projekt s.r.o. - [redacted]
 Zátkovo náměstí 448/7, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.
 č.p. 44, 386 01 Sousedovice

Předmět změny: 101.1 - Silnice III/1407 - průtah Protivín - I.etapa
 1 Napojení komunikace a náměstí
 (přílohou položkový rozpočet CÚ URS 2017)

Návrh ocenění: jednotka množství jedn. cena cena celkem

101.1 - Silnice III/1407 - průtah Protivín - I.etapa				
	jednotka	množství	jedn. cena	cena celkem
1 Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z dr.kostek s ložem z kameniva	m2	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3 Úprava pláně v záfezech se zhuťněním	m2	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kam. těž. tl 50 mm	m2	[redacted]	[redacted]	[redacted]
8 Osazení obrubniku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	[redacted]	[redacted]	[redacted]
9 Vybourání kamenných obrub průřezu přes 0,03 m2	m	[redacted]	[redacted]	[redacted]
10 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních	m	[redacted]	[redacted]	[redacted]
11 Očištění dlažebních kostek drobných s pův. spárováním kamen. těžným	m2	[redacted]	[redacted]	[redacted]
12 Odvoz sutí a vybour. hmot z meziskládky do 1 km s naložením a se složením	t	[redacted]	[redacted]	[redacted]
13 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	[redacted]	[redacted]	[redacted]
14 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Celkem bez DPH				[redacted]
DPH 21%				[redacted]
Celkem s DPH				[redacted]

ZNAKON, a.s.

Podpis navrhovatele: [redacted] Datum: 14.11.2017

Vyjádření:

Zhotovitel:	datum: 14. 11. 17	podpis: [redacted]
Projektant	datum: 21. 11. 2017	podpis: [redacted]
TDS:	datum: 21. 11. 2017	podpis: [redacted]
Investor:	datum: - 8. 12. 2017	podpis: [redacted]

Přílohy: Položkový rozpočet v cenové úrovni URS 2017 IČO: 709 71 641 (10)

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 807-17-109 - Průtah Protivín - napojení komunikace - náměstí

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 54 999,84

Cena - celkem: 54 999,84

DPH: 11 549,97

Cena s daní: 66 549,80

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1


Náklad na měrnou jedn.: 54 999,84

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 14.11.2017

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 14.11.2017



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 807-17-109 - Průtah Protivín - napojení komunikace - náměstí

1 - Zemní práce

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001 113106221	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva	m2	■	■	■
002 113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	■	■	■
003 181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhuťněním	m2	■	■	■
1 - Zemní práce					■

5 - Komunikace

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
004 567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	■	■	■
005 591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	■	■	■
5 - Komunikace					■

9 - Ostatní konstrukce a práce

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
006 916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	■	■	■
007 976024311	Vybourání kamenných obrub průřezu přes 0,03 m2	m	■	■	■
008 979024441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních	m	■	■	■
009 979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným	m2	■	■	■
010 997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky do 1 km s naložením a se složením	t	■	■	■
011 997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	■	■	■
012 997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	■	■	■
9 - Ostatní konstrukce a práce					■

Celkem za

Stavba: 807-17-109 - Průtah Protivín - napojení komunikace - náměstí

54 999,84



Číslo dokladu : AP2/17a/SI/2017

Vyřizuje : 

Telefon : 

E-mail : 

Datum : 16.11.2017

Akce : Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah Protivín

Místo : Protivín

Věc : VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA K ZL 1 – ZL 2

ZL 1

- Po odkopu stávající konstrukce na silniční pláň byla v některých místech hutnicí zkouškou zjištěna dostatečná únosnost a tudíž nepotřeba sanace podloží v rozsahu dle PD a geotechnického průzkumu

ZL 2

- V rámci přípravy projektové dokumentace byl investorem stanoven rozsah stavby včetně začátku úseku v místě náměstí. Pro provedení stavebních prací v rámci I.etapy a jejího napojení na stávající stav (plocha náměstí z kamenných kostek) vyvstala nutnost vzhledem k plynulému napojení nového stavu na stávající stav předlážit 43 m² dlažby z kamenné kostky včetně doplnění potřebné konstrukce vozovky pod kamennou kostkou

AP2projekt s.r.o.

Zátkovo nábřeží 448/7
370 01 České Budějovice
IČO:28149271
DIČ:CZ28149271



VYJÁDŘENÍ TDS KE ZMĚNĚ TERMÍNU VÝSTAVBY

Vzhledem k postupu prací ovlivněném dodavatelem přeložek a rekonstrukcí inženýrských sítí a předpokládaným průběhem klimatických podmínek v návaznosti na technologické postupy souhlasím se změnou termínu dokončení na měsíc duben 2018.

16.11.2017

