

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1227/2017

"Silnice II/270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

"Společnost - Jablonné"

SYNER, s. r. o. (jako vedoucí společník)

se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec

IČO: 48292516

DIČ: CZ48292516

osoba oprávněná podepsat dodatek: JUDr. Robert Špott, MBA a Ing. Dalibor Koblíček, jednatelé společnosti SYNER, s. r. o., na základě plné moci ze dne 26. 6. 2017

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 53001461/0100

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5133

a



SILNICE GROUP a. s. (jako společník)

se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 62242105

DIČ: CZ62242105

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Karel Rypl, předseda představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 8109481/0100

evidence: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069

společně jako „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.9.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/1227/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa“ (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se zvyšuje o částku 1.320.354,70 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	25.060.822,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona bez DPH	1.137.892,23 Kč

2



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Cena méněprací bez DPH	46.690,00 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	26.152.024,23 Kč
DPH	5.491.925,09 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	31.643.949,32 Kč

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek VII. odst. 3 smlouvy ve znění:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději do 270 dnů od předání a převzetí staveniště."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději do 298 dnů od předání a převzetí staveniště."

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změna závazků ze smlouvy,
 - Příloha č. 2 - Rozdílový soupis prací, dodávek a služeb vč. souhrnného listu stavby.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.



5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatel v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2157/17/RK ze dne 21. 11. 2017.

V Liberci dne 11. 12. 2017

.....
Marek Pieter
náměstek hejtmana

V Liberci dne 24. 11. 2017

.....
JUDr. Robert Špott, MBA

.....
Ing. Dalibor Koblre
jednatel společnosti
SYNER, s. r. o.

V Praze dne 30. 11. 2017

.....
Ing. Karel Ryppl
předseda představenstva
SILNICE GROUP a. s.



ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle §222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“, která byla vypsána Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 101 - REKONSTRUKCE SILNICE II/270 (úsek km 0,180 – KÚ)

Odůvodnění víceprací:

Při zahájení stavebních prací na SO 101 bylo provedeno odfrézování stávajícího asfaltového povrchu, odstranění kostek stávajícího dlážděného povrchu a odkop na zemní pláň. Při odkopu na zemní pláň byl pod kostkami zastižen lokální výskyt štětu, který však zasahoval do konstrukčních vrstev budoucí vozovky, navíc nebyl celistvý z důvodu množství překopů pro inženýrské sítě. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o jeho odstranění.

Odkopaná pláň byla zhodnocena geologem a provedeny statické zatěžovací zkoušky (protokoly zkoušek jsou přílohou změnových listů). Výsledky prokázaly nedostatečnou únosnost zemní pláňe a bylo technickým dozorem investora (TDI) rozhodnuto o provedení sanace dle projektové dokumentace (PD). Po provedení sanace 0,3 m za pomoci šterkodrtě (ŠD) frakce 0/63 nebylo stále dosaženo parametrů dle PD. Z tohoto důvodu byla geotechnikem stavby navržena sanace o mocnosti 0,6 m ve složení 0,3 m LK (lomový kámen) fr. 0/200 mm a 0,3 m ŠD fr. 0/63 mm.

Ve vybraném úseku byla provedena tato vzorová sanace, která vyhověla. Na základě tohoto bylo rozhodnuto o následujícím postupu. Vždy po odkopání bude provedena pojezdová zkouška za účasti TDI a geologa a rozhodnuto o mocnosti sanace.

Z důvodu nepředvídatelného velmi neúnosného podloží a nutnosti sanovat pomocí LK fr. 0/200 bylo nutno pro tyto práce stanovit novou položku z třídníků OTSKP:

pol. č. 45/21451 - sanační vrstvy z lomového kamene.

Množství změny je spočteno pro odkrytý úsek ve staničení km 0,180 – KÚ. Po zahájení prací na dalších úsecích bude znovu posouzena nutnost a rozsah sanace. Toto bude řešit další samostatné ZBV.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa - SO 101 - REKONSTRUKCE SILNICE II/270 (úsek km 0,180 – KÚ)

Vícepráce (odst. § 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
014101.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 001,425	1,00	1001,425
12373.c	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	1001,425	160,00	160 228,00
21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1001,425	816,00	817 162,80
CELKEM					978 392,23

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, která je nezbytná a není možná změna v osobě dodavatele. Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

SO 101 - REKONSTRUKCE SILNICE II/270 (úsek km 0,180 – KÚ)

Navýšení kubatury frézování

Zahájení stavebních prací na SO 101 bylo realizováno odfrézováním stávajícího asfaltového povrchu. Dle projektové dokumentace byla položka 13/11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH uvažována v tl. 10 cm. Po dokončení frézování a zaměření tloušťky frézované vrstvy byl zjištěn nesoulad v předpokládané tloušťce a skutečné tloušťce stávajícího asfaltového koberce. Místy bylo zaměřeno až 22 cm.

Část byla geodeticky zaměřena a porovnána s projektovým zaměřením, další úseky jsou zdokumentovány fotkami v příloze změnových listů.

Průměrná tloušťka frézovaného povrchu byla stanovena na 18 cm.

Vícepráce (§ 222, odst. 5 zákona):

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA KČ	CELKOVÁ CENA KČ
11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	290,00	550,00	159 500,00
CELKEM					159 500,00

Méněpráce (§ 222, odst. 5 zákona):

014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	-290,00	1,00	-290,00
12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	-290,00	160,00	-46 400,00
CELKEM					- 46 690,00

Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa
SO 101 - REKONSTRUKCE SILNICE II/270 (úsek km 0,180 – KÚ)

▪ Cena dle smlouvy bez DPH	25.060.822,00 Kč
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 zákona bez DPH – vícepráce	1.137.892,23 Kč
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona bez DPH – méněpráce	46.690,00 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 5 a 6 zákona bez DPH	1.184.582,23 Kč
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 zákona bez DPH	1.091.202,23 Kč
▪ CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH	1.320.354,70 Kč
▪ DPH 21%	229.152,47 Kč

Termín:

Vzhledem k objemu víceprací na sanacích aktivní zóny komunikace je nezbytné prodloužení realizace stavby o 28 dní.

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : Společnost Jablonné SYNER s.r.o. Ing. Jan Pilař

Dne:

**Projektant/
AD** : VALBEK, spol. s r.o. Ing. Jan Strnad

Dne:

TDI : 3L studio s.r.o. Ing. Michal Ludvík

Dne:

**Zástupce
objednatele** : Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. Jan Masopust

Dne:

