

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/17 Načešice – Podhořany u Ronova, velkoplošné výspravy, ISPROFOND 500 111 0007.35401	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 1.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Pozemní komunikace		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.08.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při místním šetření byla označena místa jednotlivých výsprav s ohledem na současný stav asfaltového krytu silnice I/17. Oproti projektu byly upraveny rozměry nutných výsprav. Některé výspravy uvedené v PD nebyly vzhledem ke stavu okolních ploch realizovány, jiné byly zvětšeny a určeny i nové výspravy v PD neuvedené.

Po provedení odfrézování krytu v tl. 40 mm bylo zjištěno, že u některých výsprav není nutné provádět i odfrézování ložné vrstvy tl. 60 mm a tím i opravu vrstvy ACL 16+ tl. 60 mm. Naopak některé výspravy byly provedeny dle původního návrhu konstrukce typu A. Dále byly v některých případech výspravy provedeny následujícím způsobem: odfrézování v tl. 40 mm a 60 mm, infiltrační postřik 1,00 kg/m², výztužná geomříž, ložná vrstva ACL 16+ tl. 60 mm, spojovací postřik 0,5 kg/m², kryt ACO 11S tl. 40 mm.

Změnou DIO oproti původní projektové dokumentaci je schválení dočasného dopravního značení s řízením provozu signalizací a poučenými osobami.

V rámci realizace dochází ke zjištění, že vlivem přeježdění hrany výsprav dochází k vytlačování směsi mikrokoberce a proto dochází z důvodu napojení k odřezání s odbouráním.

Jedná se o změny na položkách: č. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-328 831,32	1 740 532,20	1 411 700,88

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum <u>30.11.2017</u> podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum <u>30.11.2017</u> podpis
Supervize	jméno	datum _____ podpis
Správce stavby	jméno	datum <u>30.11.2017</u> podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 221 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat, jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum <u>30.11.2017</u> pc
Zhotovitel	jméno	datum <u>30.11.2017</u> pc
		Čí

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/17 Načešice – Podhořany u Ronova, velkoplošné výspravy, ISPROFOND 500 111 0007.35401 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Pozemní komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 1.4
--	--	-----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.08.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V soupise prací došlo v rámci položky č. 9 k chybnému výpočtu a uvedení chybné výměry. V rámci této změny dochází k narovnání této chyby.

Jedná se o změnu na položce č. 9.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	150 197,30	150 197,30

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 30.11.2017 podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum 30.11.2017 podpis
Supervize	jméno	datum podpis
Správce stavby	jméno	datum 30.11.2017 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum 30.11.2017
Zhotovitel	jméno	datum 30.11.2017