

DODATEK Č.1
SMLOUVA O DÍLO
 Číslo objednatele: CES
 Číslo zhotovitele: 513/2017

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení [REDACTED]

Objednatel zmocní zástupce, který bude zhotoviteli oznámen při předání staveniště k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveniště, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

SYNER VHS Vysočina, a.s.

se sídlem : Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
 zapsaná u Krajského soudu: v Brně, oddíl B, vložka 4147
 zastoupená : Ing. Martinem Žaganem, předsedou představenstva
 : Ing. Miroslavem Lehkým, členem představenstva
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]
 IČ : 25183052
 DIČ : CZ25183052
 bankovní spojení : [REDACTED]
 telefon : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
 [REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo je:

Vícepráce:

1. Předmětem těchto víceprací je provedení řízených protlaků v hornině tř. 6.
2. Přípočet hloubení výkopu v horninách tř. 6

Méněpráce: Odpočet položek hloubení výkopu v hornině třídy 1 – 4.

Před zahájením prací byly provedeny ověřovací sondy, kterými byly zastiženy horniny v ose protlaku (resp. v rozmezí horizontů 0,5- 1,6m) tvořené úlomky pevného pískovce mírně rozvoněného o velikosti od 20cm do 50cm v množství okolo 90% a kompaktní horniny těžko rozpojitelné. V těchto horninách nelze provádět protlačování zvolenou technologií dle PD z důvodu nemožnosti dodržení trasy nebo zamezení roztlačování zeminy vlivem tvrdosti. Pro zastiženou horninu je navržena technologie protlačování pro tvrdší a kompaktnější prostředí.

II. Předmět plnění – beze změny

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby : LI 053008 Sychrov, Sedlejšovice – rekonstrukce vodovodu
 Místo stavby : k. ú. Radostín u Sychrova
 Okres : Liberec
 Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 Stavební úřad : Městský úřad Turnov

Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

IV. Cena za dílo – mění se

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena dle SoD: 3 707 050,- Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 4 485 530,50 Kč.

Cena dle Dodatku č.1:

Cena Dodatku č.1: 1 110 036,29,- Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí 1 343 143,91 Kč.

Celková cena dle SoD a Dodatku č. 1:

Cena celkem: 4 817 086,29,- Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětů plnění s DPH činí 5 828 674,41Kč.

XV. Účinnost smlouvy a registr smluv – doplňuje se

- 15.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 15.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 15.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 15.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 16.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 15.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

XVI. Závěrečná ustanovení – mění se

- 16.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této smlouvy. Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 16.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 16.3 Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 16.4 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.
- 16.5 Smluvní strany se dohodly, že informace získané v souvislosti s tímto obchodním případem jsou důvěrné a takto s nimi bude nakládáno.
- 16.6 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných ustanovení smlouvy.
- 16.7 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

16.8 Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

Změnový list č.1 a související výkaz výměr

16.9 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č.1.

16.10 Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

V dne

O b j e d n a t e l
Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

04-12-2017

V Jihlavě dne

Z h o t o v i t e l
Ing. Martin Žagan,
předseda představenstva

Ing. Miroslav Lehký
člen představenstva

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 01/2017	
Zhotovitel:		SYNER VHS Vysočina, a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 11. 10. 2017	
Název akce: LI053008 Sychrov, Sedlejšovice – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: <u>Vícepráce:</u> 1) Předmětem těchto víceprací je provedení řízených protlaků v hornině tř. 6. 2) Přípočet hloubení výkopu v horninách tř. 6 <u>Méněpráce:</u> Odpočet položek hloubení výkopu v hornině třídy 1 – 4. Před zahájením prací byly provedeny ověřovací sondy, kterými byly zastiženy horniny v ose protlaku (resp. v rozmezí horizontů 0,5- 1,6m) tvořené úlomky pevného pískovce mírně rozvoněného o velikosti od 20cm do 50cm v množství okolo 90% a kompaktní horniny těžko rozpojitelné. V těchto horninách nelze provádět protlačování zvolenou technologií dle PD z důvodu nemožnosti dodržení trasy nebo zamezení roztlačování zeminy vlivem tvrdosti. Pro zastiženou horninu je navržena technologie protlačování pro tvrdší a kompaktnější prostředí.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 1 110 036,29 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 4 817 086,29 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 1 110 036,29 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 134 076 Kč bez DPH, tj. 30,59% nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -24 020,02 Kč bez DPH, tj. 0,65%					

nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -24 020,02 Kč bez DPH, tj. 0,65% nabídkové ceny.

Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí ~~1 273 531~~ Kč bez DPH, tj. ~~34,35%~~ nabídkové ceny.

1. 158. 076,-

34,23 %

OPRAVIL :

Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 110 036,29 Kč bez DPH, tj. 29,94% nabídkové ceny

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

11.10.2014

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SoD, CS ÚRS 2015 01.

2)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

26.10.14

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

15.10.2014

Podpis

Datum

8.11.2014

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis Datum 7.11.17Podpis Datum 10.11.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.