

Dodatek č.1
S M L O U V Y O D Í L O
Číslo objednatele: CES.....
Číslo zhotovitele: 201713

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Vodohospodářská stavební spol. s r.o.

se sídlem : Černovická 4264, 43003 Chomutov
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2065
zastoupená : Ing. Pavlem Škorpilem a Ing. Ladislavem Červeným , jednatele společnosti
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 44567022
DIČ : CZ44567022
bankovní spojení : [REDACTED]
telefon : [REDACTED]
fax : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED].
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]
[REDACTED]

Mění se následující:

III. Čas plnění

3.2 Dokončení stavby do: **20.12.2017**

IV. Cena za dílo

Cena díla dle SoD : 5.662.169,63 Kč (bez DPH)
Více a méněpráce: 790.788,94 Kč (bez DPH)

Nová cena díla: 6.452.958,57 Kč (bez DPH)
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 7.808.079,86 Kč

Odůvodnění:

V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno na SO 01: IO 01 Kanalizace následující:
1/ Výkopový materiál v rozsahu celé stavby je jílovito - písčitého charakteru a není vhodný pro zpětný zásyp – dle předpokladu v PD (viz. zápis v SD , fotodokumentace , zápisy SD a geotechnické posudky LAPO,s.r.o.,). Je tedy nutná výměna ze 100% vhodným zásypovým materiálem.
2/ Stávající inženýrské sítě (kanalizace splašková a dešťová) vedou v těsné blízkosti ostatních inženýrských sítí (plynovod, VN). Z důvodu zachování prostorových norem bylo nutno zasáhnout do stávající komunikace. (viz. SD, fotodokumentace)

XV. Účinnost smlouvy a registr smluv

- 15.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 15.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 15.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 15.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 16.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 15.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích, kdy každá strana obdrží po dvou výtiscích.

V dne

V Chomutově dne

Objednatel

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špička
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Pavel Škorpil
jednatel společnosti

Vodohospodářská stavební spol. s r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2017	
Zhotovitel:		Vodohospodářská stavební spol. s r.o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 22.11.2017	
Název akce: MO027199 Most, S.K. Neumanna, Slovanská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu Most					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně X	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Příloha č.1 -fotodokumentace, příloha č.2 - zápis ve SD , příloha č.3 - zápisy z KD 3+4			
		Ano – viz.příloha – soupis více a méněprací			
Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno na SO 01: IO 01 Kanalizace následující: 1/ Výkopový materiál v rozsahu celé stavby je jílovito - písčitého charakteru a není vhodný pro zpětný zásyp – dle předpokladu v PD (viz. zápis v SD , fotodokumentace , zápisy SD a geotechnické posudky LAPO,s.r.o.). Je tedy nutná výměna ze 100% vhodným zásypovým materiálem. 2/ Stávající inž.sítě (kanalizace splašková a dešťová) vedou v těsné blízkosti ostatních inž.sítí (plynovod, VN). Z důvodu zachování prostorových norem je nutný větší zásah do stávající komunikace a tím dojde k navýšení objemů, spojených s opravou komunikace. (viz. SD, fotodokumentace) , <i>Uvedené vícepráce je nutné realizovat z důvodu zdárného dokončení díla.</i> <i>Větším rozsahem díla v komunikacích a změnou, spojenou se zpětnými zásypy je navržen posun termínu dokončení díla.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Celkem +790.788,94 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 6.452.958,57 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 20 – dvacet kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: +790.788,94 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 692.923,73 Kč bez DPH, tj. 12,23 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -97.865,21 Kč bez DPH, tj. 1,73 % nabídkové ceny.					

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 692.923,94 Kč bez DPH, tj. 12,23% nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -97.865,21 Kč bez DPH, tj. 1,73 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS. Je-li oceňovaná položka obsažena v rámcové smlouvě, je vynásobena příslušným koeficientem pro KK nebo KV.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NE, NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele – NE, NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – ANO, JE NIŽŠÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis _____ Datum 22.11.2012

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis _____ Datum

Podpis _____ Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis _____ Datum 12.11

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.