

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. SL/KŠH/11/17, uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci veřejné zakázky

„Vypracování energetického hodnocení, prováděcí dokumentace a kompletní administrace žádosti o dotaci z OPŽP za účelem snížení energetické náročnosti budovy školního polesí – Hůrky, Smrkovice“

Smluvní strany:

Objednatel

Obchodní firma/Název: **Krajské školní hospodářství České Budějovice**
Se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice
IČ: 71294775
Zastoupený: Bc. Petr Stehlík, ředitel
Kontaktní osoba: Bc. Petr Stehlík, ředitel
tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

dále jen jako „objednatel“

a

Zhotovitel

Energy Benefit Centre a.s.
sídlo: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
zastoupený: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva
IČO: 29029210
DIČ: CZ29029210
telefon: [REDAKCE]
email: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915

dále jen jako „zhotovitel“ či společně jako „smluvní strany“

I. Předmluva

Smluvní strany uzavřely dne 25. 7. 2017 smlouvu o dílo č. SL/KŠH/11/17 (dále jen „Smlouva“) na provedení služeb vztahujících se k projektu **Snížení energetické náročnosti budovy školního polesí – Hůrky, Smrkovice**, spolufinancovaného ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí, konkrétně na zpracování energetického hodnocení, vypracování dvoustupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby, odborného posudku na výskyt synantropních druhů, zajištění inženýrských služeb, zpracování a podání projektové žádosti do 70. výzvy OPŽP a následném výkonu autorského dozoru.

Cílem objednatele je mimo jiné instalovat i fotovoltaickou elektrárnu na střeše objektu. Zhotovitel prověří možnost instalace FVE s ohledem na provoz budovy i podmínky poskytovatele dotace, zároveň ale vzniká předpoklad, že FVE nebude možné z dotace podpořit. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem ale dojde při celém plnění Díla dle smlouvy k časovému posunu.

Termín podání příjmu žádostí do 70. výzvy byl původně stanoven na 29.9.2017 a ze strany SFŽP ČR nakonec prodloužen do 30.11.2017, což zhotoviteli umožní dodržet podmínku podání žádosti o dotaci do 70. výzvy OPŽP.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se stanovuje, že žádost o dotaci na výše uvedenou akci bude podaná do 30.11.2017, v rámci 70. výzvy OPŽP, a že celá I. etapa Díla bude předaná k tomuto datu.

II.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava termínu plnění I. etapy smlouvy. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na této úpravě termínu plnění I. etapy:

V článku 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 3.1., první odrážka, se vypouští text „*Tato (I.) etapa proběhne do 29.9.2017*“ a nahrazuje se novým textem „***Tato I. etapa proběhne do 30.11.2017***“.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto Dodatku, se nemění a zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.

V Protivíně, dne 28.9.2017

V Praze, dne 28.9.2017

**Krajské školní hospodářství České
Budějovice**

Bc. Petr Stehlík, ředitel
Objednatel

Energy Benefit Centre a.s.

Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva
Zhotovitel