


DODATEK č. 1




ke smlouvě o dílo ze dne 5. 10. 2017 (dále jen „původní smlouva“)
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „dodatek č. 1“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.
Zastoupená plk. Mgr. Bc. Ludkem Procházkou, ředitelem krajského ředitelství
IČO: 75151511
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice
Číslo účtu: 

2. Zhotovitel

OTIS a.s.
sídlo: J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav
zastoupený: Ing. Karlem Fořtem, členem představenstva a Pavlem Skopcem,
prokuristou
IČO: 423 24 254
DIČ: CZ42324254
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Břeclav
Číslo účtu: 
Telefon: 
E-mail: 
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
536

II. Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem dodatku č. 1 je zejména změna termínu pro dokončení díla, která byla smluvními stranami dohodnuta na základě žádosti objednatele, neboť nastaly překážky v plnění na straně objednatele, přičemž uživatel stavbou dotčeného objektu požádal z provozních důvodů o úpravu termínu realizace díla tak, aby nebyl ohrožen provoz pracoviště. V této souvislosti se tedy mění původní termín pro dokončení díla uvedený v čl. III odst. 2 původní smlouvy, tedy 15. prosince 2017 na nový termín, a to 26. ledna 2018.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem upraví způsob zahájení prací uvedený v čl. III odst. 1, tedy, že zhotovitel nebude čekat na písemnou výzvu podle uvedeného odstavce, nýbrž práce budou zahájeny dne 12. prosince 2017 tím, že zhotovitel si začne připravovat zařízení staveniště a naveze si potřebný materiál. Samotné práce v objektu, jež mohou mít vliv na činnost výtahu a omezí návštěvníky objektu, pak zhotovitel zahájí 15. prosince 2017.

3. V souvislosti se změnou uvedenou v odstavci č. 1 dochází i k upřesnění způsobu fakturace za provedené dílo podle čl. V. odst. 1 původní smlouvy tak, že fakturováno bude za práce provedené do 20. prosince 2017 ještě v roce 2017, přičemž faktura

musí být předána objednateli do 20. prosince 2017 a práce realizované později budou fakturovány v roce 2018. Fakturace bude tedy rozdělena do dvou faktur.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní, výše uvedenými změnami nedotčená, ustanovení zůstávají i nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 1 uveřejní objednatel, a to nejpozději do 15. prosince 2017 včetně.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel jeden (1).
4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tlasi na nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze

dne: 1.12.2014



zhotovitel

Ing. Karel Fořt

člen představenstva OTIS a.s.

V Českých Budějovicích

dne: 4.12.2017



objednatel

plk. Mgr. Bc. Luděk Procházka

ředitel krajského ředitelství

V Praze

dne: 1.12.2014



zhotovitel

Pavel Skopec

prokurista OTIS a.s.