

a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. III. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do **30. 11. 2016**, u bodu A do **31. 12. 2017** a u bodu F až do **31. 12. 2019**.

2) příloha č. 2. se v řádku upravuje takto:

Fa ve sloupci termín do vypouští původní text 31. 12. 2017 a nahrazuje se novým v tomto znění: **31. 12. 2019**

Fb ve sloupci termín do vypouští původní text 31. 12. 2017 a nahrazuje se novým v toto znění: **31. 3. 2019**

Fc ve sloupci termín do vypouští původní text 31. 12. 2017 a nahrazuje se novým v toto znění: **31. 3. 2019**

Ostatní ujednání SMLOUVY o DÍLO č. S/ŘVC/030/R/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), ze dne 1. 4. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2016, dodatku č. 2 ze dne 1. 12. 2016 a dodatku č. 3 ze dne 30. 3. 2017 se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

V Praze dne

V Brně dne.....

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

.....
Ing. Pavel Obrdlík
jednatel
Ekopontis, s.r.o.

Příloha č. 1 Změnový list č.3

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt:	Stupeň Přelouč II - Zabezpečení managementu náhradních stanovišť druhů a nezbytná údržba pozemků ve vlastnictví ŘVC ČR v roce 2016						
Projekt/stavba:	Bod F. SoD: Neinvestiční náklady ŘVC na správu infrastruktury vodních cest, číslo ISPROFOND 500 511 0001						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST				POŘADOVÉ Č. 3			
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU				1			
Datum vydání:	13.12.2017	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	Zhotovitel: Ekopontis, s.r.o. Barbora Janáčková						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun harmonogramu plnění						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 15.6.2017, č.j. 42782/2017/OŽPZ/VR, kterým bylo povoleno kácení předmětných dřevin Žaloba proti rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 15.6.2017, č.j. 42782/2017/OŽPZ/VR, kterým bylo povoleno kácení předmětných dřevin Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 21.8.2017, č.j. 52A 57/2017 – 76, kterým byl přiznán odkladný účinek výše uvedené žalobě						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:	Datum zjištění změny					13.12.2017	
Uzavření dodatku ke smlouvě, který bude obsahovat nový termín plnění, a to následovně: Plnění bodu Fdo 31.12.2019 Potřeba posunu termínu plnění bodu F. je dána skutečností, že povolení ke kácení dřevin (konkrétně 25 ks trnovníku akátu a 1 ks javoru jasanolistého, které rostou v jižní části Slavíkových ostrovů v aleji podél cesty a v blízkosti bývalého koupaliště na pozemcích p. č. 1778/2, 1778/5 a 1857/47 v k.ú. Přelouč, které jsou ve vlastnictví ŘVC ČR) bylo vydáno Městským úřadem Přelouč, odborem životního prostředí, jako věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody sice bylo vydáno a dokonce bylo potvrzeno odvolacím orgánem (Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 15.6.2017, č.j. 42782/2017/OŽPZ/VR), avšak toto rozhodnutí bylo soudně napadeno ze strany žalobce: Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu. Věcně a místně příslušný soud bohužel přiznal žalobě odkladný účinek, takže rozhodnutí není do rozhodnutí soudu možné ke kácení využít.							
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0							
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.							
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je úprava harmonogramu tak, aby byl dodržen původní plán realizace zakázky.							
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Musí být odůvodněno, že taková změna se nedala předvídat a musí být odůvodněno, že změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Pozn.: limit platí pro všechny provedené změny k předmětné zakázce							
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:							
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Ano není možná - odůvodnit							
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Ano - odůvodnit							
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Ano. Odůvodnit Pozn.: limit platí pro všechny provedené změny k předmětné zakázce dle bodu C							

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:			
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Ano. odůvodnit</i>			
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Ano Nemění.</i>			
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Ano odůvodnit pozn: limit platí pro všechny provedené změny k předmětné zakázce dle bodu D</i>			
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:			
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Ano - odůvodnit</i>			
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Ano - odůvodnit</i>			
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Ano - odůvodnit</i>			
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Ano. Je součástí přílohy ZL</i>			
VLIV NA CENU	ANO	NE	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>S vlivem na termín - popsat přesně Plnění bodu F. bude umožněno po rozhodnutí soudu, předpokládáme, že se tak stane do 31.12.2019. Plnění bez rozsudku není legálně možné provádět.</i>
Cena SoD před změnou		Dle SoD	
Cena SoD po změně		Dle SoD	
jedná se o změnu o 0 %		0%	
VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:		<i>Doplnit, může být součástí přílohy</i>	
<i>Nebyl sjednán.</i>			
VYJÁDŘENÍ TDS:		<i>Doplnit: např. nebyl sjednán</i>	
<i>Nebyl sjednán.</i>			

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE STAVBY: *Doplnit: např. nebyl sjednán*

Nebyl sjednán.

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Dopnit, např. nebylo sjednáno

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/030/R/SoD/2016	<i>předpokládaný výdaj v Kč</i>	<i>Předpokládaný termín úhady</i>
týká se bodu : F., -Kč
<i>garant smlouvy: Petr Sedlák</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení garanta smlouvy: In. Jiří Kotoun</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčiková</i>	<i>podpis:</i>	
<i>ředitel: Ing. Lubomír Fojtů</i>	<i>podpis:</i>	