



DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: 0298/2016
č. smlouvy zhotovitele: 030217M0057/1847.6208161MPL.01
č. dodatku zhotovitele: 030217D0278

I.

Smluvní strany

1. Město Kopřivnice

Na adrese: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupené: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
kontaktní osoba
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Kopečný, starosta města
ve věcech technických: Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města
Martin Lapčík, vedoucí oddělení investic
IČ/DIČ: 002 98 077 / CZ 002 98 077
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice
Číslo účtu: 1767241349/0800
Telefon: +420 556 879 661, +420 603 585 906
dále jen „objednatel“

2. Společnost „ECS+STAS-Štramberská“

Místo podnikání/Sídlo: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava,
závod Ostrava, Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava - Kunčičky

tvořená společníky:

Společník 1: EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
Číslo účtu: 190580105/0100

(též „Správce“)

a

Společník 2: STASEKO PLUS s.r.o.

Kytlická 780/16, Prosek, 190 00 Praha 9
IČ: 25853473
DIČ: CZ25853473

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116369

Za společnost jedná Společník 1 (Správce) EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město,
110 00 Praha 1, zastoupený Ing. Janem Klimšou, ředitelem závodu Ostrava

dále jen „zhotovitel“



Preambule

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 030217M0057/1847.6208161MPL.01 dne 9.9.2016 s předmětem smlouvy:

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat dílo ve smyslu §2587 zákona č.89/2012 Sb., realizovat rekonstrukci řešící komplexně výměnu všech povrchů komunikace v úseku od křižovatky ul. Wolkerova s ul. Štramberskou u Katolického domu téměř po rozhraní Katastrálních území města Kopřivnice a Štramberka u vlakového nádraží Štramperk. Jedná se o odstranění stávajícího povrchu ze žulových kostek a jeho nahrazení asfaltobetonovým povrchem v místě průjezdných pruhů s přidruženými pruhy pro parkování ze žulové kostky uložené do betonového lože. V úsecích společné silniční obruby mezi chodníkem a komunikací budou předlážděné i přilehlé chodníky a zpevněné plochy.
Realizace je rozdělena do dvou částí – rok 2016 (část 1 - etapa I), realizace od centra města po ul. Pabla Nerudy – rok 2017 (část 2 - etapa II), realizace od ul. Pabla Nerudy po konec úseku. Zahájení realizace části 2 II.etapy stavby bude možné až po zaslání výzvy k zahájení plnění vítěznému uchazeči. Výzva k zahájení plnění je podmíněna získáním dotace pro tuto veřejnou zakázku v rámci Integrovaného operačního programu – výzva č.18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklo dopravy. Tato podmínka je platná 2 roky od podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

Předmětem tohoto dodatku je změna v čl.VI, odst.2 – Termín plnění. Termín plnění se upravuje z důvodu termínu předání staveniště části stavby plánované na rok 2017 (úseku 4 a 5, tj. část 2-II.etapa – od křižovatky s ul. Pabla Nerudy po konec úseku u ul. Horní ve směru na Štramperk), následného doplnění lhůty výstavby po 30.9.- dopočet do 150 dnů od předání staveniště pro realizaci této části a počtu dnů s nevhodnými klimatickými podmínkami pro provádění díla.

VI.

Termín plnění

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech včetně jeho protokolárního předání objednateli.

Termín provádění díla část 2 - II.etapa:

Původní předpoklad dokončení díla: 30.9.2017

Předání staveniště: 9.5.2017

(v souladu s SOD D2 - pro úsek 4 a 5)

- doplnění lhůty výstavby po 30.9.- dopočet do 150 dnů: **+ 6 dnů** (tj.6.10.2017)

- přerušeno z důvodu klimatických podmínek: **+11 dnů**

(ve dnech: 24.5. až 25.5.2017; 17.6. až 18.6.2017; 23.6.2017; 11.7.2017; 22.7. – 23.7.2017
26.7.2017; 19.8. – 20.8.2017)

Celkem lhůta pro posunutí konečného termínu: **+17 dnů**

Konečný termín dokončení a předání díla dle dod.č.3: 17.10.2017



XXI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která jej podepíše jako druhá.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Osoby podepisující tento dodatek svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento dodatek schválila Rada města Kopřivnice na své 71 schůzi konané dne 5.9.2017 usnesením č. 2274.

V Kopřivnici dne 19.9.2017

V Ostravě dne 14.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kopečný
starosta

.....
Společník 1: EUROVIA CS, a.s.
Ing. Jan Klimša
ředitel závodu Ostrava

.....
Společník 2: STASEKO PLUS s.r.o.
Ing. Petr Horák
jednatel společnosti