



DODATEK Č.4 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: 0298/2016
č. smlouvy zhotovitele: 030217M0057/1847.6208161MPL.01
č. dodatku zhotovitele: 030217D0284

I.

Smluvní strany

1. Město Kopřivnice

Na adrese: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupené: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
kontaktní osoba
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Kopečný, starosta města
ve věcech technických: Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města
Martin Lapčík, vedoucí oddělení investic
IČ/DIČ: 002 98 077 / CZ 002 98 077
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice
Číslo účtu: 1767241349/0800
Telefon: +420 556 879 661, +420 603 585 906
dále jen „objednatel“

2. Společnost „ECS+STAS-Štramberská“

Místo podnikání/Sídlo: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava,
závod Ostrava, Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava - Kunčičky

tvořená společníky:

Společník 1: EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
Číslo účtu: 190580105/0100

(též „Správce“)

a

Společník 2: STASEKO PLUS s.r.o.

Kytlická 780/16, Prosek, 190 00 Praha 9
IČ: 25853473
DIČ: CZ25853473

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116369

Za společnost jedná Společník 1 (Správce) EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město,
110 00 Praha 1, zastoupený Ing. Janem Klimšou, ředitelem závodu Ostrava

dále jen „zhotovitel“



Preambule

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 030217M0057/1847.6208161MPL.01 dne 9.9.2016 s předmětem smlouvy:

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat dílo ve smyslu §2587 zákona č.89/2012 Sb., realizovat rekonstrukci řešící komplexně výměnu všech povrchů komunikace v úseku od křižovatky ul. Wolkerova s ul. Štramberskou u Katolického domu téměř po rozhraní Katastrálních území města Kopřivnice a Štramberka u vlakového nádraží Štramberk. Jedná se o odstranění stávajícího povrchu ze žulových kostek a jeho nahrazení asfaltobetonovým povrchem v místě průjezdných pruhů s přidruženými pruhy pro parkování ze žulové kostky uložené do betonového lože. V úsecích společné silniční obruby mezi chodníkem a komunikací budou předlážděné i přilehlé chodníky a zpevněné plochy. Realizace je rozdělena do dvou částí – rok 2016 (část 1 - etapa I), realizace od centra města po ul. Pabla Nerudy – rok 2017 (část 2 - etapa II), realizace od ul. Pabla Nerudy po konec úseku. Zahájení realizace části 2 II.etapy stavby bude možné až po zaslání výzvy k zahájení plnění vítěznému uchazeči. Výzva k zahájení plnění je podmíněna získáním dotace pro tuto veřejnou zakázku v rámci Integrovaného operačního programu – výzva č.18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy. Tato podmínka je platná 2 roky od podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

Uzavření tohoto dodatku je v souladu s ustanovením bodu 5, čl. III. Předmět smlouvy. Předmětem dodatku je změna v bodu 6, čl.II – Základní ustanovení. Bod 6 se doplňuje o znění – dílo se rozšiřuje a upravuje o další oboustranně odsouhlasené neoddělitelné přímo související činnosti a práce na ul. Štramberská v úseku od Katolického domu po křižovatku s ul. Pabla Nerudy na základě zjištěných skutečností a požadavku objednatele. Uvedené vícepráce a méněpráce jsou specifikovány ve změnových listech ZL1, ZL2, ZL3, ZL4 a ZL5

Předmětem tohoto dodatku je rovněž změna v čl.V, odst.1 – Cena díla. Cena díla se upravuje z důvodu provedených víceprací a neprovedených méněprací dle změnových listů ZL1, ZL2, ZL3, ZL4 a ZL5. Rozdílové soupisy prací jednotlivých ZL jsou součástí tohoto dodatku vč. rekapitulace jako jeho příloha č.1. Tyto změny upravují cenu pouze SO 101-1 I.etapa a tím také celkovou cenu díla.

V.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.



Na základě změnových listů ZL1, ZL2, ZL3, ZL4 a ZL5 se celková cena díla mění takto:

Původní cena díla bez DPH	31 147 848,00 Kč
Cena dod.č.4 – SO 101-1, I.etapa - změnové listy ZL1-ZL5	364 169,57 Kč
Nová cena díla bez DPH vč.dod.č.4	31 512 017,57 Kč
z toho je cena dále rozčleněna:	
za část č.1 - I.etapu	15 819 071,57 Kč
za část č.2 - II.etapu	15 692 946,00 Kč

Podrobný rozpis ceny díla vč. dodatku č.4 je uveden v Rekapitulaci změny ceny stavby - po objektech a rozdílových soupisech prací jednotlivých ZL, které jsou součástí tohoto dodatku vč. rekapitulace jako jeho příloha č.1.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která jej podepíše jako poslední a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek zašle správci registru smluv ke zveřejnění objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy dodatkem č.1,2,3 a tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Osoby podepisující tento dodatek svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Přílohy:

Příloha č.1 – Rekapitulace změny ceny stavby – po objektech a rozdílové soupisy prací jednotlivých ZL.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Tento dodatek schválila Rada města Kopřivnice na své 73 schůzi konané dne 3.10.2017 usnesením č. 2322.

V Kopřivnici dne 12.10.2017

V Ostravě dne 10.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v.z. Mgr. Lumír Pospěch
1. místopředseda

.....
Ing. Miroslav Kopečný
starosta

.....
Společník 1: EUROVIA CS, a.s.
Ing. Jan Klimša
ředitel závodu Ostrava

.....
Společník 2: STASEKO PLUS s.r.o.
Ing. Petr Horák
jednatel společnosti