

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. MUBPH 6037/2016 a dodatku č.1

uzavřené dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

Objednatel : Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ : 00287113
DIČ : CZ00287113
bankovní spojení : Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100
zastoupený: starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických : Radkem Zapletalem, referentem oddělení správy majetku a investic
e-mail: zapletal@mubph.cz
tel: 573 501 941

(dále jako objednatel)

Zhotovitel : HLAVA-STAVBY s.r.o.
se sídlem Hlinsko pod Hostýnem 74,
768 41 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 26950421
DIČ : CZ26950421
bankovní spojení : KB, a.s., číslo účtu: 35-4227440287/0100
zastoupený: jednatelem Petrem Hlavou
(dále jako zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. MUBPH 6037/2016 (dále jen SoD):

II. OBSAH DODATKU č. 2

- I. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo č. MUBPH 6037/2016 ze dne 16.03.2016 se upravuje z důvodu nevyhovujících zkoušek únosnosti u objektu SO 101 Silnice I.etapa o méněpráce (neprovedení podkladu ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 mm) a o vícepráce (v místech nevyhovující únosnosti podloží bude částečně proveden podklad z prostého betonu tř.I tl. 150 mm a v tělese komunikace bude provedeno odkopání nevyhovujícího podkladu a následně bude provedeno dosypání kamenivem se zhutněním a prolitím řídkým betonem). Dále dojde k navýšení ceny u objektu SO 102 – Chodník I.etapa z důvodu požadavku společnosti CETIN a.s. na částečném odkopání a zpětném uložení telefonního kabelu za patu silničního obrubníku ze strany chodníku.
Detailní rozpisy víceprací a méněprací jsou uvedeny v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2 smlouvy.

- II. S ohledem na výše uvedené se článek III.3. upravuje a dnem účinnosti tohoto dodatku nově zní takto:

III.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo po jednotlivých dílčích plněních dle upraveného harmonogramu dílčích plnění:

1) Rekonstrukce místních komunikací v ul. Palackého v úseku od ul. Rusavská po ul. 6. května - I. etapa

převzetí staveniště (zahájení realizace dílčího plnění) 01.04.2016
dokončení a předání dílčího plnění bez finálního asfaltového krytu do 27.06.2016

1. **S ohledem na výše uvedenou úpravu rozsahu jednotlivých dílčích plnění se současně upravuje článek IV.1. SoD, který dnem účinnosti tohoto dodatku nově zní takto:**

IV.1 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a položkových rozpočtů, které tvoří (jako příloha č. 1) nedílnou součást původního znění SoD a položkového rozpočtu víceprací, který je v příloze dodatku č.2 .

1) „**Rekonstrukce místních komunikací v ul. Palackého v úseku od ul. Rusavská po ul. 6. května - I. etapa**“ – tedy rekonstrukce ulice Palackého v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Rusavská a Slavkovská, a to v plném rozsahu vyjma položení finálního asfaltového krytu na místní komunikaci

Cena bez DPH:	1 461 120,30 Kč
DPH 21%	306 835,30 Kč
Cena včetně DPH:	1 767 955,60 Kč

2) „**Rekonstrukce místních komunikací v ul. Palackého v úseku od ul. Rusavská po ul. 6. května - II. etapa**“ – tedy rekonstrukce ulice Palackého v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Slavkovská a 6. května, a to v plném rozsahu. Součástí tohoto dílčího plnění je navíc i položení finálního asfaltového krytu na místní komunikaci v úseku popsaném v bodě 1) tohoto odstavce smlouvy.

Cena bez DPH:	2 471 857,70 Kč
DPH 21%	519 090,10 Kč
Cena včetně DPH:	2 990 947,80 Kč

Celková cena díla činí bez DPH:	3 932 978,00 Kč
DPH 21%	825 925,40 Kč
Celková cena díla činí včetně DPH:	4 758 903,40 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 22.06.2016.

V Bystřici pod Hostýnem 30.06.2016

V Bystřici pod Hostýnem 30.06.2016

Za objednatele

Za zhotovitele