

3.6.18.7

Datum:

Čas:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :347/16-I/43 LANŠKROUN - MEZILEŠÍ, OŽK

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
101/001Číslo ZBV:
01.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace - OŽK

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.4.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Projektant ZDS ani Objednatel nemohli v době přípravy PD předvídat, že dojde k navýšení množství čištění příkopů. S ohledem na to, že v době zpracování ZDS vycházel projektant ze zjištěného stavu, jedná se o nepředvídanou skutečnost. Z tohoto důvodu jsou tyto práce zařazeny do skupiny 3 jako nepředvídatelné. Projektant ZDS ani objednatel nemohli v době přípravy PD předvídat, že budou po odfrézování zjištěny lokální poruchy, které bude nutné sanovat. S ohledem na to, že v době zpracování ZDS nevykazovala vozovka zjištěné poruchy jedná se o nepředvídanou skutečnost. Z tohoto důvodu jsou tyto práce zařazeny do skupiny 3 jako nepředvídatelné. Projektant ZDS ani objednatel nemohli v době přípravy PD předvídat, že budou ze strany DI Policie ČR vzneseny další připomínky v rámci zvýšení bezpečnosti provozu. Jedná se o požadavek tzv. třetí strany, který musí objednatel respektovat, neboť bez provedení požadavku by dílo nebylo řádně zkolaudováno a spuštěno do provozu. Z tohoto důvodu jsou tyto práce zařazeny skupiny 3 jako nepředvídatelné.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-33 550,00	318 480,00	284 930,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 15. 12. 2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice č.18/2017)

jméno

datum

18. 12. 2017

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

13. 12. 2017

podpis

Číslo |

3.6.18.7

Datum:

Čas:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :347/16-I/43 LANŠKROUN - MEZILEŠÍ, OŽK	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 01/001	Číslo ZBV: 02.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Výspravy		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.4.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	Paré x	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Projektant ZDS ani objednatel nemohly v době přípravy PD předvídat, že budou zjištěny lokální poruchy, které bude nutné sanovat. S ohledem na to, že v době zpracování ZDS nevykazovala vozovka zjištěné poruchy, jedná se o nepředvídanou skutečnost. Z tohoto důvodu jsou tyto práce zařazeny do skupiny 3 jako nepředvídatelné.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 032 604,80	1 032 604,80

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 13. 12. 2017	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 15. 12. 2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice č.18/2017)	jméno	datum 18. 12. 2017	po
Zhotovitel	jméno	datum 13. 12. 2017	po

Či: