

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 159/01/14

uzavřené podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

„SILNICE II/487: HOVĚZÍ - HUSLENKY“

a

Příkazní smlouvě

uzavřené podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení
na stavbu

„SILNICE II/487: HOVĚZÍ - HUSLENKY“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxx

xxxxxxx

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

427 67 377

Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

xxxxxxxxxx, vedoucí projektant

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 15/01/14 se uzavírá na základě dohody smluvních stran z důvodu komplikovaného jednání s vlastníkem dotčených pozemků Ing. Hromadou v rámci majetkoprávní přípravy (MPP) stavby, což doposud znemožnilo podání žádosti o stavební povolení. Původní smlouva ve znění dodatků č.1, 2 a 3 se mění takto:

- změny termínů dílčího plnění závazků ze smlouvy o dílo a z příkazní smlouvy

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 1e) a bod 2) se ruší a nahrazuje textem:

- e) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem
- předání 6 paré DSP/PDPS/RDS vč. oceněného výkazu výměr
nejpozději

dne 30.06.2018

2. Termín plnění příkazní smlouvy:

- předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou právní moci

dne 30.06.2018

2. Článek VIII „Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy“ bod. 2, poslední odstavec ve znění dodatku č. 3 se ruší a nahrazuje textem:

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení smluvní povinnosti dne 30.06.2018 dílčí část závazku spočívající v předání 1 paré DSP oražené stavebním úřadem a 6 paré DSP/PDPS/RDS smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.

3. Článek VIII „Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy“ odst. 3 ve znění dod.č.3 se ruší a nahrazuje textem:

Příkazník je povinen zaplatit příkazci za porušení smluvní povinnosti předat pravomocné stavební povolení dne 30.06.2018 smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.

4. Článek VIII „Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy“ odst. 4, třetí odrážka a 5 ve znění dodatku č. 3 – se ruší a nahrazuje textem:

- 4. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že pro objednatele je povinnost zhotovitele:
 - a splnit dílčí část závazku spočívající v předání 1 paré DSP potvrzeného stavebním úřadem a 6 paré DSP/PDPS/RDS vč. oceněného výkazu výměr dne 30.06.2018,
- 5. Příkazník si je vědom skutečnosti, že pro příkazce je předání pravomocného stavebního povolení a rozhodnutí – povolení výjimky do 30.06.2018 podstatnou smluvní povinností. V případě, že příkazník tuto svou povinnost nesplní, jedná se o závažné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit. Podmínkou splnění předmětné povinnosti příkazníka je předání uzavřených smluv řešících souhlas vlastníků nemovitostí dotčených výše popsanou stavbou příkazcem.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu, účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. O jeho zveřejnění bude objednatel neprodleně zhotovitele informovat.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva