



LCR0895116

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO  
č. S913/2017/436**

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Pospíšilem,

ředitel Krajského ředitelství Šumperk.

ve věcech technických jedná **Ing. Pavel Křížek**, hlavní TPSC KŘ Šumperk,

**Ing. Josef Kubiček**, TPSC KŘ Šumperk/LS Loučná nad Desnou

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Adresa pro zaslání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Loučná nad Desnou, Kociánov 37,  
788 11 Loučná nad Desnou

b [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**P O P R spol. s.r.o.**

IČO: 465 09 283

DIČ: CZ 465 09 283

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

Sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

Zastoupený: **Ing. Vladimír Pražák**, jednatel společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Pražák,

zastupitelnost: Ing. Tomáš Opravil

zastupitelnost: Pavel Víša

[redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

**II.**

**P ř e d m ě t d o d a t k u**

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LC Nad Desátou skládkou**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/436**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl.

III. Doba plnění.

Předmětem dodatku je přerušení stavebních prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Znovuzahájení prací je stanoveno na 1. 6. 2018. Podrobně viz změnový list stavby a zápis ve stavebním deníku.

### III. D o b a p l n ě n í

Doba plnění dle SOD:	30. 11. 2017
Doba plnění dle pozdějšího předání staveniště:	12. 12. 2017
Přerušení stavebních prací:	14. 11. 2017 – 1. 6. 2018
<b>Nově sjednaná doba plnění:</b>	<b>28. 6. 2018</b>

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.


Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Hradci Králové, dne: ..... - 8 - 12 - 2017


V Šumperku, dne: ..... 11 - 12 - 2017

.....  


Za zhotovitele  
Ing. Vladimír Pražák  
jednatel

.....  
  
sml. s k.o.  
w 08 0348  
H. ul. v Hradci Králové  
B. číslo: 0244502203

Lesy České republiky, s.p. 1031  
se sídlem Přemyslova 1106/13, Hlavý Hradec Králové  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 42196151, DIČ: CZ42196151  
Krajské ředitelství Šumperk  
Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk

.....  


v zast. Ing. Heger Vojtěch  
zástupce ředitele KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby
- zápis o předání a převzetí staveniště stavby
- kopie stavebního deníku

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1	
		Datum změny: 14.11.2017	
Název veř. zakázky: S913/2017/436 LC Nad Desátou skládkou			
Zhotovitel: POPR spol, s.r.o. Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí IČO: 465 09 283 DIČ: CZ46509283			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk LS Loučná nad Desnou IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451			
Název akce (majetku): LC Nad Desátou skládkou Inv.č. 123 004	Charakter akce: N	Číslo objektů: SO 01	Stavební díly: HSV
Popis změny: Z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek (vytrvalý déšť a následná souvislá vrstva sněhové pokrývky, která už z lesní cesty neroztaje) byla stavba dne 14.11.2017 přerušena do 1.6.2018, kdy bude započato s pokračováním stavby. Nedojde k prodloužení termínu, na stavbě se nevyskytují vícepracemě práce.			
Zdůvodnění změny: Stavba přerušena z důvodu klimatických podmínek – souvislá sněhová pokrývka. S prodloužením termínu se neuvažuje.			
Posouzení změny - TDI: Ing. Josef Kubíček		Datum: 28.11.2017	Podpis: [redacted]
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ano
	do ceny:		Termín dokončení do: 28.6.2018
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: N: Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: N:		Bilance:  0,00 Kč bez DPH
Konečná celková cena akce po změně		950.000,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		950.000,- Kč [redacted]	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Josef Kubíček	Datum: 29.11.2017	Podpis: [redacted]
Na vědomí LS Loučná nad Desnou – jméno:	Ing. Ján Dvořák	Datum: 29.11.2017	Podpis: [redacted]
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Vladimír Pražák	Datum: 30.11.2017	Podpis: [redacted]
Autorizovaný stavbyvedoucí:	Ing. Tomáš Opravil	Datum: 30.11.2017	Podpis: [redacted]
Přílohy: 1. Předání staveniště stavby 2. Kopie stavebního deníku			
Poznámka:			

(09)  
 Lesy České republiky, s.p.  
 Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí  
 IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451  
 Křídlo Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

POPR spol. s r.o.  
 Stavební 1148  
 500 03 Hradec Králové  
 IČO: 465 09 283 DIČ: CZ46509283

Lesy České republiky, s.p.,  
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové  
KŘ Šumperk, LS Loučná nad Desnou

**Z Á P I S o předání a převzetí staveniště stavby  
S913/2017/436**

**Název stavby:** LC Nad Desátou skládkou

**Místo stavby:** kraj Olomouc, okres Šumperk, obec Loučná nad Desnou, k.ú. Kouty nad  
desnou, parc.č. 527/1

**Smlouva o dílo č.:** S913/2017/436

**Sepsaný dne:** 6.10.2017 v Loučné nad Desnou

**Přítomni:**

**Objednatel (předávající):** Lesy České republiky, s.p.,  
KŘ Šumperk, LS Loučná nad Desnou  
zastoupený: Ing. Tomáš Pospíšil

ve věcech technických jedná: Ing. Josef Kubíček, TP pro SČ KŘ Šumperk

**Zhotovitel (přebírající):** POPR, spol. s.r.o.

IČO: 46509283

DIC: CZ 46509283

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

zastoupený: Ing. Vladimír Pražák - jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Pražák

zastupitelnost: Ing. Tomáš Opravil

zastupitelnost: Pavel Víša

te [REDACTED]

**Předmětem zápisu je předání staveniště:**

**1. Vytýčení stavby a výškové úrovně:**

*Zaměření provedeno na základě přímým měřením pomocí digitálního kolečka zn. Waugh Tools TP pro SČ KŘ Šumperk, Ing. Josefem Kubíčkem.*

**2. Vymezení (obvod) staveniště, BOZP:**

*Stavba se nachází mimo zastavěné území obce na neveřejné účelové komunikaci, po které nejsou vedeny značkové turistické cesty, proto se předpokládá snížený pohyb osob nepatřících na stavbu. Bude však nutné prostor stavby na začátku a konci před započítím opravy osadit svíslými dopravními značeními, podle technických podmínek TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ označující, že LC Nad Desátou skládkou v délce 2,657 km je stavba, a že její průjezd je po dobu stavby zakázán.*

**3. Příjezdní komunikace a přístupy:**

*Na LC Nad Desátou skládkou je možný přístup z Koutů nad Desnou ze státní cesty vedoucí na ČHS, dále po obecní cestě vedoucí částí obce Anín. Dále je možný přístup na stavbu z lesní dopravní sítě v majetku investora – LC Na 7. skládku. K realizaci stavby není nutné zřizovat nové příjezdové komunikace.*

**4. Pozemky k uskladnění materiálu, parkování techniky, zařízení staveniště a ubytování:**

*Pro skládku stavebního materiálu je navržena původní skládka na dřevní hmotu v km 0,137 (rozšíření v zatáčce), popřípadě využít skládku na konci opravovaného úseku – napojení na LC Okružní.*

**5. Odběrná místa a napojení na energie:**

*Charakter stavby nevyžaduje napojení na elektrickou síť. Zhotovitel stavby zajistí zařízení staveniště z vlastních zdrojů. Elektrická energie může být dodávána prostřednictvím mobilních zařízení s benzínovým nebo naftovým motorem. Pitnou a užitkovou vodu bude zhotovitel na stavbu dovážet.*

**6. Nakládání s odpady:**

*Odpady, které mohou vzniknout při stavebních pracích (zemina, kamenivo, komunální odpad, plasty, směsný stavební a demoliční odpad, atd.), budou likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb.*

**7. Platná vyjádření o podzemních sítích a zařízeních:**

*V rámci stavby není nutné realizovat žádná další opatření, např. přeložky inženýrských sítí apod. V zájmovém území stavby se nenachází inženýrské sítě.*

**8. Manipulační pruh pro realizaci prací:**

*Pro realizaci prací bude využito území pouze v bezprostřední blízkosti staveniště stavby výhradně na pozemcích LČR, s.p.*

*Staveniště musí být po dobu výstavby zabezpečeno, všechna nebezpečná místa budou řádně označena viditelnými bezpečnostními tabulkami. Dodavatelé jsou povinni zajistit pravidelné čištění komunikace, čištění techniky před výjezdem na veřejné komunikace. Dále musí provádět stavební práce bez ohrožování okolí nadměrným hlukem a prachem, práce nesmí rušit noční klid.*

**9. Dotčené organizace – CHKOJ:**

*AOPK vydalo závazné stanovisko, jímž byly vyznačeny ochranná pásma, která nesmí být opravena. Při předání staveniště budou přesně vyznačena. Vyjádření CHKOJ bude přílohou tohoto zápisu.*

**10. Kácení dřevin:**

*Kácení dřevin se nepředpokládá.*

**11. Specifika provádění prací:**

*Možný pohyb osob a automobilů po LC Nad Desátou skládkou – jde o trasu navštěvovanou turisty.*

**12. Předání projektové dokumentace:**

*Výkaz výměr předán při předání staveniště stavby v tištěné podobě. V elektronické podobě zaslán na mail visa@popr.cz.*

**13. Ostatní doklady:**

*Nutné vyzvednout kličku od závorů před započatím prací – LC Nad Desátou skládkou opatřena závorou na začátku opravovaného úseku.*

**14. Dotčené pozemky a stavby:**

*Dotčené pozemky pro LC Nad Desátou skládkou jsou v k.ú. Kouty nad Desnou, obec Loučná nad Desnou:*

*- ve vlastnictví LČR, s.p. č.p. 527/1;*

**15. Ostatní ujednání:**

*Řádně označit staveniště – využití zákazových značek z obou směrů, aby nedocházelo k výskytu turistů na lesní cestě.*

*Konzultace zahájených prací s revírníkem – Jiří Šíkl, tel.: 724 523 699.*



POVĚTÍ: ZAMRAZENO 0°C  
PRÁCE: KIRATY (HVLKA); UT 112 (HVLKA)  
PRÁCE: PROFILACE LC + KLADIVO  
RECYKLACE LC ZA SVĚTLA

9.11.2017

POVĚTÍ: ZAMRAZENO -1°C  
PRÁCE: KIRATY (HVLKA); UT 112 (HVLKA)  
PRÁCE: PROFILACE LC + KLADIVO  
RECYKLACE LC ZA SVĚTLA

10.11.2017

POVĚTÍ: ZAMRAZENO -2°C  
PRÁCE: UT 112 (HVLKA); UT 112 (HVLKA)  
PRÁCE: PROFILACE LC + KLADIVO  
RECYKLACE LC ZA SVĚTLA

11.11.2017

POVĚTÍ: ZAMRAZENO -4°C (MĚ) (MĚ)  
PRÁCE: UT 112 (HVLKA); UT 112 (HVLKA)  
PRÁCE: ODVOZ DEŠŤOVÉ VODY  
PRÁCE PŘEPRÁVA PRO KLIMATICKÉ  
PODMÍNKY

14.11.2017

SHRNUTÍ: DNE DOŠLO Z DŮVODU KLIMATICKÝCH PODMÍNEK K  
STAVBY. STAVBA BUDE POUAŘOVAT OD 1.6.2018 DO 28.6.2018. V  
PŘÍPADĚ DOBÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK MUŽE ZHOTOVITEL  
ZABÝT S PRÁCEMI DĚLVE.

