



B. Při realizaci stavebních prací na základě Smlouvy vyvstala z nepředvídatelných důvodů dle §222 odst. 6 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nutnost prodloužení Doby pro dokončení, a to z důvodů zajištění vyjádření Dopravního inspektorátu Policie ČR a posunutí realizace do zimního období. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku k prodloužení Doby plnění.

#### Čl. I

1. Na základě dohody zástupců Smluvních stran se Doba pro dokončení stavebních prací prodlužuje **do 31. 7. 2018.**  
Původní termín: do 31. 12. 2017 (dle klimatických podmínek).

2. Zhotovitel nemá v souvislosti s prodloužením Doby pro dokončení právo na žádné další finanční plnění či kompenzaci kromě uhrazení služeb způsobem uvedeným ve Smlouvě.

#### Čl. II

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku č. 1 a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Datum: 19-12-2017

Datum: 19.12.2017

za Objednatele  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Zhotovitele  
Silverton s.r.o.