

**Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI
REALIZACI STAVBY**

DODATEK č. 2

**Název zakázky: „Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary
dolní nádraží – Mariánské Lázně“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: XXX

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E 650-S-3902/2014**

ISPROFOND: 542 313 0001

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: XXX

42, č. účtu: XXX

zastoupena: xxx

Korespondenční adresa: METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **6508/MP**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

- pozdní vydání vyjádření DOSS – Správa CHKO Slavkovský les
- správce sítě plynu RWE vzal v průběhu stavebního řízení své souhlasné stanovisko zpět
- vyšší časová náročnost při zajišťování smlouvy o právu stavby s dotčeným vlastníkem – České dráhy, a.s.

V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.13 Smlouvy a Příloha č. 5 Smlouvy, 4. dílčí etapa plnění.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl.5 odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E 650-S-3902/2014 , číslo smlouvy Zhotovitele: 6508/MP, takto:

1) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text odst. 5.13. (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Specifikace Díla
Příloha č. 2:	Obchodní podmínky – OP/P/01/04
Příloha č. 3:	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VP/P/01/14 c) Zvláštní technické podmínky
Příloha č. 4:	Rozpis Ceny Díla (nové znění k datu podpisu dodatku č. 1)
Příloha č. 5:	Harmonogram plnění (nové znění k datu podpisu dodatku č. 2)
Příloha č. 6:	Oprávněné osoby
Příloha č. 7:	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8:	Seznam subdodavatelů
Příloha č. 9:	Související dokumenty

II.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E 650-S-3902/2014, číslo smlouvy Zhotovitele: 6508/MP a jejího dodatku č. 1, nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.

3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **šesti (6)** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran Objednatel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení dodatku č. 2 a zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení dodatku č. 2.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy):

Harmonogram plnění

(nové znění k datu podpisu dodatku č. 2)

V Ústí nad Labem dne 14.8.2015

V Praze dne 10.8.2015

XXX

XXX

.....
XXX

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
XXX

místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(165)

.....
XXX

.....
XXX

člen představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.



METROPROJEKT
Praha a.s.
I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
www.metroprojekt.cz