

**Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON  
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI  
REALIZACI STAVBY**

**DODATEK č. 5**

**Název zakázky: „Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary  
dolní nádraží – Mariánské Lázně“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **xxx**

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E 650-S-3902/2014**

ISPROFOND: 542 313 0001

a

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: **xxx**

zastoupena: **xxx**

Korespondenční adresa: METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **6508/MP**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 je aktuální stav objektu propustku SO 01-21-08 v km 5,534, kdy v rámci prohlídky před zahájením prací bylo zjištěno, že stav některých stropních desek se oproti stavu kdy byla vyhotovena PD zhoršil, s vlivem na stabilitu konstrukce v dlouhodobějším horizontu.

Následně byla technickým dohledem stavby navržena alternativní koncepce opravy propustku, jejíž reálnost měl zhotovitel projektu ověřit – viz zápis z KD č.2:

(VIACOM) - flexibilní ocelové konstrukce, propustek 5.534, k návrhu se vyjádřil projektant s ohledem na ČHMÚ

Po kladném prověření hydrotechnickým výpočtem byl ze strany Objednatele vydán, na KD č.3 ústní pokyn ke změně PD propustku v km 5,534 a to dle ověřené koncepce.

Zapsáno pak bylo v zápisě z KD č.4:

.....Úpravy na propustku km 5,534 - navržené řešení je ze strany investora i správce akceptovatelné. Nutno dopracovat změnu PD.

V souvislosti s touto skutečností se upravuje Příloha č. 5 Smlouvy, 7. Dílčí etapa plnění a Termín dokončení díla.

### I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl.5 odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E 650-S-3902/2014 , číslo smlouvy Zhotovitele: 6508/MP, takto:

#### 1) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text odst. 5.13. (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

**5.13.** Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<a href="#">Příloha č. 1:</a>	Specifikace Díla (nové znění k datu podpisu dodatku č. 3)
<a href="#">Příloha č. 2:</a>	Obchodní podmínky – OP/P/01/04
<a href="#">Příloha č. 3:</a>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VP/P/01/14 c) Zvláštní technické podmínky
<a href="#">Příloha č. 4:</a>	Rozpis Ceny Díla (nové znění k datu podpisu dodatku č. 5)
<a href="#">Příloha č. 5:</a>	Harmonogram plnění (nové znění k datu podpisu dodatku č. 5)
<a href="#">Příloha č. 6:</a>	Oprávněné osoby
<a href="#">Příloha č. 7:</a>	Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů  
Příloha č. 9: Související dokumenty

II.

1. Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E 650-S-3902/2014, číslo smlouvy Zhotovitele: 6508/MP a jejích dodatků č. 1 a č. 2, 3, 4 nedotčená dodatkem č. 5 se nemění.
3. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v **šesti (6)** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran Objednatel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení dodatku č. 5 a zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení dodatku č. 5.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 Smlouvy přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 5 Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla

*(nové znění k datu podpisu dodatku č. 5)*

Příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy):

Harmonogram plnění

*(nové znění k datu podpisu dodatku č. 5)*

V Ústí nad Labem dne 7. 9. 2017

V Praze dne 1. 9. 2017

XXX

XXX

....

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(165)

XXX

místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

