

DODATEK Č.8 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/019/R/SoD/2015

(evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č.

(evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

(dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění)

Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě - dokumentace pro stavební povolení a související činnosti (číslo projektu 500 551 0004)

„Trója – Podbaba – 1.část - most bývalé polní dráhy a silniční most na účelové komunikaci – ÚČOV“

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Sídlo: Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

a

ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: Sdružení NOVA 1

Zastoupené společníkem: NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17849

Sídlo: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy: Ing. Petra Kopková, jednatelka společnosti

IČ: 48585955

DIČ: CZ48585955

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Další společník:

Valbek, spol. s r.o.

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

IČO: 48266230

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka 4487

Vzhledem k průtahům s podpisem trojstranné smlouvy ze strany PVK a.s. se smluvní strany dohodly na úpravě termínů v tomto dodatku č.8 takto:

VII. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ – bod 2) se nahrazuje tímto novým zněním:

2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2., pod body A, B, C a D budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:
- a) bod A do 30 dnů od data účinnosti smlouvy,
již ukončeno
 - b) bod B - 1) (koncept DSP) do 31.8.2016,
již ukončeno
 - c) bod B - 2) (projednání DSP) do 30.7.2017,
již ukončeno
 - b.1) bod B – 1) – aktualizace DSP (nové IS) do 30.9.2017,
již ukončeno
 - c.1) bod B - 2) – projednání aktualizované DSP do 30.9.2017,
již ukončeno
 - d) bod C - 1) (čistopis DSP) do 30.11.2017,
již ukončeno
 - e) bod C - 2) (zajištění SP) do 31.1.2018,
 - f) bod D do 45 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/019/R/SoD/2015 (evid. číslo objednatele) ze dne 27.1.2016 a následných dodatků D1, D2, D3, D4, D5, D6 a D7 se nemění.

Tato SMLOUVA je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL dva.

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

V Praze dne

Za ZHOTOVITELE

.....
ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
ing. Petra Kopková
jednatelka NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
za společnost „Sdružení NOVA 1“

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt: Zabezpečení podjezdů výšek na vltavské vodní cestě						
Projekt/stavba: Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 8	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 29.05.2017		A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	ŘVC ČR Bauer Bohuslav					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:		Z důvodu nečinnosti třetí strany při obstarávání vyjádření k předložené dokumentaci není možné předložit dokumentaci stavebním úřadům. Zhotovitel doložil činnost urgencemi.				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:		Obsah dodávky ani cena se nemění.				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY		Datum zjištění změny				15.11.2017
Zhotovitel na jednotlivých poradách z postupu prací informoval zástupce objednatele o nečinnosti stran už posledního účastníka výstavby a to smlouva o právu provedení stavby s PVK . Návrh byl ze strany ŘVC zpřipomínkován během tří dnů. Jedná se o drobné úpravy nemající zásadní vliv k povaze předloženému návrhu ze strany PVK a.s. Stavební úřad nevidá bez této smlouvy SP. Je požádáno a úřad správně požaduje předmětnou smlouvu. PVK a.s. zná stav povolování leč přes urgence se nedaří urychlení. PVK a.s. odůvodňuje stav nutností projít smlouvu připomínkovacím řízením na PVK a.s.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. Není relevantní						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Není relevantní-						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní						
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:						
dopad jen na termín, cena bez změn						

b) nemění celkovou povahu zakázky - Ano.		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) bez cenového navýšení		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: <i>Není relevantní</i>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH) Cena SoD před změnou Cena SoD po změně jedná se o změnu o 0 %	ANO NE	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>c2 do 31.1.2018</i>
VYJÁDŘENÍ TDS, AD: <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		
<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového list.</i>		
číslo smlouvy : S/ŘVC/019/R/SoD/2015	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhady
	0,- Kč	2018
garant smlouvy: Bohuslav Bauer		podpis:
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun		podpis:
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčíková		podpis:
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis:

Ředitelství vodních cest ČR

Vážený pan
Ing. Lubomír Fojtů
nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě - dokumentace pro stavební povolení a související činnosti „Trója – Podbaba – 1.část - most bývalé polní dráhy a silniční most na účelové komunikaci – ÚČOV“

Žádost o uzavření dodatku č.8 k SoD

Vážený pane řediteli,

na základě předběžných jednání s panem Bauerem na ŘVC ČR Vás žádáme o uzavření dodatku č.8 ke smlouvě o dílo č. S/ŘVC/019/R/SoD/2015 na výše uvedenou zakázku.

V rámci výkonu inženýrské činnosti chybí pouze podepsaná smlouva mezi PVS a.s., PVK a.s., a ŘVC ČR. PVK se k návrhu smlouvy vyjádřilo přes urgency až po několika měsících dne 15.11.2017, jejich připomínky byly obratem odsouhlaseny na ŘVC a PVS, PVK je v současné době zapracovává. Po podpisu bude smlouva dodána k již podané žádosti o stavební povolení.

Protože není možné získat stavební povolení bez této trojstranné smlouvy, žádáme Vás o posun termínu na jeho získání do 31.1.2017.

Předem děkuji za pochopení.

S přátelským pozdravem

ing. František Hanuš
jednatel společnosti

Předmět:

Zabezpečení podjezdů výšek na vltavské vodní cestě - smlouva o spolupráci

From: [redacted] [mailto:[redacted]]

Sent: Tuesday, December 12, 2017 8:50 PM

To: [redacted] <[redacted]>

Cc: [redacted] <[redacted]>

Subject: Zabezpečení podjezdů výšek na vltavské vodní cestě - smlouva o spolupráci

Dobrý den,

dle informací od [redacted] z PVS byla trojstranná smlouva o spolupráci při provádění staveb mezi
ŘVC ČR / PVS / PVK předána zpět na PVK s minimálním zásahem ze strany ŘVC ČR do připomínek PVK
k projednávanému návrhu smlouvy.

Vzhledem k zásadní důležitosti této smlouvy v povolovacím řízení projektu Vás žádám o bezodkladné zajištění
podpisu ze strany PVK.

Děkuji.

S pozdravem,

[redacted]

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřeží 4, 150 56 Praha 5

Tel: [redacted]

Mobil: [redacted]

e-mail: [redacted]