

## DODATEK č. 1/2017

ke Smlouvě č. 03PU-001596 ze dne 20.10.2017

(I/42 BRNO - Pisárecká, odstranění havarijního stavu propustku a kanalizace)

**Objednatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
zastoupený: ředitelem Závodu Brno  
Šumavská 33, 602 00 Brno  
IČ: 65993390

**Dodavatel:** W.A.K., spol. s r.o.  
Hudcova 532/78b, Medlánky, 612 00 Brno  
zastoupený: jednatelem společnosti  
IČ: 18565832

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2017 ve znění:

- původní znění Přílohy:

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	do 3 měsíců od podpisu smlouvy

- nové znění Přílohy:

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	do 31.7.2018

### Zdůvodnění:

Vzhledem ke klimatickým podmínkám, které neumožňují přeložku kabelů, kterou je nutno provést před zahájením stavebních prací, se smluvní strany dohodly na posunutí doby pro dokončení. Nově sjednaná doba pro dokončení zohledňuje rovněž potřebu koordinace s opravou ulice Pisárecká.

**Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě zůstávají nezměněna.**

Dodatek č. 1/2017 se stává nedílnou součástí Smlouvy č. 03PU-001596 ze dne 20.10.2017.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za dodavatele:

V Brně dne 9 -12- 2017

V Brně dne 14 -12- 2017

ředitel Závodu Brno

jednatel společnosti