

D o d a t e k č . 3

ke smlouvě o dílo č. E617-S-858/2016
číslo smlouvy zhotovitele : 16008/16

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na posouzení vlivů stavby na životní prostředí v rámci stavby

„Boskovická spojka“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
zastoupena: **Ing.Miroslavem Bocákem**, ředitelem Stavební správy východ
IČO : 70994234
DIČ : CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku je veden u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
číslo účtu:
na straně jedné (dále též Objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**
se sídlem : Kounicova 688/26, 611 36 Brno
zastoupena: **Ing.Jiřím Molákem**, jednatelem společnosti
Ing. Karlem Puklem, jednatelem společnosti
Ing.Josefem Naništou, jednatelem společnosti
IČO: 44960417
DIČ: CZ44960417
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně , oddíl C, vložka 3803
bankovní spojení:
na straně druhé (dále též Zhotovitel)

V návaznosti na žádost zpracovatele posudku EIA o doplnění dokumentace zejména o

- kumulace hluku s kamenolomem Lhota Rapotina, obalovny živičných směsí s betonárkou DEAS a silnicí II/374 včetně obchvatu obce
- koordinace záměru se záměrem obchvatu Lhota Rapotina (silnice II/374)

a vzhledem ke změně legislativy v průběhu zpracování posudku dokumentace EIA (novela č.326/2017 účinná od 1.11.2017) je na základě požadavku MŽP nutno doplnit dokumentaci o zákonem nově požadované části dokumentace , a to :

- vliv stavby na biologickou rozmanitost
- vliv stavby na změnu klimatu
- přepracování Dokumentace dle nové přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb.

a to v 18-ti výtiscích (dle výzvy č.j. MZP/2017/560/881 ze dne 1.11.2017)

nelze sjednané dílo předat objednateli v dohodnutém konečném termínu a to ze shora uvedených skutečností, které smluvní strany nemohly předvídat. Výše uvedené smluvní strany se proto dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

1. V čl. IV PŘEDMĚT DÍLA se v bodě 4.1.3 za stávající text doplňuje následující :

- vliv stavby na biologickou rozmanitost
- vliv stavby na změnu klimatu
- přepracování Dokumentace dle nové přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb.

a to v počtu 18 výtisků

2. Vzhledem k nově požadované kumulaci dokumentace záměru zejména se záměry kamenolomu Lhora Rapotina, obalovny živičných směsí s betonárkou DEAS a silnicí II/374 včetně obchvatu obce, kdy bude proces EIA probíhat opakovaně v nových lhůtách , se v čl. VI. TERMÍN PLNĚNÍ upravuje v bodě 6.3. 2. dílčí (konečný) termín pro ukončení prací na 31.5.2018 a celý bod 6.3. nově zní takto:

6.3. Zhotovitel je povinen dokončit a předat část plnění dle bodu 4.1.2 – 4.1.4. (včet. vydání stanoviska MŽP ČR) k 2. dílčímu (konečnému) termínu plnění **do 31.5.2018 (nově)**

3. V čl. VII CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY se navyšuje cena díla o cenu dodatečných prací dle tohoto dodatku č.3 a nově bod 7.2. zní takto :

7.2 Cena předmětu smlouvy podle odst. 7.1. tohoto článku činí :

Cena díla bez DPH dle SOD a D1-2	1 238 000,- Kč
Cena dodatečných prací dle D3	130 200,- Kč
Cena díla celkem bez DPH	1 368 200,- Kč

slovy : jedenmiliontřistašedesátosmtisícdvěstě korun českých bez DPH

Výše uvedenou celkovou cenu za dílo se zavazuje objednatel uhradit za předpokladu předání části díla bez vad a nedodělků v níže uvedených částech:

1 Část Díla k 1. dílčímu termínu plnění

Cena části Díla celkem bez DPH **866 600,- Kč**

2. Část Díla ke konečnému termínu plnění

Cena části Díla bez DPH dle SOD a D1-2	371 400,- Kč
Cena dodatečných prací	130 200,- Kč
Cena části díla celkem bez DPH	501 600,-Kč (nově)

Rozpis ceny dodatečných prací je přílohou č.1 tohoto dodatku.

4. Ostatní tímto dodatkem nezmíněná ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

5. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. E617-S-858/2016 - 16008/16 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle z. č 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Olomouci dne 19.12.2017

V Brně dne 12.12.2017

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Jiří Molák
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Rozbor nabídkové ceny k Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. E617-S-858/2016

Posouzení vlivů stavby na životní prostředí v rámci stavby „ Boskovická spojka “

Pol. čís.	Název položky	<i>pracnost (hod.)</i>	<i>sazba (Kč/hod.)</i>	CENA (Kč)
A	Cena za doplnění části biologická rozmanitost			15 000
B	Cena za zpracování přílohy Klima			49 800
C	Cena za přepracování Dokumentace podle nové přílohy č. 4 (dle novely k zákonu 100/2001 Sb. platné od 1.11.2017)			50 400
D	tisk 18 paré, 1 paré přílohy			15 000
	Celkem cena bez DPH			130 200,00
	DPH 21 %			27 342,00
	Celkem cena vč. DPH			157 542,00