



DODATEK č. 1/2017

ke Smlouvě č. 03PU-001566 u objednatele a S18-033-0094 u zhotovitele
ze dne 20.10.2017

(Pisárecká – odstranění vad komunikace)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Dodavatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod
Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 494/60, 620 00 Brno
zastoupený: vedoucím odštěpného
závodu
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
na základě plné moci
na základě plné moci
IČ: 48035599

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2017 ve znění:

- původní znění Přílohy:

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	do 3 měsíců

- nové znění Přílohy:

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	do 31.8.2018

Zdůvodnění:

Realizaci opravy ulice Pisárecké je nutné koordinovat s opravou kanalizace a propustu. Vzhledem ke klimatickým podmínkám, které neumožňují zrealizovat opravu kanalizace a propustu do konce kalendářního roku 2017, se smluvní strany dohodly na posunutí doby pro dokončení. Nově sjednaná doba pro dokončení zohledňuje stavební posloupnost činností.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2017 se stává nedílnou součástí Smlouvy č. 03PU-001596 ze dne 20.10.2017.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

V Brně dne 15 -12- 2017

Za dodavatele:

V Brně dne 4.12.2017

ředitel Závodu Brno

na základě plné moci

na základě plné moci

04 -12- 2017