

DODATEK Č.1 – 2016D0060/1

ke smlouvě o dílo č. 2016D0060 ze dne 4.5.2016 na zhotovení stavby:

Obnova kašny v Týně nad Vltavou

Smluvní strany:

Město Týn nad Vltavou

se sídlem: nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou
IČ: 00245585
DIČ: CZ00245585
Zastoupené: Mgr. Milanem Šnorkem, starostou
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 218633601/0300
Tel. spojení: 385 772 201
e-mail: posta@tnv.cz
ID datové schránky: tn8b4c3
dále jen: **objednatel**

a

Tomáš Franta

Zapsán v živnostenském rejstříku
se sídlem: Dolní Skrýchov 56
IČ: 67147500
DIČ: CZ 7612281402
Zastoupená: Tomáš Franta
Bankovní spojení: 172995235/0300
Tel. spojení: 608158105
e-mail: kamensoch.franta@seznam.cz
ID datové schránky:

dále jen: **zhotovitel**

I. Předmět dodatku

1. V průběhu realizace stavební zakázky :

Při realizaci bylo zjištěno, že stávající těleso kašny nelze postupně zdemontovat aniž by došlo k poškození kamenného materiálu. Důvodem je použití v minulých letech při její opravě vysokopevnostního cementu do zálivek. Bylo dohodnuto, že: nebude provedeno rozebrání dílců kašny, ale že

- a) Nebude provedena demontáž a odvoz kamenných dílců kašny do restaurátorské dílny a následná montáž zrestaurovaných dílců
- b) Nebude provedeno zrestaurování původního kamenného dna kašny
- c) Restaurátorské práce kamenných dílců kašny budou provedeny na místě samém.
- d) Bude provedena montáž hydroizolační stěrky dna a boků kašny
- e) Bude provedena dodávka a montáž nového žulového kamenného dna kašny

2. Předmětem tohoto dodatku jsou změny rozsahu dodávek a prací na realizaci předmětu díla, které nevyžadují finanční plnění nad rámec smlouvy o dílo a změna termínu pro předání stavby v důsledku dodatečných stavebních dodávek a prací (výroba a montáž nového žulového dna).
3. Zástupci smluvních stran oprávnění k zastupování dle smlouvy o dílo ve věci změny rozsahu díla (čl. VI. odst. 3) se na základě skutečností uvedených v čl.I. odst. 1. tohoto dodatku a v souladu s čl. VI. odst. 3d a 3e SoD dohodli na změně rozsahu prací a dodávek, které nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo.

III. Předmět díla

1. Předmět díla dle čl. I. smlouvy o dílo se mění o vícepráce a méněpráce podrobněji definované v soupisu dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr (příloha č. 1 – ZL č. 1 –změnový formulář 001) a v soupisu méněprací s oceněným výkazem výměr (příloha č. 2 ZL č. 1 –změnový formulář 002) a dále rekapitulací dohodnutých více a méněprací (příloha č. 3), když tyto tři přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

IV. Cena za dílo

Smluvní strany se na základě výše popsaných změn dohodly na úpravě celkové ceny díla takto:

Celková cena dle SoD	612 999,51 Kč bez DPH
Změnový list č. 1 – nepředvídatelné vícepráce	+ 74 400,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 1 – méněpráce	-145 294,46 Kč bez DPH
Upravená celková (skutečná) cena díla se započítáním víceprací a méněprací dle ZL č. 1	542 105,05 Kč bez DPH
Upravená celková (skutečná) cena díla se započítáním víceprací a méněprací dle ZL č. 1	655 947,11 Kč včetně DPH

V. Doba plnění

Doba plnění dle čl. II. smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a předat dílo ve sjednané době a to v termínu:
od 02.05.2016 – 01.08.2016
 2. Smluvní strany se dohodly na následující termínech plnění:
 - 2.1. Zahájení prací: 02.05.2016
 - 2.2. Předání stavby nejpozději do 01.08.2016

VI. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je pro ně závazný, je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně.

Přílohy: č. 1, 2, 3

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Týně nad Vltavou dne:

V Dolním Skrýchově dne:

Mgr. Milan Šnorek, starosta

Tomáš Franta