





Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kteřou spolu dne 31. 07. 2017 uzavřeli:



Město Jablunkov

identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Stanislavem Jakusem, místostarostou města
- ve věcech technických: Ing. Karin Kadlubcovou, referentkou odboru místního hospodářství
Městského úřadu Jablunkov
telefon: 
e-mail: 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

Strojírny a stavby Třinec, a.s.

společnost zaspána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 637

sídlem: Průmyslová 1038, Třinec – Staré Město, PSČ 739 61
identifikační číslo: 47674539
DIČ: CZ47674539
zastoupená:
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslavem Kovářikem, předsedou představenstva
Ing. Michalem Ruzem, místopředsedou představenstva
- ve věcech technických: Ing. Ivem Kroutilem, Ing. Petrem Váňou, Michalem Figurou
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel").

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

I. Úvodní ustanovení

1) Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31. 07. 2017 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti se zhotovením díla, tj. realizací stavby s názvem „**Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručova č. p. 130 – rozšíření kapacity MŠ**“ (dále také jen „**dílo**“ nebo „**stavba**“).

2) V průběhu realizace výše uvedeného díla vznikla potřeba realizace některých prací a dodávek nad rámec rozsahu díla sjednaného ve smlouvě o dílo (dále jen „**vícepráce**“) a zároveň snížení rozsahu díla o některé práce a dodávky sjednané ve smlouvě o dílo, které dle dohody smluvních stran nebudou realizovány (dále jen „**méněpráce**“). Důvodem těchto víceprací a méněprací jsou některé nové skutečnosti zjištěné až při provádění stavebních prací v místě plnění, které jsou pro Objednatele neočekávané a objektivně odůvodnitelné, jakož i objektivní důvody v souvislosti se škodami vzniklými na prováděné stavbě způsobenými zatečením při samotné realizaci díla.

V souvislosti s vícepracemi a vícepožadavky Objednatele také vznikla potřeba prodloužení původně sjednaného termínu pro dokončení díla a jeho předání Objednateli. Bližší informace jsou uvedeny v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, a ve změnových listech, které tvoří součást stavebního deníku dotčeného díla. Smluvní strany postupují plně v souladu s uzavřenou Smlouvou a prodloužují s výše uvedených důvodů termín realizace o dobu nezbytně nutnou k realizaci dotčených prací.

3) Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**tento dodatek**“).

II.

Vícepráce a méněpráce, změna ceny díla

1) Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla sjednaný ve smlouvě o dílo snižuje o méněpráce a zároveň se rozšiřuje o vícepráce podrobně specifikované v položkovém rozpočtu, který je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Cena všech takto sjednaných víceprací činí 2,509.396,51 Kč bez DPH, tj. 3,036.369,78 Kč včetně 21 % DPH. Cena všech takto sjednaných méněprací činí -414.698,80 Kč bez DPH, tj. -501.785,55 Kč včetně 21 % DPH. Po připočtení ceny všech víceprací a současně po odečtení ceny všech méněprací se tak celková cena díla zvýší o částku **2,094.697,71 Kč bez DPH**, resp. o částku **2,534.584,23 Kč včetně 21 % DPH** (slovy: **dva-miliony-pětset-třice-čtyři-tisíc-pětset-osmdesát-čtyři-korun-českých-a-dvacet-tři-haléřů-včetně-DPH**).

3) Podle ustanovení článku VII. odst. 1 smlouvy o dílo cena díla činí 21,252.776,67 Kč bez DPH, resp. 25,715.859,77 Kč vč. 21 % DPH. Po navýšení o částku uvedenou v předchozím odstavci, představující rozdíl ceny víceprací a méněprací sjednaných tímto dodatkem, tedy nová celková cena díla činí celkem:

- cena bez DPH:	23,347.474,38 Kč
- DPH 21 %:	4,902.969,62 Kč
- cena s DPH celkem:	28,250.444,00 Kč

(slovy: **dvacet-osm-milionů-dvěstě-padesát-tisíc-čtyřista-čtyřicet-čtyři-korun-českých-včetně-DPH**).

III.

Prodloužení sjednaného termínu pro dokončení a předání díla

1) Podle článku VI. odst. 1 smlouvy o dílo se zhotovitel zavázal k řádnému provedení a předání díla ve lhůtě nejpozději do 118 kalendářních dnů od předání staveniště. S ohledem na skutečnost, že se smluvní strany dohodly na provedení výše uvedených víceprací, dohodly se smluvní strany zároveň na odpovídajícím prodloužení termínu pro dokončení a předání díla.

2) Dosavadní text článku VI. odst. 1 smlouvy o dílo se proto nahrazuje textem tohoto znění:
„Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla objednateli nejpozději do 28. 02. 2018“.

**IV.
Společná a závěrečná ustanovení**

- 1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jablunkova na své 96. schůzi konané dne 08.12.2017, a to svým usnesením č. 96/1550.
- 4) Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k jeho uzavření, a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne 08.12.2017

V Třinci dne 08.12.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova

Ing. Miroslav Kovářík
předseda představenstva
Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Stanislav Jakus
místostarosta Města Jablunkova

Ing. Michal Ruzs
místopředseda představenstva
Strojírny a stavby Třinec, a.s.