

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

II/374 BOSKOVICE-LHOTA RAPOTINA, PŘELOŽKA – DÚR, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

sídlem Kounicova 688/26, 61136
zapsaná u KS v Brně,

IČO 44 96 04 17
oddíl C, vložka 3803

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 17. 5. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Z hlediska umístění stavby do okolního území není hluková studie požadována.
- Na základě rozhodnutí č. j. JMK 145036/2017, které vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí není požadována Dokumentace TIA, a proto nebude vyhotovena.
- Termín konečné DÚR, IČ není možné dodržet z důvodu správních postupů po vydání souhlasného stanoviska EIA, které nabylo právní moci 21. 11. 2017.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 12. Smlouvy, který se mění a nově zní:

12. Průzkumy a studie, které jsou již zpracovány v rámci přeložky železniční tratě, budou zhotoviteli poskytnuty prostřednictvím SŽDC; předání zajistí objednatel. Předmětem plnění průzkumů a studií, které jsou součástí DÚR, budou položky v následujícím rozsahu:
- i. diagnostika vozovky (pouze v místech navázání na stávající silnici) v rozsahu stanoveném v příloze č. 3 této smlouvy;
 - ii. dendrologický průzkum v rozsahu území lesa, dendrologický průzkum území mimo les je již zpracován;
 - iii. geologický průzkum (při jeho zpracování lze využít podklady pro geologický průzkum tratě, avšak pouze v omezeném rozsahu s ohledem na skutečnost, že přeložka trať bude vedena v jiné trase než přeložka komunikace);

- iv. ověření existence a polohy inženýrských je v rámci přeložky tratě zpracován a zajištěn, v dalších úsecích je nutné vypracovat, a to v souladu s průzkumem vypracovaným SŽDC;
- v. průzkum inženýrských sítí je v rámci přeložky tratě zpracován a zajištěn, v dalších úsecích je nutné vypracovat, a to v souladu s průzkumem vypracovaným SŽDC;
- vi. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu v rozsahu, který doposud nebyl proveden (zejména v místech mostu přes VVT Bělá a přeložky Boskovického potoka, část zájmového území je již zaměřeno v rámci přeložky tratě.
(dále jen „průzkumy a studie“)

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. V. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR, průzkumy a studie	do 6 měsíců od podpisu smlouvy
Oznámení EIA	do 3 měsíců od podpisu smlouvy
Souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí	do 6 měsíců od výzvy dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy
Konečná DÚR, IČ	do 28. 2. 2018

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

625.000,00 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajišťuje objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je aktualizovaná Příloha č. 1 – Kalkulace ceny.

V Brně, dne 12.12.2017

V Brně, dne 15.12.2017

SUDOP BRNO, spol s r.o.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

CENA CELKEM BEZ DPH	625.000,00

V Brně, dne 12.12.2017

