

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO
Zakázkové číslo objednatele: č. S932/2017/039

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem
Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: Michal Pugner, technický pracovník pro stavební činnost

_____ (dále jen „objednatel“)

a

Ing. Ivan Škulavík

IČO: 187 33 336

DIČ: CZ6412101014

místem podnikání: Spartakiádní 1973, 356 01 Sokolov

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo „**Rekonstrukce LC Rokle PD – AD**“ mění takto:

1) Čl. II. odst. č. 4 předmětné smlouvy se upravuje:

4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 28.2.2018; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

Čl. III. odst. č. 1 a 2 předmětné smlouvy se upravuje:

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 254.000,- Kč bez DPH, slovy dvěšestpadesátčtyřtisícikorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.




Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na stavbě činí 1.400,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.

Čl. III. odst. č. 5 bod 4. předmětné smlouvy se upravuje:

4. Projektová dokumentace pro provádění stavby v 6 paré a 1xCD* včetně rozpočtu, výkazu výměr (příloha v paré 1 a 2), včetně IČ a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo stavebního povolení 102.000,- Kč bez DPH
- 2) Projektant požádal o prodloužení termínu z důvodu časově náročných projednávání s dotčenými orgány (PDV Railway a.s., Drážní úřad) a o navýšení ceny díla z důvodu zajištění stávajícího svahu proti sesutí na pozemek p.p.č. 893 v k.ú., ve vlastnictví manželů Böhms Petr a Böhmová Petra. Při prohlídce místa bylo zjištěno, že dochází k posunu svahu pod naší komunikací vlivem lesní činnosti. Při zadání díla nebylo uvažováno o zajištění svahu.
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.


V Karlových Varech dne 13.12.2017



Ing. Miroslav Rozner

ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary

V Sokolově dne: 12.12.2017



Ing. Ivan Škulavík

PTIP Ing. Ivan ŠKULAVÍK
Spartakiádní 1973, 356 01 Sokolov
IČO 187 33 336
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Karlovy Vary
Sokolovská 171/97, Rybářka, 360 10 Karlovy Vary

Přílohy: žádost

Zápis z výrobního výboru č. 4

ze dne 27.11.2017

akce Rekonstrukce LC Rokle PD – AD, č. S932/2017/039

Účastníci: za investora (LČR): Michal Pugner, TP SČ, KŘ LČR Karlovy Vary
Pavla Richterová, TP SČ, KŘ LČR Karlovy Vary

za projektanta: Ing. Ivan Škulavík


Projektant sdělil požadavek stavebního úřadu Kraslice, který požaduje předat k žádosti o stavební povolení souhlas se stavbou od majitelů pozemků p.č. 893 a 2000. Majitelé (manželé Böhm Petr a Böhmová Petra) pozemků nás žádají o zajištění stávajícího svahu.

Při prohlídce místa bylo zjištěno, že dochází k posunu svahu pod naší komunikací vlivem lesní činnosti.

Z tohoto důvodu zadává investor projektantovi vícepráce, dopracování projektové dokumentace nad rámec zadávacího listu. Vícepráce budou obsahovat zaměření stávajícího stavu, statika pro posouzení opatření proti sesuvu komunikace a PD na zajištění svahu – gabionovu zeď.

zapsala: Pavla Richterová





PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

Ing. Ivan ŠKULAVÍK

356 04 Dolní Rychnov, U hřiště 438



Lesy České republiky, s.p.
Krajské ředitelství Karlovy Vary

360 01 Karlovy Vary

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

1

NAŠE ZNAČKA:

058 /17

VYŘIZUJE:

ŠKULAVÍK /

SOKOLOV


28.11.2017

věc: Žádost o prodloužení termínu odevzdání prací (SoD č. S932/2017/039)

Žádám Vás o prodloužení termínu odevzdání prací – smlouvou o dílo stanovené na 15.12.2017 - do 28.02.2018 . Zdržení je způsobeno prodloužením doby projednávání se SŽDC (pozemek na kterém je část lesní cesty je majetkem státu s právem hospodařit na pozemcích má SŽDC) . Žádost o vypracování smluv a vyjádření k dokumentaci – nutno doložit ke stavebnímu řízení - bylo odesláno 25.10.2017 . Drážnímu úřadu byly žádosti odeslány poštou 13.11.2017 po doplnění stanoviska od PDV Railway a.s. - stavba v ochranném pásmu dráhy (vystaveno 7.11.2017) . Dále je nutno projektovou dokumentaci rozšířit o vypracování opěrná zdi u pozemku p.p.č. 893 a 2000 (SJM Böhm Petr a Böhmová Petra Nádraží 675, 35801 Rotava) . Majitelé pozemků odmítli podepsat souhlas se stavbou. Souhlas se stavbou požaduje stavební úřad Kraslice jako nezbytný doklad pro vydání stavebního povolení. Majitelé pozemků požadují zajištění stávajícího svahu na kterém je umístěna lesní cesta. Proto bylo nutno lokalitu geodeticky doměřit (GKS Sokolov) a posoudit – vypracovat dokumentaci (ing. Jan Klícha) na zajištění svahu a zábrany proti pádu vozidla na pozemek p.p.č. 893, 2000 k.ú. Rotava . Na místo byl povolán statik, kterému bylo předáno geodetické zaměření. Výstupem posudku – dokumentace bude ocenění stavebních prací nutných na zajištění svahu .

Žádám Vás o navýšení ceny dokumentace o výše uvedené práce . Práce byly poptány u firmy GKS (zaměření stávajícího stavu) 4 000 Kč a u ing.Jana Klíchy (statické posouzení a PD na zajištění svahu) 25 000 Kč. Celkové náklady PD na zajištění svahu jsou 29 000 Kč bez DPH.

Děkuji za pochopení



PTIP
Spartančádky 1973, 358 01 Sokolov
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ IČO 187 33 338