



004620

Dodatek č. 1 ev.č. 042165/1 ke Smlouvě o dílo č. 042165

Čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11902931/0100
IČO: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupená: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Staňkem, členem představenstva
(dále jen „Objednatel“)

a

- 1.2. Zhotovitel: **MANAG a. s.**
se sídlem: Kolín, Průmyslová zóna Štářalka 909, PSČ 280 02
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2988
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 115-5448470257/0100
IČ: 61672157
DIČ: CZ61672157
zastoupena: Ing. Jiřím Müllerem, členem představenstva
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1 evid. č. 042165/1 ke Smlouvě o dílo č. 042165.

Čl. 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 15. 6. 2017 Smlouvu o dílo ev. č. 042165 s názvem „Rekonstrukce rozvodny NN obj. 292, sklad Mstětice“ (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele řádně, včas a ve stanoveném rozsahu provést dílo s názvem „Rekonstrukce rozvodny NN obj. 292, sklad Mstětice“ (dále také jen „Dílo“).
- 2.2. S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění Díla se vyskytly okolnosti, které zapříčinily změnu jeho rozsahu spočívající ve vzniku Víceprací, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 evid. č. 042165/1 (dále jen „dodatek“).

Čl. 3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku je změna rozsahu Díla a na něj navazující změna Ceny díla, tak jak je ujednáno níže.

- 3.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu **Víceprací**. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu Díla a vznik Víceprací, jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást smlouvy, byl vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu Díla.
- 3.3. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem Smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. 2 odst. 2.1 smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené ve změnovém listu, resp. protokolu o změnovém řízení, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 2 odst. 2.2 smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání Víceprací specifikovaných ve změnovém listu.
- 3.4. Z důvodu změny rozsahu Díla a na ně navazující změny Ceny díla se Smluvní strany dohodly, že čl. 4 odst. 4.1 smlouvy se doplňuje o cenu za Vícepráce.

Cena za Vícepráce činí 21.531,- Kč bez DPH

(slovy: dvacetjednatísícpětsetřicetjedna korun českých) bez DPH.

- 3.5. V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl. 5 VOP se smluvní strany dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě viz čl. 4 odst. 4.1 smlouvy, se zvyšuje a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši 1.008.631,- Kč (slovy: jedenmilionosmtisícšestsetřicetjedna korun českých) bez DPH, přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a celkovou Cenou díla sjednanou mezi Smluvními stranami tímto dodatkem bude uveden jako samostatná položka v rámci konečné faktury Ceny díla vystavené Zhotovitelem po celkovém předání a převzetí Díla v rozsahu dle smlouvy vč. tohoto dodatku a současně bude přílohou předmětné faktury soupis Víceprací.
- 3.6. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že pro účely smlouvy se Cenou díla rozumí Cena díla zvýšená o cenu Víceprací uvedená v předchozím odstavci.
- 3.7. Smluvní strany se dále na základě požadavku Zhotovitele odchylně od smlouvy dohodly na změně účtu, na který bude Objednatel uhrzena Cena díla. Cena díla bude po splnění podmínek stanovených smlouvou ve znění tohoto dodatku uhrzena Objednatel na účet č. 115-5448470257/0100. Toto číslo účtu uvede Zhotovitel na faktuře. Smluvní strany výslovně prohlašují, že Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 je považována za zcela, řádně a včas uhrzenou Zhotoviteli Objednatel poukázáním platby na účet č. 115-5448470257/0100.

Čl. 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.
- 4.3. Vzhledem k tomu, že rozšíření předmětu plnění dle odst. 3.3 tohoto dodatku bylo z technologických a časových důvodů realizováno po dohodě obou Smluvních stran fakticky ještě před uzavřením dodatku a Smluvní strany byly v dobré víře v uzavření dodatku, byl Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu před uzavřením dodatku. Splatnost takové faktury běží ovšem nejdříve ode dne účinnosti dodatku.
- 4.4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
- 4.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany své podpisy, resp. podpisy svých oprávněných zástupců.
- 4.6. Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 20. 11. 2017 včetně změnového listu č. 1.

[podpisy zástupců smluvních stran jsou uvedeny na další, tj. třetí (3.) straně tohoto dodatku]

Za Objednatele

V Praze dne 11-12-2017

ČEPRO, a.s.

Mgr.
předseda

Ing. Ladislav Sta
člen představenstva

Za Zhotovitele

V Praze dne 12.12.2014

MANAG a. s.

Ing.
člen představenstva

Protokol o změnovém řízení

Datum
20.11.2017

Strana 2¹ z 2

Číslo změny
1

ROZPOČET	
Informace o nákladech a ceně	Cena, náklady
Sjednaná cena této změny	21.531,- Kč
Stávající cena díla:	987.100,-Kč
Nová cena díla:	1.008.631,-Kč

ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ

ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
[redacted] Vedoucí projektu	20.11.2017	[redacted]	[redacted] Projektový manažer	20.11.2017	[redacted]

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ

Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
ČEPRO - [redacted]	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	20.11.17	[redacted]
ČEPRO - [redacted]	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	21.11.2017	[redacted]

SCHVÁLENÍ ZMĚNY

Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
[redacted] Vedoucí odboru RI	23.11.2017	[redacted]	[redacted] Projektový manažer	20.11.17	[redacted]

Poznámky:

Protokol o změnovém řízení

Datum
20.11.2017

Strana 1¹ z 2

Číslo změny
1

	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
Číslo smlouvy:		1.40963
Název a sídlo:	MANAG, a.s. Průmyslová zóna Štářalka 909 PSČ 280 02, Kolín 4	ČEPRO, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7

Název akce

Rekonstrukce rozvodny NN obj.292, sklad Mstětice

Popis změny

Přípočty a odpočty vzniklé na základě skutečně provedených prací.

K největším změnám došlo z důvodu:

dotávky 2ks červených kontrolek, 2ks 3f pojistkových odpínačů 200A včetně pojistek a lakování rozvaděčových skříní.

POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ OBLAST	
C01 <input type="checkbox"/> Vliv na životní prostředí	C10 <input type="checkbox"/> Chyba administrace projektu	D01 <input type="checkbox"/> Technologický proces	
C02 <input type="checkbox"/> Podmínka stavebního povolení	C11 <input type="checkbox"/> Chyba dílenské prefabrikace	D02 <input type="checkbox"/> Stavební práce	
C03 <input type="checkbox"/> Podmínka povolení na práci	C12 <input type="checkbox"/> Chyba montáže na stavbě	D03 <input type="checkbox"/> Ocelové konstrukce	
C04 <input type="checkbox"/> Chyba kontraktu	C13 <input type="checkbox"/> Chyba v provedení zařízení	D04 <input type="checkbox"/> Strojní zařízení	
C05 <input type="checkbox"/> Chyba základní projektové studie	C14 <input checked="" type="checkbox"/> Nepředvídané okolnosti stavby	D05 <input type="checkbox"/> Potrubí	
C06 <input type="checkbox"/> Chyba koncepčního řešení	C15 <input type="checkbox"/> Změna podmínek stavby	D06 <input checked="" type="checkbox"/> Elektro	
C07 <input type="checkbox"/> Chyba realizační projektové dokumentace	C16 <input checked="" type="checkbox"/> Požadavek Čepro	D06 <input type="checkbox"/> Měření a regulace	
C08 <input type="checkbox"/> Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 <input type="checkbox"/> Ostatní:	D07 <input type="checkbox"/> Řídicí systém	
C09 <input type="checkbox"/> Chyba v harmonogramu	C18 <input type="checkbox"/>	D08 <input type="checkbox"/> Ostatní	

DŮSLEDKY ZMĚNY

ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ

NAVRHOVANÝ DRUH CENY

PEVNÁ CENA CENA "COST + FEE" JINÁ DOHODA O CENĚ

ZDŮVODNĚNÍ: v souladu s SoD 7, 42165

Přílohy a poznámky

Příloha č.1: Cenová nabídka_20370015NAB-06.pdf Datum
9.11.2017

Poznámky:

Změnový list č.: 1

Akce

Rekonstrukce rozvodny NN obj.292, sklad Mstětice

Inv. čís. akce: PI 740086

Zhotovitel: Manag, a.s., Průmyslová zóna Štárla 909, PSČ 280 02, Kolín 4

Objekt (dílková část akce):

Předmět:

Přípočty a odpočty vzniklé na základě cenové nabídky prací.

Počet stran 1

Počet příloh : 1

Vypročoval jméno:

Společnost

Datum

Podpis:

Manag, a.s.

9.11. 2017

Položkový dopočet předán:

Zpracovatel: Martin Hladký

Ano

Popis:

Přípočty a odpočty vzniklé na základě skutečně provedených prací.

K největším změnám došlo z důvodu:

dodávky 2ks červených kontrolkek, 2ks 3f pojistkových odpínačů 200A včetně pojistek a lakování rozvaděčových skříní.

Dopad na cenu : ano

Změna ceny (ve výši): 21.531,- Kč

Dopad na termín: ne

Změna termínu:

Dopad na kvalitu: ne

Popis změny kvality:

Schválil za objednatele

Datum
20.11.2017

Podpis

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	ČEPRO, a. s.	20.11.2017		
2.	ČEPRO, a. s.	20.11.2017		
3.	ČEPRO, a. s.	20.11.2017		
4.	Manag, a.s.	20.11.2017		