

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo, na akci

„Oprava elektroinstalace 2. a 3. patra objektu správní budovy
střediska Kladenské doly“

Kód akce: akce nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce - provozní práce
(dále jen „LP - PP“)

č. KLA/Po/254/2017 + D1

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2
403 39 Chlumec
IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII,
vločka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických: [redacted] vedoucím střediska Kladenské doly

[redacted] vedoucím odboru zahlazování následků
hornické činnosti střediska Kladenské doly

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

pan Miroslav Frolík

[redacted]
[redacted]
IČO: 48713309
DIČ: CZ [redacted]

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v Obchodním rejstříku na základě živnostenského listu vydaného Okresním živnostenským úřadem Okresního úřadu Kladno dne 4. 4. 2001 fyzické osobě pod č. j. ŽÚ/9852/2001/BE, ev. č. 320300-45538-01.

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Kladno, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)



Smluvní strany, v souladu s článkem XVIII., bodem 8. Smlouvy o dílo, na akci „Oprava elektroinstalace 2. a 3. patra objektu správní budovy střediska Kladenské doly“, kód akce: LP - PP (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu o dílo, uzavřenou dne 19. 10. 2017 pod č. KLA/Po/254/2017, a uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění článek IV. předmětné Smlouvy.

II. DŮVOD UZAVŘENÍ DODATKU

V zadávací dokumentaci bylo uvažováno se zahájením prací na plnění předmětu díla v říjnu 2017 a dokončením prací v prosinci 2017, což znamená, že doba plnění měla být 3 měsíce. Smlouva byla podepsána 19. 10. 2017 a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejněna téhož dne v registru smluv. Tímto dnem nabyla účinnosti.

K předání a převzetí staveniště došlo 24. 10. 2017, o tomto úkonu byl vyhotoven Protokol o předání a převzetí staveniště a současně byl proveden zápis do stavebního deníku.

Práce na plnění předmětu díla byly zahájeny dle zápisu ve stavebním deníku dne 25. 10. 2017. Na základě uvedených faktů se doba plnění zkrátila cca o měsíc.

Z důvodu zahájení prací na konci měsíce a ne začátkem měsíce října, jak bylo původně uvažováno, se prodlužuje termín pro ukončení a předání celého předmětu díla včetně všech zkoušek a revizí do 24. 1. 2018.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Článek IV. Smlouvy v tomto znění:

Lhůta pro ukončení a předání předmětu díla včetně všech zkoušek a revizí: **31. prosinec 2017**

se nahrazuje novým zněním:

Termín pro ukončení a předání předmětu díla včetně všech zkoušek a revizí: **do 24. ledna 2018**

2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy se nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech stejnopisech o třech stranách, každý s právem originálu, obě smluvní strany obdrží dva výtisky.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární orgány obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 7. 12. 2017

V Třebízi dne 15. 12. 2017

Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(objednatel)

Miroslav Frolík
fyzická osoba
podnikající dle živnostenského listu
(zhotovitel)

