








17.10.2016 - 

PRŮVODNÍ LIST KE SMLOUVĚ		Fakulta/součást:	RVUT
	Číslo smlouvy v IS APOLLO	29030014512	Číslo objednávky v IS SAP
Druh smlouvy		Typ smlouvy	dodatek č. 3 smlouvy o dílo
Předmět plnění	Stavební úpravy Údolní 53 pro FAVU VUT v Brně		
Předkladatel	jméno Ing. Petr Marvan	datum 21.9.2016	podpis 
Účel/důvod uzavření smlouvy	Jedná se o dodatek č. 3 předmětné smlouvy řešící variace (změny) díla podrobněji popsané v textu dodatku a ZL tvořícím přílohu dodatku.		
Dodavatel/Odběratel	název ESOX, spol. s r.o.	IČ 00558010	DIČ CZ 00216305
Doba plnění smlouvy	od 11.5.2016	do 24.9.2016	poznámka dod. č. 1 posunuta doba plnění na 135 dní od zahájení
Celková cena plnění	základ daně 18 910 046,00	výše daně 3 971 109,66	cena celkem 22 881 155,66 sazba DPH 21,00%
Dodací podmínky	adresa dodání	lhůta dodání	kontakt.osoba za VUT
Financování plnění smlouvy	náklady / výnosy - pro vícezdrojové financování		poznámka
	částka 18910046	zakázka 9500	NS/prvek SPP IV 99503000 IV
Vedoucí odboru, který smlouvu předkládá a doporučuje	jméno Ing. Petr Marvan	datum 21.9.2016	podpis 
Stanovisko - doporučení	Jedná se o dodatek č. 3 řešící úpravu ceny v souvislosti s uzavřením ZL 32, 37, 38, 39, 40, 41 a 42. Cena přípočtů=515.926,- Kč, cena odpočtů=0,- Kč. Nabídková cena 15.378.468,- Kč je po úpravách dle dodatků č. 1 až 3 nově stanovena na 18.910.046,- Kč.		
Před podpisem smlouvy (vzniků nároku/závazku) provedena předběžná řídicí kontrola v souladu se zákonem o finanční kontrole.			
Příkazce operace	jméno Ing. Petr Marvan	datum 21.9.2016	podpis  výsledek OK
Správce rozpočtu	jméno Iva Kurdiovská	datum 21.9.2016	
Vyjádření ke smlouvě:			
OVZ	jméno Mgr. Petr Jelínek	datum 21.9.2016	podpis 
Stanovisko OVZ	vkládáno v JŘ DU - souhlasím		
EO	jméno Ing. Martina Šíborová	datum 21.9.2016	podpis 
Stanovisko EO			
PrO	jméno Mgr. Josef Sobotka	datum 21.9.2016	podpis 
Stanovisko PrO	Bez připomínek		
Vyjádření kvestora:			
Kvestor	jméno doc.Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA	datum	podpis
Stanovisko kvestora			

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ

číslo: 29030014512

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zástupce: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M., kvestor
IČ: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305

dále v textu též jako „Objednatel“

a

Název: ESOX, spol. s r.o.
Sídlo: Libušina třída 23, Brno 623 00
Zápis v obchodním rejstříku: oddíl C, vložka 143, vedená Krajským soudem v Brně
Zástupce: Jan Polický, jednatel
IČ: 00558010
DIČ: CZ00558010

dále v textu též jako „Zhotovitel“

I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 11. 5. 2016 smlouvu o Dílo – stavební úpravy Údolní 53 pro FAVU VUT v Brně (dále jen „Smlouva“).
- 2) Účelem tohoto dodatku je v souladu s ujednáním článku V odst. 4 písm. e) Smlouvy písemně stvrdit dohodu smluvních stran ohledně variací (změn) díla, jejichž obsah a rozsah je uveden ve změnových listech č. 32, 37, 38, 39, 40, 41 a 42, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Smluvní strany stvrzují níže uvedené ceny variací předmětu díla dle příslušných změnových listů (dále jen „ZL“):

ZL	Název variace předmětu díla	Přípočty v Kč bez DPH	Odpočty v Kč bez DPH	Cena variace v Kč bez DPH
32	ZTI 2. Část	12 735	-	12 735
37	VZT	5 929	-	5 929
38	Zapojení stávající SK do racku U4	4 900	-	4 900
39	Čistící zóny U2 a U4	24 339	-	24 339
40	Změna povrchů podlah U4	94 423	-	94 423
41	Elektroinstalace	304 781	-	304 781
42	Doplnění požárních dveří	68 819	-	68 819
CELKEM		515 926	0	515 926




- 2) Smluvní strany stvrzují, že (nabídková) cena díla dle článku V odst. 1 Smlouvy činí na základě variací předmětu díla dle tohoto dodatku smlouvy **18 910 046,- Kč bez DPH.**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 3) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


Přílohy – Změnové listy 32, 37, 38, 39, 40, 41 a 42

V Brně dne 23 -09- 2016


.....
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M
kvestor
za Objednatele



V Brně dne 21 -09- 2016


.....
Jan Polický
jednatel
za Zhotovitele



ZMĚNOVÝ LIST – REKONSTRUKCE ÚDOLNÍ 53 PRO FAVU

Objednatel (O): VUT v Brně Antonínská 548/1, 601 90 Brno Zhotovitel (GD): ESOX, spol. s r.o. Libušina třída 23, 623 00 Brno TDI: Pokorný engineering Hlinky 114, 603 00 Brno GP: PROMED s.r.o. Žitná 1495/19, 621 00 Brno	Registrační číslo Změnového listu (ZL) : 32	Navrhovatel O	Číslo SO nebo PS SO 02,04,05	Pořadové číslo ZL 32
	Datum vydání ZL :	1.9.2016		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL :	14.9.2016		vyplní objednatel
	Změna má vliv do následujících profesí:	ZTI		vyplní GP
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS) :	SO 02, 04, 05		vyplní GP
	Název změny: ZTI 2. část			
Předmět a popis změny: Na objektu U2, U4 a U5 se jedná o demontáže stávajícího potrubí SV, TV a kanalizace, demontáže zařízovacích předmětů, opravy a doplnění drobných zařízovacích předmětů či jejich částí, tedy položek v původním VV neobsažených. Vše tak, aby bylo možno dokončit původní záměr.				
Důvod změny: Změnový list navazuje na ZL 17, uzavřeného v rámci dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Důvody pro změnu jsou obdobné jako u ZL17 s vysvětlením, že změny obsažené v tomto ZL32 nebyly v době uzavírání ZL17 známe a zřejmé. Původní záměr a návrh uvažoval využití stávajících rozvodů a zařízovacích předmětů ZTI (voda, kanalizace) s tím, že určité části bude nutno rekonstruovat, nepotřebné a bourané demontovat a některé doplňovat. A to v návaznosti na úpravu dispozic, a v návaznosti na budoucí využití částí budov k jiným účelům než původním. Projektová dokumentace a příslušný výkaz výměr tedy obsahuje návrh, který byl schopen projektant postihnout a určit v době přípravy projektu, a které mohl navrhnout na základě stávající (historické) dokumentace skutečného stavu a na základě průzkumů. V průběhu provádění díla, po rozkrytí konstrukcí a po obnažení stávajících vedení dochází ke korekci a zpřesnění požadavků na demontáže a nové montážní práce tak, aby bylo možno dosáhnout rekonstrukci systému ZTI v původně uvažovaném rozsahu.				
Přílohy: 1. Rozpočet zvýšení ceny				
Ocenění variace (dle přiloženého rozpočtu): připočty: 12.735,- Kč bez DPH odpočty: 0,- Kč bez DPH		Ocenění variace (součet připočtů a odpočtů): celková cena: 12.735,- Kč bez DPH Vyplní GD (nehodící se škrtněte)		
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO / NE	Vyplní GP / TDI	
Dopady do HMG GD:		celkový počet dní:	ANO / NE	Vyplní GD / provádějící změnu
Podpis zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 15.9.2016		
Podpis zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 15.9.2016		
Podpis TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 15.9.2016		
Podpis zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 15.9.2016		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. ZHOTOVITEL, kopie: TDI, GP				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL.



Položkový rozpočet

	SO02 nové položky		jc	mj	
1	Sprchová zástěna zvětšení rozměru - navýšení	kpl	1 356,00	1,00	1 356,00
2	Sprchová baterie	kpl	1 328,69	2,00	2 657,38
3	Vsazení vodovodních odboček do potrubí SV+TV	kpl	882,21	1,00	882,21
4	Demontáž umývadla a polonohy	kpl	158,33	4,00	633,32
5	Zpětná montáž stáv.umyvadla	kpl	181,00	2,00	362,00
6	Demontáž vodov.baterie	kus	118,75	4,00	475,00
7	Demontáž stávajícího vodovod.potrubí nebo odpadů	mb	60,00	15,00	900,00
8	výměna sifonu plastového 5/4" použité (demont+zpět.mont.)	kus	152,00	7,00	1 064,00
9	domontáž hlavice sprinkleru	kus	173,00	1,00	173,00
10	D+M nádržka splachovací vysokopoložená s potrubím spl 5/4"	kus	1 082,00	1,00	1 082,00
11	Montáž stáv.ocelového dřezu vč.plast.sifonu	kus	455,00	1,00	455,00
12	D+M flexi hadice pro WC DN 100- výměna stáv.za nové	kus	485,00	2,00	970,00
	nové položky celkem				11 009,91

	SO04 nové položky		jc	mj	
1	Demontáž a zpětná montáž (U, DD, WC, Pis, Baterie..)	kpl	408,82	1	408,82
2	výměna sifonu plastového 5/4" použité (demont+zpět.mont.)	kus	152,00	1	152
3	výměna sifonu plastového 5/4" -vč.dod.nového (demont+zpět.mont.)	kus	305,00	2	610
	VCP nové položky celkem				1 170,82

	SO05 nové položky		jc	mj	
1	Demontáž umývadla a polonohy	kus	158,33	2	316,65
2	D+M ventil nástěnný pračkový 3/4"	kus	237,50	1	237,50
	VCP nové položky celkem				554,15

Objekt	Přípočty
SO-02	11 009,91
SO-04	1 170,82
SO-05	554,15
Celkem	12 734,88

ZMĚNOVÝ LIST – REKONSTRUKCE ÚDOLNÍ 53 PRO FAVU

Objednatel (O): VUT v Brně Antonínská 548/1, 601 90 Brno Zhotovitel (GD): ESOX, spol. s r.o. Libušina třída 23, 623 00 Brno TDI: Pokorný engineering Hlinky 114, 603 00 Brno GP: PROMED s.r.o. Žitná 1495/19, 621 00 Brno	Registrační číslo Změnového listu (ZL) : 37	Navrhovatel O	Číslo SO nebo PS SO 02 a 04	Pořadové číslo ZL 37
	Datum vydání ZL :	1.09.2016		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL :	14.09.2016		vyplní objednatel
	Změna má vliv do následujících profesí:	VZT		vyplní GP
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS) :	SO 02 a 04		vyplní GP
Název změny: VZT				
Předmět a popis změny: Jedná se o přesun stávající vnitřní klimatizační jednotky v m.č. 222 v objektu U4 a demontáž stávající venkovní klimatizační jednotky z jižní fasády objektu U2.				
Důvod změny: V m.č. 222 je nutno provést demontáž stávající vnitřní klimatizační jednotky a její přesun do nové pozice z důvodu kolize jednotky s prováděním nových prací a instalací. Tato manipulace je nezbytná a nebyla v RDS a VV zohledněna. Na základě požadavku zástupců OPP MMB a NPÚ, který byl uplatněn v rámci kontrolní prohlídky stavby, bude provedena demontáž venkovní klimatizační jednotky z jižní fasády historického objektu U2, který je kulturní památkou. Jedná se o napravení nežádoucího stavu za účelem řádného průběhu kolaudačního řízení.				
Přílohy: 1. Rozpočet zvýšení ceny				
Ocenění variace (dle přiloženého rozpočtu): přípočty: 5.929,- Kč bez DPH odpočty: 0,- Kč bez DPH		Ocenění variace (součet přípočtů a odpočtů): celková cena: 5.929,- Kč bez DPH Vyplní GD (nehodící se škrtněte)		
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO / NE		Vyplní GP / TDI
Dopady do HMG GD:		celkový počet dní:		ANO / NE Vyplní GD / provádějící změnu
Podpis zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 15.9.2016		
Podpis zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 15.9.2016		
Podpis TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 15.9.2016		
Podpis zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 15.9.2016		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. ZHOTOVITEL, kopie: TDI, GP				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL.



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	32	Změny a doplnění VZT	JKSO	801
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 04	U4		Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
20160418	VUT FAVU		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Esox, spol.s r.o.		Zakázkové číslo	CN 101
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	5 929	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	5 929	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	5 929	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	5 929	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Zažehotovitelé		Za objednatelē	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		5 929 Kč	
DPH		21,0 %		1 245 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				7 174 Kč	

Poznámka :

Stavba :	20160418 VUT FAVU	Rozpočet : 32
Objekt :	SO 04 U4	Změny a doplnění VZT

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	5 929	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	5 929	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	5 929	0
Provoz investora	0	0,0	5 929	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	5 929	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	5 929	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20160418 VUT FAVU	Rozpočet: 32
Objekt :	SO 04 U4	Změny a doplnění VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
1	M24 R01	Přesun stáv.klimatizační jednotky v m.č.222	kpl	1,00	3 099,00	3 099,00
2	M24 R02	Demontáž stáv. kondenzační jednotky z fasády 2.NP objekt U2	kpl	1,00	2 830,00	2 830,00
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				5 929,00

ZMĚNOVÝ LIST – REKONSTRUKCE ÚDOLNÍ 53 PRO FAVU

Objednatel (O): VUT v Brně Antonínská 548/1, 601 90 Brno Zhotovitel (GD): ESOX, spol. s r.o. Libušina třída 23, 623 00 Brno TDI: Pokorný engineering Hlinky 114, 603 00 Brno GP: PROMED s.r.o. Žitná 1495/19, 621 00 Brno	Registrační číslo Změnového listu (ZL) : 38	Navrhovatel O	Číslo SO nebo PS SO 04	Pořadové číslo ZL 38
	Datum vydání ZL :	1.9.2016		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL :	14.9.2016		vyplní objednatel
	Změna má vliv do následujících profesí:	SLP		vyplní GP
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS) :	SO 04		vyplní GP
Název změny: Zapojení stávající SK do racku U4				
Předmět a popis změny: Jedná se o 40ks ukončení UTP kabelu, doplnění 1ks panelu 2HU, 48 port, dodávka a měření 20ks patch kabelů včetně pomocného a spojovacího materiálu. Vypracování číslovacího plánu.				
Důvod změny: Společně s dokončováním stavby a oživováním systémů bylo zjištěno, že RDS a VV neřeší zapojení 20ks vývodů stávajících zásuvek SK do nového racku (rozvaděče). V objektu U4 má být dle původního záměru zřízena nová síť SK včetně koncových prvků (zásuvek), současně má být zachována funkčnost některých stávajících zásuvek SK (v půdorysech označených modře). Tyto zásuvky a příslušné kabeláže byly v průběhu rekonstrukce zachovány a chráněny. Ve VV však chybí vykázané patch panely pro těchto 20ks zásuvek včetně měření a další komponenty.				
Přílohy: 1. Rozpočet zvýšení ceny				
Ocenění variace (dle přiloženého rozpočtu): přípočty: 4.900,- Kč bez DPH odpočty: 0,- Kč bez DPH		Ocenění variace (součet přípočtů a odpočtů): celková cena: 4.900,- Kč bez DPH Vyplní GD (nehodící se škrtněte)		
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO / NE		Vyplní GP / TDI
Dopady do HMG GD:		celkový počet dní:		ANO / NE Vyplní GD / provádějící změnu
Podpis zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 15.9.2016 		
Podpis zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 15.9.2016 		
Podpis TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 15.9.2016 		
Podpis zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 15.9.2016 		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. ZHOTOVITEL, kopie: TDI, GP				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL.

Stavební úpravy Udolní 53 pro FAVU VUT v Brně

Rozpočet stavby

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	4 900,00
DPH	21 %	1 029,00
Cena celkem za stavbu		5 929,0

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO04 Stavební úpravy pro FAVU	5 929	0	4 900	1 029	100,0
Celkem za stavbu	5 929	0	4 900	1 029	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO04	04 Stavební úpravy SO 04	5 929	0	4 900	1 029	100,0
Celkem za stavbu		5 929	0	4 900	1 029	100,0

Dopojení stáv.kabeláže do RACKU na U4

c	Vodorovná pasivní kabeláž	U4			
		U4			
No.	Popis položky	počet	mj	cena/mj	celkem
4	MĚŘENÍ 1 KABELU CAT5e ,VYHOT. PROTOKOLU	20	ks	35,57	711,4
5	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP	40	ks	35,57	1422,8
8	Panel 2HU, 45 sklon, 48 port, UTP kat 5e	1	ks	1015,56	1015,56
26	Číslovací plán, ranžírování telefonních kabelů v TÚ, v racku, včetně pomocného a spojovacího materiálu	5	hod	350	1750
CENA CELKEM ZA U4					4899,76

ZMĚNOVÝ LIST – REKONSTRUKCE ÚDOLNÍ 53 PRO FAVU

Objednatel (O): VUT v Brně Antonínská 548/1, 601 90 Brno Zhotovitel (GD): ESOX, spol. s r.o. Libušina třída 23, 623 00 Brno TDI: Pokorný engineering Hlinky 114, 603 00 Brno GP: PROMED s.r.o. Žitná 1495/19, 621 00 Brno	Registrační číslo Změnového listu (ZL) : 39	Navrhovatel O	Číslo SO nebo PS SO 02, 04	Pořadové číslo ZL 39
	Datum vydání ZL :	12.09.2016		<i>vyplní navrhovatel</i>
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL :	14.09.2016		<i>vyplní objednatel</i>
	Změna má vliv do následujících profesí:	ASŘ		<i>vyplní GP</i>
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS) :	SO 02, 04		<i>vyplní GP</i>
Název změny: Čistící zóny				
Předmět a popis změny: Jedná se o dodávku a montáž čisticích rohoží ze 100% polypropylenového vlákna se smyčkovou strukturou výšky 16mm pro zachycení drobných nečistot, vlhkosti a vody. Rohože budou osazeny za vstupními dveřmi do objektů U2 a U4. Celkově se jedná o 21 bm rohoží osazených do Al rámu o celkové délce 10,5 bm.				
Důvod změny: S dokončováním objektu bylo zjištěno, že RDS a VV opomíjejí dodávku čisticích rohoží, které jsou nutné pro uvedení díla do provozuschopného stavu. Objekty FAVU užívá více jak 260 studentů a 60 akademických a technickohospodářských pracovníků, současně i odborná veřejnost a návštěvy. Budovy jsou vystaveny vysoké zátěži a opotřebení. Osazení čisticích zón – rohoží je nezbytné.				
Přílohy: 1. Rozpočet zvýšení ceny				
Ocenění variace (dle přiloženého rozpočtu): přípočty: 24.339,- Kč bez DPH odpočty: 0,- Kč bez DPH		Ocenění variace (součet přípočtů a odpočtů): celková cena: 24.339,- Kč bez DPH Vyplní GD (nehodící se škrtněte)		
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO / NE		Vyplní GP / TDI
Dopady do HMG GD:		celkový počet dní:		ANO / NE
Podpis zástupce GD		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 15.9.2016
Podpis zástupce GP		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 15.9.2016
Podpis TDI		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 15.9.2016
Podpis zástupce Objednatel		SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL		Datum a podpis: 15.9.2016
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. ZHOTOVITEL, kopie: TDI, GP				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL.



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	59	Čistící zóny	JKSO	801
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 02	U2		Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
20160418	VUT FAVU		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Esox, spol.s r.o.		Zakázkové číslo	CN 101
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	24 339	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	24 339	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	24 339	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	24 339	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				24 339 Kč
DPH	21,0 %				5 111 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	29 450 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

Stavba :	20160418 VUT FAVU	Rozpočet :	59
Objekt :	SO 02 U2	Čistící zóny	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
776 Podlahy povlakové	0	24 339	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	24 339	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	24 339	0
Oborová přírážka	0	0,0	24 339	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	24 339	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	24 339	0
Zařízení staveniště	0	0,0	24 339	0
Provoz investora	0	0,0	24 339	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	24 339	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	24 339	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20160418 VUT FAVU	Rozpočet: 59
Objekt :	SO 02 U2	Čistící zóny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	776	Podlahy povlakové				
1	776 R01	D+M čistící rohož Arcos vč.prořezu	m2	21,00	1 075,00	22 575,00
2	776 R02	D+M náběhové lišty kolem čist.zón	m.b.	10,50	168,00	1 764,00
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				24 339,00

ZMĚNOVÝ LIST – REKONSTRUKCE ÚDOLNÍ 53 PRO FAVU

Objednatel (O): VUT v Brně Antonínská 548/1, 601 90 Brno Zhotovitel (GD): ESOX, spol. s r.o. Libušina třída 23, 623 00 Brno TDI: Pokorný engineering Hlinky 114, 603 00 Brno GP: PROMED s.r.o. Žitná 1495/19, 621 00 Brno	Registrační číslo Změnového listu (ZL) : 40	Navrhovatel O	Číslo SO nebo PS SO 09	Pořadové číslo ZL 40
	Datum vydání ZL :	5.9.2016		<i>vyplní navrhovatel</i>
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL :	14.9.2016		<i>vyplní objednatel</i>
	Změna má vliv do následujících profesí:	ASŘ		<i>vyplní GP</i>
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS) :	SO 09		<i>vyplní GP</i>
Název změny: Změna povrchů podlah U9				
Předmět a popis změny: Jedná se vyspravení podlah místností dílen a skladů o celkové ploše 287 m ² . Kaverny, praskliny, rýhy a výtlučky budou vyspraveny rychleschnoucí, nesmrštlivou hmotou. Po vysátí podkladu bude provedeno celoplošné srovnání povrchu. Nakonec bude provedena penetrace podkladu, po zaschnutí pak budou aplikovány dvě vrstvy finálního epoxydového transparentního nátěru. Výsledný povrch bude mít industriální charakter a vzhled a plně vyhovuje potřebám FAVU pro uvažované provozy.				
Důvod změny: V m.č. 101 až 108 objektu U9 se nachází stávající betonové mazaniny opatřené nátěrem, který je na částečně opotřebovaný. Opravu podlah řeší RDS tak, že dojde k vyčištění a penetraci podkladu a aplikaci stěrky tl. 6 mm. Po provedení vzorku bylo zjištěno, že takto vyspravený povrch není soudržný a vhodný pro uvažovaný provoz – díly, sklady. Toto je způsobeno výrazně větší degradací skladby podlah, než bylo původně uvažováno. Stávající mazaniny se po očištění stávajícího nátěru drojí a vykazují lokální poruchy (praskliny, neodborně opravované výtlučky a spáry). Pro zajištění úplné funkce podlah je nutno přistoupit k jejich sanaci ve větším rozsahu. Povrch bude vyčištěn, celoplošně vyspraven špachtlováním, následně bude provedena srovnávací vrstva a dojde k aplikaci transparentního epoxydového nátěru.				
Přílohy: 1. Rozpočet zvýšení ceny				
Ocenění variace (dle přiloženého rozpočtu): připočty: 94.423,- Kč bez DPH odpočty: 0,- Kč bez DPH		Ocenění variace (součet připočtů a odpočtů): celková cena: 94.423,- Kč bez DPH Vyplní GD (nehodící se škrtněte)		
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO / NE		Vyplní GP / TDI
Dopady do HMG GD:		celkový počet dní:		ANO / NE Vyplní GD / provádějící změnu
Podpis zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 15.9.2016 		
Podpis zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 15.9.2016 		
Podpis TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 15.9.2016 		
Podpis zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 15.9.2016 		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. ZHOTOVITEL, kopie: TDI, GP				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	CN 61	Vícepráce podlaha Broušení, spach	JKSO	801
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 09	U9		Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
20160418	VUT FAVU		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Esox, spol.s r.o.		Zakázkové číslo	CN 101
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	94 423	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	94 423	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	94 423	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	94 423	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	94 423 Kč	
DPH	21,0 %	19 829 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		114 252 Kč	

Poznámka :

Stavba :	20160418 VUT FAVU	Rozpočet :	CN 61
Objekt :	SO 09 U9	Vícepráce podlaha Broušení, spachtl.+2	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	94 423	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	94 423	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	94 423	0
Oborová přírážka	0	0,0	94 423	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	94 423	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	94 423	0
Zařízení staveniště	0	0,0	94 423	0
Provoz investora	0	0,0	94 423	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	94 423	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	94 423	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20160418 VUT FAVU	Rozpočet: CN 61
Objekt :	SO 09 U9	Vícepráce podlaha Broušení, spachtl.+2xlak

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
3	R605-2	Nátěr, penetrační epoxyd.tranparentní - čirá	m2	287,00	108,00	30 996,00
4	R605-3	Špachtlování podkladu do 10% plochy, zatažení trhlin, výtluků,pórů apod.	m2	287,00	33,00	9 471,00
5	R605-4	Nátěr epoxidový transparentní, 2.vrstvy	m2	287,00	188,00	53 956,00
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				94 423,00

ZMĚNOVÝ LIST – REKONSTRUKCE ÚDOLNÍ 53 PRO FAVU

Objednatel (O): VUT v Brně Antonínská 548/1, 601 90 Brno Zhotovitel (GD): ESOX, spol. s r.o. Libušina třída 23, 623 00 Brno TDI: Pokorný engineering Hlinky 114, 603 00 Brno GP: PROMED s.r.o. Žitná 1495/19, 621 00 Brno	Registrační číslo Změnového listu (ZL) : 41	Navrhovatel O	Číslo SO nebo PS SO 02,04,05	Pořadové číslo ZL 41
	Datum vydání ZL :	15.8.2016		<i>vyplní navrhovatel</i>
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL :	5.9.2016		<i>vyplní objednatel</i>
	Změna má vliv do následujících profesí:	ESIL		<i>vyplní GP</i>
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS) :	SO 02,04,05		<i>vyplní GP</i>
Název změny: Elektroinstalace				
Předmět a popis změny: Jedná se provedení následujících montážních prací a dodávek silnoproudé elektroinstalace nutných pro zprovoznění budov dle původního záměru objednatele. Objekt U2: Připojení nových VZT jednotek a klimatizačních jednotek na 230V. Přeložení stávajících žlabů sloužícího pro stávající vedení ESIL i pro novou kabeláž, které kolidují s bouracími pracemi a prováděním dalších nových rozvodů ZTI a VZT. Žlaby jsou navíc poškozené, což nebylo před jejich svěšením patrné. 32bm žlabu je nutno demontovat a stávající i nové vedení uložit do žlabů nových, umístěných v souběžné, nekolidující trase. Po dokončení bouracích prací bylo zjištěno, že nejsou funkční všechny zásuvkové a světelné obvody na sociálních zařízeních v 1.NP až 4.NP. Průzkumem bylo potvrzeno, že došlo k přerušení přírodních kabelů. Trasy stávajících přírodních kabelů nejsou objednateli ani zhotoviteli známy, a proto je nelze dostatečně chránit. Nové přírodní trasy pro sociální zařízení 1.NP až 4.NP jsou předmětem tohoto ZL. V RDS nebyl uveden dostatečný výkon a jističní pro vestavěnou technologii, proto je třeba doplnit 2ks zásuvek 400V s jističím 32A. Objekt U4: Připojení nových VZT jednotek a klimatizačních jednotek na 230V. Připojení nových lokálních ohřevů TUV na 230V. Po dokončení bouracích prací bylo zjištěno, že všechny nové koncové prvky nelze připojit na stávající okruhy z důvodu jejich nízkého jističní. Bylo tedy rozhodnuto, že pro m.č. 109 a sklad bude zřízen nový přívod a rozvaděč, aby byla zajištěna funkčnost silové elektroinstalace v této části objektu. Požární ucpávky: Bude instalováno 35ks ucpávek ucpávky Hilty CP s odolností 60 minut v objektu U2, 16ks ucpávek v objektu U4 a 14ks ucpávek v objektu U5. Důvod změny: V RDS a VV není provedena dostatečná koordinace mezi jednotlivými profesemi. Nová VZT zařízení a nové klimatizační jednotky nejsou připojeny na 230V, stejně tak lokální ohřevy TUV v objektu U4. ZL dále řeší přeložení stávajících žlabů sloužícího pro stávající vedení ESIL i pro novou kabeláž, které kolidují s bouracími pracemi a prováděním dalších nových rozvodů ZTI a VZT. Žlaby jsou navíc poškozené, což nebylo před jejich svěšením patrné. Po dokončení bouracích prací bylo zjištěno, že nejsou funkční všechny zásuvkové a světelné obvody na sociálních zařízeních v 1.NP až 4.NP objektu U2. Průzkumem bylo potvrzeno, že došlo k přerušení přírodních kabelů. Trasy stávajících přírodních kabelů nejsou objednateli ani zhotoviteli známy, a proto je nelze dostatečně chránit. V RDS nebyl uveden dostatečný výkon a jističní pro vestavěnou technologii v objektu U2, proto je třeba doplnit 2ks zásuvek 400V s jističím 32A. Po dokončení bouracích prací bylo také zjištěno, že všechny nové koncové prvky nelze připojit na stávající okruhy z důvodu jejich nízkého jističní. Bylo tedy rozhodnuto, že pro m.č. 109 a sklad bude zřízen nový přívod a rozvaděč, aby byla zajištěna funkčnost silové elektroinstalace v této části objektu. V RDS a VV je uvedeno nedostatečné množství požárních ucpávek. Na hranici požárních úseků budou doplněny požární ucpávky Hilty CP s odolností 60 minut tak, aby byl zajištěn soulad s požárními předpisy.				
Přílohy: 1. Rozpočet zvýšení ceny				
Ocenění variace (dle přiloženého rozpočtu): přípočty: 304.781,- Kč bez DPH odpočty: 0,- Kč bez DPH		Ocenění variace (součet přípočtů a odpočtů): celková cena: 304.781,- Kč bez DPH Vyplni GD (nehodící se škrtněte)		
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO / NE		Vyplni GP / TDI
Dopady do HMG GD:		celkový počet dní:		ANO / NE Vyplni GD / provádějící změnu
Podpis zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 15.9.2016 	
Podpis zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 15.9.2016 	
Podpis TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 15.9.2016 	
Podpis zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL		Datum a podpis: 15.9.2016 	
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. ZHOTOVITEL, kopie: TDI, GP				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL.

ZL41 - ELEKTROINSTALACE REKAPITULACE

Objekt U2 - práce nad rámcem SOD (variací)	m.j.	množství	j.c.	cena
Zapojení VZT jednotek - připojení a odzkoušení kabelů a funkce VZT	ks	9	259,60	2 336,40
Zapojení klimatizace - připojení a odzkoušení kabelů a funkce klimatizace	ks	4	748,00	2 992,00
Demontáže stáv. plast. žlabů kvůli kolizi se stav. úpravami a jejich poškození, 1.NP až 4.NP	m	32	204,60	6 547,20
Montáž nového plechového žlabu 125x50mm	m	32	204,60	6 547,20
Zapojení elektroinstalace sociálních zařízení vlivem poškození stáv. přívodů 1.NP až 4.NP	ks	5	5632,00	28 160,00
Doplnění zásuvek 400V/32A pro technologie (chyba RDS-nedostatečný výkon)	ks	2	687,00	1 374,00
Sekací a vrtací práce a ostatní stavební výpomocí (28 hodin HZS)	kpl	1	8800,00	8 800,00
Celkem				56 756,80

Objekt U4 - práce nad rámcem SOD (variací)	m.j.	množství	j.c.	cena
Zapojení ohříváčů	viz. samostatný rozpočet			96 145,40
Zapojení VZT a klimatizačních jednotek	viz. samostatný rozpočet			40 737,20
Přívod pro m.č. 109 - doktorandi	viz. samostatný rozpočet			15 686,50
Zásuvka pro m.č. 109	viz. samostatný rozpočet			7 054,90
Celkem				159 624,00

Objekt U2 - požární ucpávky nad rámcem SOD (variací)	m.j.	množství	j.c.	cena
Požární ucpávka prostupu Hilty CP, odolnost 60 minut	ks	35	1360	47 600,00
Celkem				47 600,00

Objekt U4 - požární ucpávky nad rámcem SOD (variací)	m.j.	množství	j.c.	cena
Požární ucpávka prostupu Hilty CP, odolnost 60 minut	ks	16	1360	21 760,00
Celkem				21 760,00

Objekt U5 - požární ucpávky nad rámcem SOD (variací)	m.j.	množství	j.c.	cena
Požární ucpávka prostupu Hilty CP, odolnost 60 minut	ks	14	1360	19 040,00
Celkem				19 040,00

CELKEM VARIACE ZL 41				304 780,80
-----------------------------	--	--	--	-------------------

Zapojení ohřivačů užitkové vody v objektu U4

Akce: Stavební úpravy Údolní 53 pro FAVU VUT v Brně

Dodávka	ks/m/hod.	dodávka vč. montáže	celk.
		jedn.	
1 NP - individuální kalkulace, dodatečná a ztížená montáž			
Kabel silový CYKY 3x2,5mm	375	35,00	13125,00
KO LISTA LHD 40 X 20 2m	28	35,30	988,40
Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami ABB SWING	7	124,50	871,50
Ukončení vodiče do 10mm	14	18,00	252,00
Zapojení ohřivače	7	56,00	392,00
Doplnění jističe do rozvaděče	7	247,00	1729,00
Podružný a spojovací materiál	1	850,00	850,00
HZS (koordinace postupu s ostatními profesemi, revize,...)	1	790,00	790,00
Sekací a vrtací práce	1	1450,00	1450,00
Mezisoučet			20 447,90
2 NP - individuální kalkulace, dodatečná a ztížená montáž			
Kabel silový CYKY 3x2,5mm	398	35,00	13930,00
KO LISTA LHD 40 X 20 2m	28	35,30	988,40
Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami ABB SWING	7	124,50	871,50
Ukončení vodiče do 10mm	14	18,00	252,00
Zapojení ohřivače	7	56,00	392,00
Doplnění jističe do rozvaděče	7	247,00	1729,00
Podružný a spojovací materiál	1	850,00	850,00
HZS (koordinace postupu s ostatními profesemi, revize,...)	1	790,00	790,00
Sekací a vrtací práce	1	1450,00	1450,00
Mezisoučet			21 252,90
3 NP - individuální kalkulace, dodatečná a ztížená montáž			
Kabel silový CYKY 3x2,5mm	445	35,00	15575
KO LISTA LHD 40 X 20 2m	32	35,30	1129,6
Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami ABB SWING	8	124,50	996
Ukončení vodiče do 10mm	16	18,00	288
Zapojení ohřivače	8	56,00	448
Doplnění jističe do rozvaděče	8	247,00	1976
Podružný a spojovací materiál	1	950,00	950
HZS (koordinace postupu s ostatními profesemi, revize,...)	1	940,00	940
Sekací a vrtací práce	1	1450,00	1450
Mezisoučet			23 752,60
4 NP - individuální kalkulace, dodatečná a ztížená montáž			
Kabel silový CYKY 3x2,5mm	438	35,00	15330,00
KO LISTA LHD 40 X 20 2m	32	35,30	1129,60
Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami ABB SWING	8	124,50	996,00
Ukončení vodiče do 10mm	16	18,00	288,00
Zapojení ohřivače	8	56,00	448,00
Doplnění jističe do rozvaděče	8	247,00	1976,00
Podružný a spojovací materiál	1	950,00	950,00
HZS (koordinace postupu s ostatními profesemi, revize,...)	1	940,00	940,00
Sekací a vrtací práce	1	1450,00	1450,00
Mezisoučet			23 507,60
5 NP - individuální kalkulace, dodatečná a ztížená montáž			

Kabel silový CYKY 3x2,5mm	114	35,00	3990,00
KO LISTA LHD 40 X 20 2m	8	35,30	282,40
Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami ABB SWING	2	124,50	249,00
Ukončení vodiče do 10mm	4	18,00	72,00
Zapojení ohříváče	2	56,00	112,00
Doplnění jističe do rozvaděče	2	247,00	494,00
Podružný a spojovací materiál	1	210,00	210,00
HZS (koordinace postupu s ostatními profesemi, revize,...)	1	325,00	325,00
Sekací a vrtací práce	1	1450,00	1450,00
Mezisoučet			7 184,40

Cena celkem

96 145,40

Zapojení VZT a klimatizačních jednotek**Akce: Stavební úpravy Údolní 53 pro FAVU VUT v Brně**

Dodávka	ks/m/hod.	dodávka vč. montáže	
		jedn.	celk.
VZT 1NP - individuální kalkulace, dodatečná a ztížená montáž			
zapojení jednotky	1	623,70	623,70
Přípojné místo 400V	1,00	1259,50	1259,50
Kabel CYKY 3x2,5	24	38,50	924,00
Ukončení vodiče	12	19,90	238,80
Odvíkování, zavíkování kabelového žlabu	1	423,50	423,50
Vypínáč IP20, řazení 1	1	132,80	132,80
Stykač	1	346,30	346,30
Kabel CYKY 3x1,5	16	24,20	387,20
Krabice KP 68	1	44,00	44,00
Doplnění rozvaděče, úpravy v rozvaděči	1	2651,00	2651,00
Mezisoučet			7030,80
VZT 2NP - individuální kalkulace, dodatečná a ztížená montáž			
zapojení jednotky	1	623,70	623,70
Kabel CYKY 3x2,5	24	38,50	924,00
Ukončení vodiče	12	19,90	238,80
Odvíčkování, zavíkování kabelového žlabu	1	423,50	423,50
Vypínáč IP20, řazení 1	1	132,80	132,80
Kabel CYKY 3x1,5	16	24,20	387,20
Krabice KP 68	1	44,00	44,00
Doplnění rozvaděče, úpravy v rozvaděči	1	2134,00	2134,00
Mezisoučet			4 908,00
VZT 3NP - individuální kalkulace, dodatečná a ztížená montáž			
zapojení jednotky	1	623,70	623,70
Kabel CYKY 3x2,5	24	38,50	924,00
Ukončení vodiče	12	19,90	238,80
Odvíkování, zavíkování kabelového žlabu	1	423,50	423,50
Vypínáč IP20, řazení 1	1	132,80	132,80
Kabel CYKY 3x1,5	16	24,20	387,20
Krabice KP 68	1	44,00	44,00
Doplnění rozvaděče, úpravy v rozvaděči	1	2134,00	2134,00
Mezisoučet			4 908,00
Zapojení klimatizační jednotky - individuální kalkulace, dodatečná a ztížená montáž			
zapojení jednotky	1	2244,00	2244,00
Kabel CYKY 3x2,5	72	38,50	2772,00
Ukončení vodiče	6	19,90	119,40
Odvíkování, zavíkování kabelového žlabu	1	1298,00	1298,00
Doplnění rozvaděče, úpravy v rozvaděči	1	2937,00	2937,00
Mezisoučet			9 370,40
Ostatní - individuální kalkulace, dodatečná a ztížená montáž			
Revize	1,00	2970,00	2 970,00
Lešení, plošiny	1,00	6750,00	6 750,00
Koordinace posutpu s ostatními profesemi (10 hodin v HZS-stavbyvedoucí elektro)	10,00	480,00	4 800,00
Mezisoučet			14 520,00
Celkem			40 737,20

Prívod a rozvaděč pro objekt U4 m.č. 109 - doktorandi

Akce: Stavební úpravy Údolní 53 pro FAVU VUT v Brně

Dodávka	ks/m/hod.	dodávka vč. montáže	
		jedn.	celk.
Rozvaděč m.č. 109 36 modulů - komplet - bez elektroměru	1	5 445,00	5 445,00
Kabel silový CYKY 5x6mm - individuální kalkulace, dodatečná montáž	59	69,70	4 112,30
Lišta vkladací LV 40x40mm - individuální kalkulace, dodatečná montáž	16	50,40	806,40
Vodič CYA 6mm - individuální kalkulace, dodatečná montáž	49	36,00	1 764,00
Podružný materiál, ukončení kabelů - individuální kalkulace, dodatečná montáž	1	2 145,00	2 145,00
Sekací, vrtací práce - individuální kalkulace, dodatečná montáž	1	1 084,60	1 084,60
Kabelový žlab 110/60 - individuální kalkulace, dodatečná montáž	2	164,60	329,20
Mezisoučet			15 686,50
Celkem			15 686,50
Dodávka			15 686,50
Cena celkem bez DPH			15 686,50

Doplnění elektroinstalace a zásuvek pro m.č. 109 a sklad v objektu U4**Akce: Stavební úpravy Údolní 53 pro FAVU VUT v Brně**

Dodávka	ks/m/hod.	dodávka vč. montáže	
		jedn.	celk.
CYKY 3Ax2.5 - individuální kalkulace, dodatečná montáž	52	29,70	1 544,40
Zásuvka jednonásobná ABB SWING - individuální kalkulace, dodatečná montáž	1	137,00	137,00
Dvojjzásuvka ABB SWING - individuální kalkulace, dodatečná montáž	1	144,00	144,00
Připojovací zásuvka 400V - individuální kalkulace, dodatečná montáž	1	687,00	687,00
CYKY 5Cx2.5 - individuální kalkulace, dodatečná montáž	19	38,50	731,50
KO LISTA LHD 40 X 20 2m - individuální kalkulace, dodatečná montáž	45	39,00	1 755,00
LK 80/2 KRABICE LIŠTOVÁ - individuální kalkulace, dodatečná montáž	2	82,00	164,00
Sekací a vrtací práce	1	759,00	759,00
Podružný materiál	1	264,00	264,00
HZS	1	264,00	264,00
Revize	1	605,00	605,00
Mezisoučet			7 054,90
Celkem			7 054,90
Dodávka			7 054,90
Cena celkem bez DPH			7 054,90

ZMĚNOVÝ LIST – REKONSTRUKCE ÚDOLNÍ 53 PRO FAVU

Objednatel (O): VUT v Brně Antonínská 548/1, 601 90 Brno Zhotovitel (GD): ESOX, spol. s r.o. Libušina třída 23, 623 00 Brno TDI: Pokorný engineering Hlinky 114, 603 00 Brno GP: PROMED s.r.o. Žitná 1495/19, 621 00 Brno	Registrační číslo Změnového listu (ZL) : 42	Navrhovatel O	Číslo SO nebo PS SO 04	Pořadové číslo ZL 42
	Datum vydání ZL :	19.09.2016		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL :	20.09.2016		vyplní objednatel
	Změna má vliv do následujících profesí:	ASŘ		vyplní GP
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS) :	SO 04		vyplní GP
Název změny: Doplnění požárních dveří				
Předmět a popis změny: Bude provedena dodávka a montáž 4ks dveří hladkých 800x1970 mm EW 30 DP3-C a 1ks dveří hladkých 1400x1970 mm EW 30 DP3-C v objektu U4. Dále bude provedena dodávka a montáž kování klika-koule s panikovou funkcí v objektu U2.				
Důvod změny: V rámci přípravy na kolaudaci objektu ze strany objednatele a dodavatele stavby a po konzultaci se zástupcem oddělení prevence Hasičského záchranného sboru JmK bylo zjištěno, že realizační dokumentace stavby obsahuje chybu týkající se požárních uzávěrů a jednotlivé části RDS nejsou zkoordinované. Architektonicko-stavební řešení RDS uvádí, že stávající dveře v dělicích příčkách objektu U4 zůstávají beze změn. Požárně bezpečnostní řešení tvořící část RDS však uvádí, že některé dveře jsou osazeny v příčkách tvořících hranici požárních úseků s požadovanou požární odolností 30 minut. Stejný problém v nekoordinaci RDS byl zjištěn i u 1ks nově dodávaných dveří v objektu U4 a u absence kování s panikovou funkcí u 2ks dveří v objektu U2. Objednatel tedy pro umožnění řádného průběhu kolaudace stavby stanovené na 23.10.2016 rozhodl o provedení záměny dveří bez požární odolnosti za dveře s požární odolností tak, aby byly splněny požadavky z PBŘ a ze závazného stanoviska HZS JmK ke stavebnímu povolení.				
Přílohy: 1. Rozpočet zvýšení ceny				
Ocenění variace (dle přiloženého rozpočtu): připočty: 68.819,- Kč bez DPH odpočty: 0,- Kč bez DPH		Ocenění variace (součet přípočtů a odpočtů): celková cena: 68.819,- Kč bez DPH Vyplní GD (nehodící se škrtněte)		
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO / NE		Vyplní GP / TDI
Dopady do HMG GD:		celkový počet dní:		ANO / NE Vyplní GD / provádějící změnu
Podpis zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 20.9.2016		
Podpis zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 20.9.2016		
Podpis TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 20.9.2016		
Podpis zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 20.9.2016		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. ZHOTOVITEL, kopie: TDI, GP				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL.



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	60	výměna dveří stáv.za dveře s PO E	JKSO	801
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 04	U4		Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
20160418	VÚT FAVU		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Esox, spol.s r.o.		Zakázkové číslo	CN 101
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	68 819	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	68 819	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	68 819	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	68 819	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				68 819 Kč
DPH	21,0 %				14 452 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	83 271 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

Stavba :	20160418 VUT FAVU	Rozpočet :	60
Objekt :	SO 04 U4	výměna dveří stáv.za dveře s PO EW30	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	5 846	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	62 973	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	68 819	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	68 819	0
Oborová přírážka	0	0,0	68 819	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	68 819	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	68 819	0
Zařízení staveniště	0	0,0	68 819	0
Provoz investora	0	0,0	68 819	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	68 819	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	68 819	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20160418 VUT FAVU	Rozpočet: 60
Objekt :	SO 04 U4	výměna dveří stáv.za dveře s PO EW30-DP3 C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	766217	220 D+M nová - koule x klika dle požadavků HZS s panikovou funkcí	ks	2,00	2 923,00	5 846,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				5 846,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
2	767002	002 D+M Dveře hladké 1400x1970 mm EW 30 DP3-C	ks	1,00	26 541,85	26 541,85
3	767007	007 D+M Dveře hladké 800x1970 mm EW 30 DP3-C	ks	4,00	9 107,80	36 431,20
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				62 973,05