

Změnový list č. 1 ze dne 14.12.2017

Název stavby:	Rekonstrukce centrální koupelny - Domov pro seniory A. Dvořáka 2166
Číslo smluvního vztahu:	124/2/2017
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> V PD není uveden požadavek od KHS ÚK č.j. KHSUL 41434/2017 ze dne 12.9.2017- provedení rozboru pitné vody a měření intenzity osvětlení. Stavba měla být dokončena dle uzavřené SOD do 4 týdnů od zahájení stavebních prací. Práce byly zahájeny 30.11.2017 s dokončením dle SoD do 28.12.2017.	
<u>Nové řešení:</u> Bude proveden rozbor pitné vody a měření intenzity osvětlení dle požadavku KHS ÚK. Stavba bude dokončena do 30.1.2018.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Rozbor pitné vody a měření intenzity osvětlení je nutným podkladem ke kolaudaci stavby – zajištěno smluvně na konec ledna 2018. Dodávky materiálů (dlažby, obklady, PVC), výrobků a zařízení (svítidla, zařízeníové předměty, komponenty pro VZT) nebylo možno k napjatým kapacitám dodavatelů v období prosince spolehlivě zajistit. Dodávky jsou potvrzeny až na první dva týdny ledna 2018.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	641 497,22
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	11 495,00
Nová cena díla vč. DPH:	652 992,22

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	28.12.2017
Nový termín dokončení díla:	30.1.2018

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Pavel Vomáčka, jednatel společnosti

Datum: 14.12.2017

Podpis: 

VOBAS s.r.o.
Prokopa Holého 2005
434 01 Most
IČ: 254 17 045, DIČ: CZ25417045
tel.: 417 638 958

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Ing. Pavel Vomáčka, jednatel společnosti

Datum: 14.12.2017

Podpis: 


VOBAS s.r.o.
Prokopa Holého 2005
434 01 Most
IČ: 254 17 045, DIČ: CZ25417045
tel.: 417 638 958

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Pavel Vomáčka, jednatel společnosti


Datum: 14.12.2017


Podpis: 

VOBAS s.r.o.
Prokopa Holého 2005
434 01 Most
IČ: 254 17 045, DIČ: CZ25417045
tel.: 417 638 958

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 


Datum:


Podpis: 

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

vedoucí odboru investic

Datum: 14. 12. 2017

Podpis: 

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): , ekonomka

Datum: 14. 12. 2017

Podpis: 

Příloha změnového listu: Výpočet víceprací

Výpočet víceprací pro akci:

Rekonstrukce centrální koupelny - Domov pro seniory A. Dvořáka 2166

Cenová nabídka na provedení rozboru pitné vody a měření intenzity osvětlení:

-rozbor pitné vody + zajištění	3.500,- Kč
-měření intenzity osvětlení + zajištění	6.000,- Kč
Cena celkem bez DPH	9.500,- Kč

termín provedení – 2. polovina 01/2018

Zpracováno dne: 13.12.2017

S pozdravem ing. P. Vomáčka