

**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č. 735/2017, ze dne 17. 08. 2017**

**4. část *Nové výtahy pro bytový dům č. p. 1016 ul. Mírová, Bohumín***

uzavřená v souladu s dle platných ustanovení uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění ve zněních pozdějších předpisů

**I.**  
**Smluvní strany**

<b>Zadavatel:</b>	<b>Město Bohumín</b>
Zastoupený:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
DIČ:	00297569
Bankovní spojení:	CZ00297569
Číslo účtu:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	27-1721640379/0800
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ing. Petr Vícha, starosta města
	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
	Ing. Alena Lašutová, referent odboru rozvoje a investic
Telefon:	596 092 178, 596 092 111
E-mail:	lasutova.alena@mubo.cz

(dále jen zadavatel)

a

<b>2. Zhotovitel:</b>	<b>MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY SPOL. S R.O.</b>
Zastoupený:	Jiří Muller
IČ:	25821415
DIČ:	CZ25821415
Bankovní spojení:	Komerční Banka
Číslo účtu:	19-739060247/0100
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	Tomáš Hubálek
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Tomáš Hubálek
Telefon:	606783915
Telefon:	606783915
Telefon provozovna:	606783915
E-mail:	hubalek@msvytahy.cz

(dále jen zhotovitel)

## II. Předmět a místo plnění

### 4. část *Nové výtahy pro bytový dům č. p. 1016 ul. Mírová, Bohumín*

se mění takto:

K navýšení ceny díla došlo z důvodů úpravy nevyhovujících podlah výtahových šachet v domě, které musí být upraveny zpevněním.

### III. Doba plnění

**Změna termínu dokončení díla z důvodů víceprací se mění takto:**

původní dílčí termín **01. 12. 2017**

nový dílčí termín **08. 12. 2017**

původní konečný termín **31. 12. 2017**

nový konečný termín **18. 01. 2018**

### IV. Cena díla a fakturace

Cena díla bez DPH včetně dodatku č. 1	1 772 500,00 Kč
DPH 15%	259 875,00 Kč
DPH 21%	<u>8.400,00 Kč</u>
<b>Celková cena díla vč. DPH</b>	<b>2 040 775,00 Kč</b>

#### vícepráce

cena bez DPH	75 120,00 Kč
DPH (15 %)	<u>11 268,00 Kč</u>
<b>Celkem cena za vícepráce vč. DPH</b>	<b>86 388,00 Kč</b>

#### Celkem konečná cena

cena bez DPH	1 847 620,00 Kč
DPH 15%	271 143,00 Kč
DPH 21%	<u>8.400,00 Kč</u>
<b>Celkem konečná cena vč. DPH</b>	<b>2 127 163,00 Kč</b>

Ostatní ustanovení obsažená v SoD č. 735/2017, ze dne 17. 08. 2017 se nemění. Změna vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Přílohu tvoří položkové rozpočty víceprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

V Bohumíně, dne 18. 12. 2017

V Bohumíně, dne 18. 12. 2017

za zadavatele  
Ing. Petr Vícha v. r.  
starosta města

za zhotovitele  
Jiří Müller v. r.  
jednatel společnosti