

## **Dodatek č. 2**

### **ke smlouvě o dílo č. 11/935/2017, ze dne 17. 08. 2017**

#### **1. část *Nové výtahy pro bytový dům č. p. 1019, ul. Osvoboditelů, Bohumín***

uzavřená v souladu s dle platných ustanovení uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění ve zněních pozdějších předpisů

#### **I.**

#### **Smluvní strany**

<b>Zadavatel:</b>	<b>Město Bohumín</b>
Zastoupený:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
DIČ:	00297569
Bankovní spojení:	CZ00297569
Číslo účtu:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	27-1721640379/0800
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ing. Petr Vícha, starosta města
	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
	Ing. Alena Lašutová, referent odboru rozvoje a investic
Telefon:	596 092 178, 596 092 111
E-mail:	lasutova.alena@mubo.cz

(dále jen zadavatel)

a

<b>2. Zhotovitel:</b>	<b>EV-servis s.r.o.</b>
Zastoupený:	Jiřím Müllerem – jednatelem firmy
IČ:	60318457
DIČ:	CZ60318457
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	49209761/0100
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	Jiří Müller - jednatel
	Ing. Tomáš Müller – výkonný ředitel
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Norbert Sosna – vedoucí obchodního oddělení
	Jiří Müller - jednatel
	Ing. Tomáš Müller – výkonný ředitel
	Norbert Sosna – vedoucí obchodního oddělení
Telefon:	724372104
Telefon:	724372104
Telefon provozovna:	596919554
Fax:	
E-mail:	sosna@ev-servis.cz

(dále jen zhotovitel)

(dále jen zhotovitel)

## II. Předmět a místo plnění

### 1. část *Nové výtahy pro bytový dům č. p. 1019, ul. Osvoboditelů, Bohumín*

se mění takto:

K navýšení ceny díla došlo z důvodů úpravy nevyhovujících podlah výtahových šachet v domě, které musí být upraveny zpevněním.

## III. Doba plnění

**Změna termínu dokončení díla z důvodů víceprací se mění takto:**

původní dílčí termín **01. 12. 2017**

nový dílčí termín **08. 12. 2017**

původní konečný termín **31. 12. 2017**

nový konečný termín **18. 01. 2018**

## IV. Cena díla a fakturace

cena bez DPH včetně dodatku č. 1	1 708 498,00 Kč
DPH 15%	251 774,70 Kč
DPH 21%	<u>6.300,00 Kč</u>
<b>Celkem konečná cena vč. DPH</b>	<b>1 966 572,70 Kč</b>

### vícepráce

cena bez DPH	75 120,00 Kč
DPH (15 %)	<u>11 268,00 Kč</u>
<b>Celkem cena za vícepráce vč. DPH</b>	<b>86 388,00 Kč</b>

### Celkem konečná cena

cena bez DPH	1 783 618,00 Kč
DPH 15%	263 042,70 Kč
DPH 21%	<u>6.300,00 Kč</u>
<b>Celkem konečná cena vč. DPH</b>	<b>2 052 960,70 Kč</b>

Ostatní ustanovení obsažená v SoD č. 11/935/2017, ze dne 17. 08. 2017 se nemění. Změna vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Přílohu tvoří položkové rozpočty víceprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

V Bohumíně, dne 18. 12. 2017

V Bohumíně, dne 18. 12. 2017

za zadavatele  
Ing. Petr Vícha v. r.  
starosta města

za zhotovitele  
Jiří Müller v. r.  
jednatel společnosti