

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 8.6.2017, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„III/33736 KAMENNÉ MOSTY, MOST ev.č. 33736-1“

Číslo smlouvy objednatele: 152/00066001/2017

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, Praha 5, 150 00

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 7634

jejímž jménem jedná Ing. Karel Frankota a Ing. Irena Sedmíková – zmocněnci

č. smlouvy: SDI/841/COCN/0007/17

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku 4. Doba a místo plnění** a to následovně:

Článek 4.1. se upravuje následovně:

Stavba Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 10,5 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období,

zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí.

Konečný termín pro kompletní dokončení celého díla je **do 31.8.2018**

Přílohou tohoto dodatku je opravený harmonogram výstavby, který zohledňuje předpokládané přerušení výstavby v zimním období na 75 dnů a pozastavení prací na 19 dnů z důvodu zjištění nových skutečností – při odhalení rubu konstrukcí kleneb a opěrných zdí byl zjištěn větší rozsah poškození než bylo původně předpokládáno.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne
Objednatel:

V Praze dne
Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

STRABAG a.s.
Ing. Karel Frankota
Na základě plné moci

STRABAG a.s.
Ing. Irena Sedmíková
Na základě plné moci