

**DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 12. 7. 2017**

I.

Smluvní strany:

Zhotovitel:

Jméno: **KONSTRUKT s.r.o.,**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 23809
U Okresního živnostenského- Okresního úřadu Hradec Králové,
ev. Č. 501044-004151
Zastoupený: p. Jiří Dražka, jednatel společnosti
Sídlo: Hradec Králové, Pražská třída 800, 500 04
Doručovací adresa: Hradec Králové, Za Škodovkou 67, 500 04
IČ: 27519911
DIČ: CZ27519911
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: [REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Bc. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008
Doručovací adresa: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

kontaktní osoba: [REDAKCE]
[REDAKCE]

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

**uzavřeli níže uvedeného dne tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 7. 2017:**

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2017 smlouvu o dílo (číslo smlouvy zhotovitele 8/2017), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele

dílo, a to „Oprava přístřešků nad podchody v Hradci Králové“ v rozsahu určeném výběrovém řízením objednatele č. 117061 na stejnojmennou veřejnou zakázku malého rozsahu a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. V dodatku č. 1 ze dne 9.11.2017 se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, tj. celková smluvní cena díla činí bez DPH 3.670.995,49 Kč, a dále na posunutí termínu provedení díla do 15. 12. 2017.

III.

1. Dne 30.11.2017 bylo zápisem do stavebního deníku konstatováno takové zhoršení klimatických podmínek, kdy nelze řádně provádět dílo, a proto bylo provádění díla přerušeno. Pokračování díla bylo oběma stranami odsouhlaseno v jarních měsících roku 2018.
2. Vzhledem k tomu, že objednatel je příspěvková organizace, která hospodaří peněžními prostředky z rozpočtu zřizovatele, přímo určenými na daný kalendářní rok tj. na rok 2017, se smluvní strany dohodly na částečné fakturaci, kdy zhotovitel vystaví daňový doklad na základě skutečně provedených prací do doby přerušování díla, dle soupisu provedených stavebních prací, odsouhlaseného oběma stranami.
3. Po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel konečnou fakturu na zbývající část díla.
4. S ohledem na skutečnosti uvedené výše se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. odst. 4 a 5 smlouvy o dílo tak, že nově zní:

„4. Zhotovitel je oprávněn vystavit částečnou fakturu (daňový doklad) za práce skutečně provedené do 30.11.2017. Jako nedílná součást vystavené faktury bude připojen objednatelem písemně odsouhlasený soupis provedených prací. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále bude faktura obsahovat číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.

Po předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu (daňový doklad) za práce skutečně provedené po vystavení částečné faktury až do okamžiku faktického předání díla. Konečná faktura bude vystavena zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla dle oběma smluvními stranami písemně potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla (předávacího protokolu) a dle objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále bude faktura obsahovat číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.

5. Splatnost faktur se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení té které faktury zhotovitelem za předpokladu, že daná faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.“

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne 12.12. 2017

V Hradci Králové dne 12.12. 2017

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

.....

Jiří Dražka
Jednatel společnosti
KONSTRUKT s.r.o., Hradec Králové

.....

Bc. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ