

## **DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

*uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami,  
dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku,  
zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.*

### **Arnošt Lasák, TAPMAL – sdružení podnikatelů**

se sídlem:

živnostenský list ev. Č. 380603-267/01 vydaný Městským úřadem Hlučín

IČO: 136 03 248

DIČ: CZ5801181738

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Arnošt Lasák, tel.

oprávněn jednat ve věcech technických: Arnošt Lasák, tel.

dále jako „zhotovitel“

**a**

### **Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace**

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

zastoupená: MUDr. Petr Uhlig, ředitel MNO

IČ: 00635162 DIČ: CZ00635162

oprávněn jednat ve věcech smluvních: MUDr. Petr Uhlig, ředitel MNO

oprávněn jednat ve věcech technických:

dále jako „objednatel“

1.

Smluvní strany se v souladu s ujednáním Smlouvy o dílo, jimi uzavřené dne 13.10.2017, evid. č. PR/427/2017, ve čl. XIV. bod. 7., dle kterého je smlouvu možno změnit nebo doplnit toliko formou písemných dodatků které budou číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, dohodly na změně smlouvy.

2.

Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran o změně Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je realizace díla označeného jako: „Úprava povrchu stěn na chodbách v pavilonech H1, H2 H3“, kterou se na základě požadavku objednatele mění v čl. IV. Doba plnění, odst. 2., sjednaná doba plnění, tak, že nová formulace je následující.

„2. Dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do 30. září 2018.“

3.

Objednatel požádal zhotovitele o změnu dohodnuté doby plnění v závislosti na realizaci jiného díla označeného jako: „Stavební úpravy sociálních zařízení na oddělení neurochirurgie, geriatric, ORL, gynekologie a dětského oddělení“. Realizace

tohoto díla přímo časově i místně souvisí a navazuje na úpravu povrchů stěn na chodbách v pavilonech H1, H2, H3. Vzhledem k tomu, že je nutné nejdříve dokončit „Stavební úpravy sociálních zařízení na oddělení neurochirurgie, geriatric, ORL, gynekologie a dětského oddělení“ a následně až zahájit a realizovat „Úpravu povrchu stěn na chodbách v pavilonech H1, H2 H3“, požádal objednatel o posunutí termínu dokončení a předání díla.


4.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou číslovaných výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Závazky smluvních stran sjednané Smlouvou o dílo, tímto dodatkem nezměněné, zůstávají platné a účinné.


V Píšti dne:  
*zhotovitel*



Arnošt Lasák



V Ostravě dne:  
*objednatel* 20-12-2017  
Městská nemocnice Ostrava,  
příspěvková organizace

  
MUDr. Petr Uhlig  
ředitel MNO