

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

kterou spolu dne 13.3.2017 uzavřeli:

Město Jablunkov

identifikační číslo: 002 96 759
DIČ: CZ00296759
sídlem: Dukelská č. p. 144, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupené:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Stanislavem Jakusem, místostarostou města
- ve věcech technických: Ing. Karin Kadlubcovou, referentkou odboru místního hospodářství
Městského úřadu Jablunkov
telefon: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

BASTA stavební práce s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka č. 61226

identifikační číslo: 037 48 901
DIČ: CZ03748901
sídlem: Hasičská 551/52, Ostrava - Hrabůvka, PSČ 700 30
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupená:
- ve věcech smluvních: Stanislavem Baďurou ml., jednatelem
- ve věcech technických: Jiřím Nerthem
telefon, fax: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel").

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

I. Úvodní ustanovení

1) Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 13.3.2017 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti se zhotovením díla - tj. realizací stavby s názvem „*Sportovní areál Bělá - Spartak Jablunkov*“ (dále také jen „**dílo**“ nebo „**stavba**“).

2) Dne 07.07.2017 pak spolu obě smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek č. 1**“), ve kterém sjednaly rozšíření předmětu díla práce o vícepráce specifikované v příloze dodatku č. 1, jakož i navýšení sjednané ceny díla o cenu těchto víceprací. Podle článku III. dodatku č. 1 tak nová cena díla po připočtení ceny sjednaných víceprací činí 7,901.467,12 Kč bez DPH, resp. 9,560.775,22 Kč včetně 21 % DPH. Zároveň bylo v dodatku č. 1 sjednáno prodloužení termínu pro dokončení díla a pro jeho předání objednateli do 30.09.2017.

3) V mezidobí po uzavření dodatku č. 1 podle předchozího odstavce se smluvní strany dohodly na další změně původně sjednaného předmětu díla spočívající v rozšíření o další práce neuvedené ve smlouvě o dílo ani v dodatku č. 1 (dále jen „**vícepráce**“) a zároveň ve vypuštění části původně sjednaných stavebních prací, které se nebudou realizovat (dále jen „**méněpráce**“), přičemž zároveň vznikla potřeba dále upravit termín pro dokončení díla a pro jeho předání objednateli. Obě smluvní strany se proto dohodly, že všechny uvedené záležitosti sjednají v tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek č. 2**“).

II.

Vícepráce, méněpráce a změna ceny díla

1) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vykoná pro objednatele vícepráce, které jsou blíže specifikovány v položkovém rozpočtu označeném jako „*Nabídkový rozpočet, Spartak Jablunkov – vícepráce*“, který je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2. Celková cena těchto víceprací je dohodou smluvních stran stanovena takto:

- cena bez DPH:	120.723,- Kč
- DPH 21 %:	25.352,- Kč
- cena s DPH celkem:	146.075,- Kč

(slovy: **sto-čtyřicet-šest-tisíc-sedmdesát-pět-korun-českých včetně DPH**).

2) Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla sjednaný ve smlouvě o dílo současně sníží o méněpráce blíže specifikované v položkovém rozpočtu označeném jako „*Soupis méněprací*“, který je – jako příloha č. 2 – nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2. Celková cena těchto méněprací je podle soupisu méněprací stanovena takto:

- cena bez DPH:	- 49.990,- Kč
- DPH 21 %:	- 10.498,- Kč
- cena s DPH celkem:	- 60.488,- Kč

(slovy: **šedesát-tisíc-čtyři-sta-osmdesát-osm-korun-českých včetně DPH**).

3) S ohledem na změnu rozsahu předmětu díla o vícepráce a méněpráce podle předchozích odstavců se celková cena díla tímto dodatkem č. 2 dále navyšuje o součet výše uvedených víceprací a méněprací v celkové výši:

- cena bez DPH:	70.733,- Kč
- DPH 21 %:	14.854,- Kč
- cena s DPH celkem:	85.587,- Kč

(slovy: **osmdesát-pět-tisíc-pět-set-osmdesát-sedm-korun-českých včetně DPH**).

4) Shora uvedeným dodatkem č. 1 byla celková cena díla navýšena na částku 7,901.467,12 Kč bez DPH, resp. 9,560.775,22 Kč včetně 21 % DPH. Po navýšení o součet cen sjednaných víceprací a méněprací podle předchozího odstavce se tedy celková cena díla dále navyšuje tak, že se dosavadní text ustanovení článku 5. odst. 5.1 smlouvy o dílo nahrazuje textem následujícího znění:

„Celková cena díla, po zohlednění sjednaných víceprací a méněprací, byla stanovena na základě dohody smluvních stran v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

- cena bez DPH:	7,972.200,12 Kč
- DPH 21 %:	1,674.162,10 Kč
- cena s DPH celkem:	9,646.362,22 Kč

*(slovy: **devět-milionů-šest-set-čtyřicet-šest-tisíc-třista-šedesát-dva-korun-českých-a-dvacet-dva-haléřů včetně DPH.**)“*

III.

Prodloužení sjednaného termínu pro dokončení a předání díla

1) Podle článku 4. odst. 4.3. smlouvy o dílo se zhotovitel zavázal dílo provést ve lhůtě do 180 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Podle článku IV. odst. 1 dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že nový nejzazší termín pro dokončení a předání díla objednateli se stanoví **do 30.9.2017**. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že předání a převzetí díla objednateli podle smlouvy o dílo zhotovitel zahájil až dne **16.11.2017**.

2) Obě smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu realizace díla po určitou dobu panovaly nepříznivé povětrnostní podmínky (celodenní deštivé počasí), které bránily zhotoviteli v plnění a dokončení díla. Obě smluvní strany se proto dohodly na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla objednateli o dobu **14 kalendářních dnů** z důvodu trvání nepříznivých klimatických podmínek bránících řádnému dokončení díla a z důvodu realizace víceprací sjednaných v tomto dodatku č. 2.

3) Zhotovitel tak byl povinen dokončit a protokolárně předat dokončené dílo objednateli **do 14.10.2017**. V době **od 15.10.2017 do 15.11.2017**, tedy po dobu celkem **32 kalendářních dnů**, byl proto zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním sjednaného díla.

4) Podle článku 12. odst. 12.1. smlouvy o dílo byla pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla ve sjednaném termínu stanovena smluvní pokuta ve výši **3.000,- Kč** (slovy: **tři-tisíce-korun-českých**) za každý den prodlení. Objednatel proto tímto dodatkem č. 2 vyúčtoval zhotoviteli v souladu s ustanovením článku 12. odst. 12.1. smlouvy o dílo smluvní pokutu za dobu jeho prodlení s dokončením a předáním díla v délce celkem 32 kalendářních dnů. Takto vyúčtovaná smluvní pokuta ve výši 32 x 3.000,- Kč tak činí celkem **96.000,- Kč** (slovy: **devadesát-šest-tisíc-korun-českých**).

5) Obě smluvní strany se dále dohodly, že objednatel započte svůj nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 96.000,- Kč podle předchozího odstavce oproti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla uvedené v článku II. odst. 4 tohoto dodatku. Po takto provedeném vzájemném započtení těchto pohledávek a závazků je tak objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze zbývající částku ve výši:

- cena bez DPH:	7,892.861,34 Kč
- DPH 21 %:	1,657.500,88 Kč
- cena s DPH celkem:	9,550.362,22 Kč

*(slovy: **devět-milionů-pět-set-padesát-tisíc-třista-šedesát-dva-korun-českých-a-dvacet-dva-haléřů včetně DPH.**)“*

IV.
Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo, ve znění dodatku č. 1, nezměněna.
- 2) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu.
- 3) S uzavřením tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo vyjádřila souhlas Rada města Jablunkova na své 98. schůzi konané dne 19.12.2017, a to svým usnesením č. 98/1578
- 4) Účastníci tohoto dodatku č. 2 prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávněni k jeho uzavření, a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne 20.12.2017

V Jablunkově dne 20.12.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova

Stanislav Jakus
místostarosta Města Jablunkova

Stanislav Baďura, jednatel
BASTA stavební práce s.r.o.