

## DODATEK Č. 1

### ke Smlouvě o dílo ze dne 13.07.2017 pro zhotovení dokumentace stavby „Projektová dokumentace – stavební úpravy v části MK v ulici Sídliště, Třeboň“

-----  
Číslo smlouvy objednatele: 750/4083/17  
Číslo zakázky zhotovitele: 2017 27/1650 10

#### Smluvní strany

**Objednatel:** **Město Třeboň**  
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň  
Zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města  
IČ: 00247618  
DIČ: CZ00247618  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Terezie Jenisová, starostka města  
Oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí ORI, xxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxx, technik ORI, xxxxxxxxxxxxxxxx

a

**Zhotovitel:** **EKOEKO s.r.o.**  
se sídlem: Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice  
IČ: 25184750  
DIČ: CZ25184750  
zapsaný v OR: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8379  
Zastoupený: Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Josef Smažík, jednatel, xxxxxxxxxxxxxxxx  
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, hlavní inženýr projektu, xxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13.07.2017 mezi výše uvedenými smluvními stranami.

#### I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 13.07.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele zhotovení dokumentace stavby s názvem „Projektová dokumentace – stavební úpravy části MK ulice Sídliště, Třeboň“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).

- 2) V průběhu provádění projektových prací se uskutečnilo setkání s občany města, kde byl představen návrh řešení této místní komunikace. Závěrem setkání bylo, že vznesené podněty občanů na tomto setkání zhotovitel projektové dokumentace prověří a popřípadě zapracuje do projektové dokumentace. Dále bylo dohodnuto další setkání počátkem roku 2018. Z tohoto důvodu nemohl zhotovitel projektové dokumentace dokončit dokumentaci pro územní rozhodnutí v původním termínu dle smlouvy o dílo.

## II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně termínu díla specifikovaného v čl. IV smlouvy o dílo.
- |              |               |
|--------------|---------------|
| DUR vč. DOSS | do 31.03.2018 |
| DSP vč. DOSS | do 31.08.2018 |

## III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 955/2017-89 ze dne 13.12.2017.
- 4) Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv (ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.) zajistí objednatel.
- 5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni dne

V Třeboni dne

.....  
Mgr. Terezie Jenisová  
starostka města

.....  
Ing. Josef Smažík  
jednatel společnosti