

**Dodatek č.2**

**ke Smlouvě o dílo č. VR 50/2016 (03 600 316 05)**

na stavbu „Rekonstrukce gastroprovozu ZŠ Mazurská“

(uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění)

**Čl.1.**

**Smluvní strany**

**1.1. Objednatel :** **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace**

Sídlo : U Synagogy čp. 236/2, 180 00 Praha 8 - Libeň

Doručovací adresa : [redacted]

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

b) ve věcech technických: [redacted]

IČ : 00639524

DIČ : CZ00639524

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

(dále jen „objednatel“)

a

**1.2. Zhotovitel:** Společnost „**PROMINECON-ATRANS-GAST-PRO, Gastro Mazurská**“  
jejímiž společníky jsou:

**Vedoucí společník:** **PROMINECON CZ a.s.**

se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

zastoupený: Ing. Peter Kuchár, předseda představenstva a  
Ing. Petr Horák, místopředseda představenstva

IČ: 251 10 977

DIČ: CZ25110977

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4581

bankovní spojení Společnosti: [redacted]

číslo účtu Společnosti: [redacted]

a

**První společník:** **ARTRANS s.r.o.**

se sídlem: Hradecká 3/2526, 130 00 Praha 3

zastoupený: Ing. Artur Ambler, jednatel

IČ: 271 75 782

IČ: CZ27175782

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 102 065

a

**Druhý společník:** **GAST-PRO s.r.o.**

se sídlem: Horská 60, 541 01 Trutnov

zastoupený: Petr Dvořáček, jednatel

IČ: 259 39 645

IČ: CZ25939645

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16223

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Společnost“)

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“), kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně:

**Čl. 2**  
**Předmět Dodatku**

- 2.1. Smluvní strany dohodly, že Článek II. (PŘEDMĚT DÍLA) smlouvy *se doplňuje o nový odst. 2.7. ve znění:*

2.7. V rámci provádění stavebních prací byl dne 8. 8. 2016, na základě protokolu o zkoušce č. 85868/2016, zjištěn výskyt azbestu. Vzhledem k technologickým podmínkám a vyjádření hygienické stanice se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.

- 2.2. S ohledem na zřízení účtu Společnosti Vedoucím společníkem se smluvní strany dohodly, že v Článku IV. (CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY) smlouvy *se doplňuje nový odst. 4.7. ve znění:*

- 2.3. S ohledem na předání staveniště zhotoviteli se smluvní strany dohodly na zpřesnění termínů plnění uvedených v odst. 3.1 Článku III. (DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ) smlouvy tak, že v *Čl. III. se vypouští dosavadní text odst. 3.1 a nahrazuje se tímto novým zněním:*

3.1. Dílo v rozsahu uvedeném v Čl. II. odst. 2.1 této smlouvy bude provedeno v následujících termínech:

- Předání staveniště: 13.7.2016
- Termín zahájení stavebních prací: v den předání staveniště
- Termín dokončení díla včetně předání a převzetí díla: **nejpozději do 30.9.2016.**

Aktualizovaný harmonogram prací s vyznačenými milníky provádění díla je **přílohou č.2a** tohoto dodatku č. 2 a nahrazuje původní přílohu č.2 Smlouvy o dílo.


**Čl. 3.**  
**Závěrečná ustanovení dodatku**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo (číslo objednatele VR 50/2016, číslo zhotovitele 03 600 316 0) ze dne 30.6.2016 ve znění dodatku č.1 ze dne 30.6.2016 tímto dodatkem č.2 nedotčená zůstávají nadále beze změny a v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek č.2 má 3 strany, je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
Příloha č. 2a - Aktualizovaný harmonogram prací s vyznačenými milníky provádění díla
- 3.4. Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení tohoto dodatku č.2 před jeho podpisem projednaly, všechna jeho ustanovení bez výhrad přijímají a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Za objedn

V Praze d



# Harmonogram prací „Rekonstrukce gastroprovozu ZŠ Mazurská“

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	Rekonstrukce gastroprovozu ZŠ Mazurská	99 dny	30.6.16	30.9.16
2	Podpis smlouvy	0 dny	30.6.16	30.6.16
3	Přímá výzva zadavatele k převzetí staveniště	0 dny	30.6.16	30.6.16
4	Předání a převzetí staveniště	0 dny	13.7.16	13.7.16
5	Zahájení prací	0 dny	13.7.16	13.7.16
6	Vedlejší rozpočtové náklady	80 dny	13.7.16	30.9.16
7	Zřízení staveniště	80 dny	13.7.16	30.9.16
8	Geodetické práce	80 dny	13.7.16	30.9.16
9	Provádění díla	80 dny	13.7.16	30.9.16
10	Passportizace promouř stávaj. - zřízení tech.stavu	1 den	13.7.16	13.7.16
11	Bourací práce	10 dny	13.7.16	22.7.16
12	Demontáž technologie kuchyně, obložení, VZT, elektro, ZTI, ÚT	15 dny	13.7.16	27.7.16
13	Bourání podlah a stěh	13 dny	15.7.16	27.7.16
14	Dokončení základových konstr., svlékání konstr.stěh, včetně osazení ořekládů a výplní otvorů	27 dny	21.7.16	16.8.16
15	Dokončení ÚT, ZTI, elektro, plynovod	58 dny	31.7.16	26.9.16
16	Dokončení vodovodných konstr., hydroizolace, skleby podlah a dok.SDK konstrukt	47 dny	11.8.16	26.9.16
17	Kompletní dokončení díla včetně povrch.úprav stěn, maleb, osvětlení, VZT	26 dny	5.9.16	30.9.16
18	Dokončení montáže technologie kuchyně, nabytíu jídelny a provedení funkčních zkoušek	22 dny	8.9.16	29.9.16
19	Příprava dokladů pro kolaudaci, prohlášení o vlastnostech, zápis z funkčních zkoušek	8 dny	22.9.16	29.9.16
20	Úpravy ve stávech, rozvodné - výroba rozvaděče	28 dny	9.8.16	5.9.16
21	Úpravy ve stávech, rozvodné - přestrojování, včetně revize	12 dny	5.9.16	16.9.16
22	Likvidace azbestu - projednání HS	14 dny	9.8.16	22.8.16
23	Likvidace azbestu - likvidace + měření	39 dny	20.8.16	27.9.16
24	provedení vnitřní a venkovní kanalizace na odvedení tuků včetně lipolu	42 dny	19.8.16	29.9.16
25	Ukončení stavby	0 dny	30.9.16	30.9.16