

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 86/17

„Rekonstrukce objektu Kaple Sv. Václava, Burianovo nám.“

Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky
se sídlem: Horova 28, 616 00 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Tyralíkem, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: Tocháček spol. s r.o.
Se sídlem: Slovinská 36, 612 00 Brno

IČO: 44961367
DIČ: CZ44961367
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Petrem Tocháčkem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento

dodatek č. 3

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 3.7.2017 smlouvu o dílo č. 86/17 (dále jen „Smlouva“), k níž byl uzavřen dodatek č. 1 ze dne 24.10.2017 a dodatek č. 2 ze dne 8.12.2017. Předmětem Smlouvy je zhotovení díla rekonstrukce objektu Kaple Sv. Václava na Burianově náměstí v Brně.
2. Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 3 vyjadřují úmysl změnit obsah Smlouvy způsobem níže uvedeným.

3. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany sjednávají, že znění původního článku V. **Cena díla**, odst. 1. Smlouvy ve znění dříve uzavřených dodatků bude upraveno dle níže uvedeného tak, že původní znění bude nahrazeno novým zněním.

Původní znění odstavce:

Cena díla bez DPH celkem	5.186.545,00 Kč
Výše DPH 21%	1.089.174,45 Kč
Celková cena díla vč. DPH	6.275.719,45 Kč

Nové znění odstavce:

Cena díla bez DPH celkem	5.184.916,00 Kč
Výše DPH 21%	1.088.832,36 Kč
Celková cena díla vč. DPH	6.273.748,36 Kč

4. Závěrečná ustanovení

1. V ostatním, tímto Dodatkem č. 3 nezměněném, zůstává platné a účinné původní znění Smlouvy.
2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy.
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, jeho obsahu bezesbytku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
5. „Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv“, (dále jen „zákon o registru smluv“). Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany.
6. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
7. Tento Dodatek č. 3 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 96. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaném dne 19.12.2017

5. Příloha

1. Seznam změnových listů
2. Změnové položkové rozpočty

V Brně, dne 20. 12. 2017

[Redacted signature]

za objednatele
Ing. Pavel Tyralík, starosta městské části

Statutární město Brno
Městská část Brno - Žabovřesky
02

V Brně, dne 19. 12. 2017

[Redacted signature]

za zhotovitele
Ing. Petr Tocháček, jednatel společnosti


SPOJ. S R.O.
SLOVINSKÁ 36, 612 00 BRNO
IČ: 44961367 DIČ: CZ44961367
WWW.TOCHACEK.CZ

Seznam změn nového listu – Rekonstrukce obj. Kaple Sv. Václava, Burtanovo nám., Brno - Zábovřesky

číslo	název	částka celkem	obvod změny, technický popis	documentace k ZI	vydání PRO	vyřazení TDV
7	oprava krovu	25 683 Kč	výměna žláby střední vlny napojené trubkou za rovnou	zápis v SD	Na základě skutečnosti zjištěných během stavby bylo nutné vyměnit žlábu střední vlny, která byla napojena trubkou a její hmotnost by stavbu ulehčila, za nově prvky střední vlny.	souhlas
8	změna technických prvků	331 100 Kč	oprava vlnové střešy za obětím s změnou osazení oklein dle požadavků IPRU	nový výkres PRO, zápis v KD	Změna byla vytvořena na základě konzultace se zástupci šumpácké komise (Ing. arch. Veselý), která její požadavky zápisem na mobilní zařízení stavby. Změna tudížní oklein byla vytvořena na základě požadavků IPRU tak, aby se vyřadil okleinový pás bližší pohodlnému vyhození	souhlas
9	změny letácké, odpočet podřizového výhledu	36 802 Kč	provedení letákové podřizové v kapli z rychlovarného anematu, odpočet podřizování	zápis v KD	Změna slábní baronové změny byla navrhnuta z technologických důvodů stavby. Odstranění podřizového výhledu byl vyhodin na základě požadavků komise.	souhlas
10	změny parapetů	7 965 Kč	repase vnitřních dřev. parapetů okna	zápis v SD	Na základě požadavků IPRU budou reparované dřevěné okenní parapety.	souhlas
11	změny vnitřní	167 740 Kč	náhrada vnitřní za jiný typ	vydání PRO z 14.11.17	Ita zápisem zachování do navrženého jednotlivého kování, velikost kování a konzultace s paní Ing. arch. Veselou se podřizovou úroveň vnitřní (křesťanský) dle stavby na jednotlivých místech z jednotlivých	souhlas
12	změny zámečnických výrobků	68 775 Kč	oprava zranění, výměna nového křesťanského kování na uší, výměna kování křesťanského na lož, výměna s mramorů L protěží podřizového barifikce	nový výkres PRO	Na základě konzultace se zástupci šumpácké komise (Ing. arch. Veselý) byl přehodnotěn vnitřní do konstrukce nové dřevěné střešy za obětím, z toho důvodu byl upraven design vnitřní, aby vřim vřimem napravnými architektonický návrh stavby.	souhlas
13	základna	68 775 Kč	oprava zranění, výměna nového křesťanského kování na uší, výměna kování křesťanského na lož, výměna s mramorů L protěží podřizového barifikce	nový výkres PRO	Výroba nových křesťanských na lož a uší je v dřevěném kování z kování křesťanských křesťanských, které se po dokončení rozpadl.	souhlas
14	elektrika	30 405 Kč	opravy rozvaděčů elektroinstalace dle požadavků objednatelova včetně úpravy rozvaděčů	nový výkres PRO	Výroba a montáž L protěží je na základě konzultace s dodavatelem zemědělských výrobků, v důsledku lepšího technického provedení kování mříž.	souhlas

CELKEM bez DPH - 1 629 Kč

177 153 000 3
www.copell.cz 2