

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 294/00066001/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: 17-ST9

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

### **ROBSTAV stavby k.s.**

se sídlem: Na Stínadlech 495, 397 01 Písek

IČ: 27430774

DIČ: CZ27430774

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191

jejímž jménem jedná: Ing. Michal Tichovský, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

## I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.9.2017 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Oprava mostu ev.č. 24423-1 most přes Košátecký potok za obcí Horní Přívory**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 6 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.
3. S ohledem na objektivní nemožnost realizace Díla z důvodu nadcházejících nepříznivých klimatických podmínek znemožňující provádění stavebních prací v souladu s technologickými předpisy či technickými normami a z důvodu provádění administrativních úkonů při ověřování dokumentace změny stavby, mají Smluvní strany zájem na pozastavení výstavby Díla a posunutí lhůty pro dokončení Díla, a proto se rozhodly uzavřít tento Dodatek.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.1. Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. První dvě věty v článku 4.1 Smlouvy o dílo se nahrazují touto větou:

*Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 30.6.2018.*

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový harmonogram stavby.

V Říčanech dne 28.11.2017  
Objednatel:

V Plzni dne 21.11.2017  
Zhotovitel:

---

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace**  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

---

**ROBSTAV stavby k.s.**  
Ing. Michal Tichovský, na základě plné moci