

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

II/379 Malhostovice – Nuzířov - DÚR, IČ, DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 709 32 581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Pontex spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4
zapsaná u Městského soudu v Praze

IČO 407 63 439
oddíl C vložka 2994

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 6. 6. 2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění prodloužení lhůty plnění:

- Předmětem tohoto Dodatku jsou změny vyplývající z projednání DUR a to: vyjmutí okružní křižovatky II/379 a III/38529 z již zpracované DUR a vyjmutí okružní křižovatky II/379 a III/38529 z následné přípravy ve stupních DSP a PDPS a změna dopravního řešení průtahu silnice II/379 místní částí Nuzířov.
- Obec Malhostovice, účastník územního řízení při projednání DUR vyjádřila nesouhlas s okružní křižovatkou kvůli podstatnému záboru areálu hřiště. Návrh okružní křižovatky vychází i investičního záměru stavby a z hlediska bezpečnosti dopravy v křižovatce se jeví jako nejvýhodnější. Umístění okružní křižovatky mimo areál hřiště není možné. Z rozhodnutí zadavatele bude okružní křižovatka vyjmuta z dokumentace DUR a zároveň úsek stavby bude zkrácen o úpravu křižovatky při zpracování následných projektových dokumentací ve stupních DSP a PDPS.
- V rámci majetkoprávní přípravy stavby, kterou zajišťuje zadavatel, bylo zjištěno nesouhlasné stanovisko vlastníka pozemku p.č. KN 126 v k.ú. Nuzířov, který je stavbou dotčený. Za účasti příslušného dopravního inženýra bylo rozhodnuto o změně dopravního řešení v úseku 4 stavby km 0,100 – 0,140 (v místě výše uvedeného pozemku) a to tak, že silnice bude v uvedeném úseku navržena jako jedno pružová obousměrná řízená trvalou světelnou signalizací. Předmětem tohoto dodatku je změna projektové dokumentace DUR na výše uvedené technické řešení. Změna dopravního řešení výše uvedeného úseku má vliv i na navazující stupně projektové dokumentace, u nichž se zvyšuje náročnost jejich zpracování.

Číslo smlouvy objednatele: 182/2016

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1280/2017

Číslo smlouvy zhotovitele

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 15. Smlouvy, který se mění a nově zní:

15. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a studiích. O předání originálů dokumentů se sepiše protokol. Originály dokumentů o průzkumech a studiích budou předány společně s konceptem DÚR.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR, průzkumy a studie	do 120-ti dnů od uzavření této smlouvy
Konečná DÚR, průzkumy a studie	do 15-ti pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Konečná DÚR se zapracovanými změnami vyplývajícími z projednávání DÚR	do 30-ti pracovních dnů od uzavření Dodatku č. 1
Koncept DSP a SP	do 120-ti dnů po vydání územního rozhodnutí nebo doručení výzvy objednatele dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy
Konečná DSP, SP	do 15-ti pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Koncept PDPS, SP	do 15-ti dnů po vydání stavebního povolení nebo doručení výzvy dle článku VII. odst.1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP	do 15-ti pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
IČ	do 20-ti kalendářních dnů po předání čistopisu DÚR resp. DSP

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. IX. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1.375.754,00 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Číslo smlouvy objednatele: 182/2016

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1280/2017

Číslo smlouvy zhotovitele


Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je aktualizovaná Příloha č. 1 – Kalkulace ceny.

V Praze, dne 14.12.2017

V Brně, dne 18.12.2017



Pontex spol. s r. o.


Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY



CENA CELKEM BEZ DPH

1 375 754,00 Kč

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do níže uvedených položek.

V Praze, dne

