

III/4203 ŠAKVICE MOSTY 4203-3,4 NAD ŽK

Číslo smlouvy objednatele: 338/2016

Číslo smlouvy zhotovitele : 74/2016

Číslo dodatku č.1 objednatele: 347/2016

Číslo dodatku č.2 objednatele: 787/2016

Číslo dodatku č.3 objednatele: 948/2016

Číslo dodatku č.4 objednatele: 798/2017

Číslo dodatku č.5 objednatele: 1129/2017

Číslo dodatku č.6 objednatele: 1447/2017

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO III/4203 ŠAKVICE MOSTY 4203-3,4 NAD ŽK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně

IČO 25317628
oddíl B , vložka 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 25. 7. 2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 27. 10. 2016, Dodatku č.2 ze dne 31. 10. 2016, Dodatku č. 3 ze dne 14. 12. 2016, Dodatku č. 4 ze dne 29.9.2017 a Dodatku č. 5 ze dne 21.11.2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 6.

Zdůvodnění:

Dne 9.11.2017 byla svolána zpracovatelem geometrického plánu (dále jen GP) č. 3661-9/2017 pracovní schůzka na stavbě III/4203 Šakvice, mosty ev. č. 4203-3, 4203-4 za účelem domluvy zástupců dotčených vlastníků na podobě nových hranic oddělovaných pozemků. Na této schůzce zástupce Českých drah, jež jsou vlastníky pozemku parc. č. 4859/11 v k.ú. Hustopeče u Brna (LV 11512), seznámil přítomné s tím, že v nejbližší době budou podávat na příslušný katastrální úřad návrh na vklad svého, již vyhotoveného GP, kterým je výše uvedený pozemek dotčen změnou.

V tu chvíli ještě nevyhotovený GP č. 3661-9/2017 nemělo smysl dokončit a poslat na potvrzení (Kat. vyhláška č. 357/2013 Sb. v platném znění, §85), protože by buďto nebyl potvrzen kvůli zaplombování výše uvedeného pozemku na základě předpokládaného návrhu na vklad, nebo by mohl být potvrzen, ale po schválení návrhu ČD na vklad by přestal platit.

Návrh na vklad byl podán Českými drahami, a.s. 6.12.2017 a dne 7.12.2017 byl pozemek parc. č. 4859/11 v k.ú. Hustopeče u Brna zaplombován. Pro dokončení GP č. 3661-9/2017 je nutno vyčkat na uzavření řízení návrhu na vklad podaného Českými drahami, a.s. Délka vkladového řízení je upravena zákonem č. 256/2013 Sb v platném znění.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 6 dohodly na změně čl. V. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

1. Předání a převzetí prostoru staveniště

do 15 kalendářních dnů ode dne zaslání písemné výzvy dle čl. XV. odst. 8. této smlouvy

2. Dokončení a předání stavby

do 300 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí

prostoru staveniště (do tohoto termínu není započtena zimní přestávka)

3. Předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu do 30 dnů od dokončení stavby
4. Předání a převzetí geometrických plánů do 28. 2. 2018

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 6, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 6 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 6 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 6 bude uveřejněn objednatel.

V Brně, dne 18.12.2017

V Brně, dne 19.12.2017



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje