

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1315/2015-SML

Číslo smlouvy zhotovitele: 05-06-15-LH

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Praha 5, Holečkova 8, PSČ 150 24

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel závodu Dolní Vltava

[redacted], vedoucí PS 6

[redacted], úsekový technik

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

fax: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA–SPED., s.r.o.

sídlo: Praha 8, Nad Vavrouškou 696/19, PSČ 181 00

oprávněn k podpisu smlouvy: Lukáš Hradský, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních: Lukáš Hradský

oprávněn jednat o věcech technických: Lukáš Hradský

IČO: 48592412

DIČ: CZ48592412

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18601

tel.: [redacted]

fax: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jen „smluvní strany“)

Dnešního dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 1.9.2015 (dále jen „dodatek“ a „smlouva“)
v následujícím znění:

I.

a) V článku II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ se mění odstavec 1., který nově zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:

- zahájení prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště
- předání a převzetí díla: nejpozději do 358 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu zastavení stavby na 17 dní dle požadavku ČIŽP a na 11 dní z důvodu velkého průtoku (vyhlášen II. SPA), celkem tedy 28 dní, vše je zaznamenáno a odsouhlaseno ve stavebním deníku.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Lukáš Hradský
jednatel
EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA–SPED., s.r.o.